



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.425 del 17-08-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA SIMO COSTRUZIONI S.R.L.

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, quale D.L. e R.U.P. dei

**“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’AREA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO  
DI**

**CAMERINO”** (CIG: 7852352DD9 – CUP: E14E18000150007)

PREMESSO che

- Nell’ambito dell’attività di supporto di raccolta fondi denominata “Raccolta fondi per la ricostruzione” con l’iniziativa Anci Crowd – Sisma Centro Italia, per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, il Comune di Camerino, in data 28/10/2017, con nota PEC prot. n. 27271, ha trasmesso ad Anci Crowd la proposta progettuale riguardante i lavori di ampliamento dell’area camper attrezzata sita a Camerino, in via Macario Muzio, che prevede l’aumento per posti camper dai n. 8 attuali a n. 27;
- Con nota di Anci Crowd del 30 marzo 2018, pervenuta ed assunta al n. 8598 del protocollo in data 10/04/2018, è stato comunicato l’esito positivo dell’ammissione a finanziamento del progetto “Ampliamo l’area camper di Camerino” per un importo

complessivo di € 149.935,00 e l'erogazione della suddetta somma a favore del comune di Camerino;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 27/09/2018 è stato approvato il progetto, redatto dal geom. Gianfranco Carimini dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai "Lavori di ampliamento area attrezzata camper in via Macario Muzio" nel Comune di Camerino, per un importo complessivo di € 149.935,00 di cui € 117.979,54 per lavori, ed € 31.955,46 per somme a disposizione dell'amministrazione;

#### DATO ATTO CHE:

- Con Delibera di G.C. n. 52 del 28/03/2019 è stato approvato il progetto integrato relativo ai "Lavori di ampliamento dell'area attrezzata camper in via Macario Muzio" nel Comune di Camerino (CUP: E14E18000150007), redatto dal geom. Gianfranco Carimini dell'UTC, costituito ed individuato dagli elaborati tecnici ivi dettagliatamente descritti, per un importo complessivo pari ad € 149.935,00, IVA compresa, di cui € 93.330,00 per lavori, ed € 56.605,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E14E18000150007;
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: 7852352DD9;
- L'incaricato delle funzioni di R.U.P. è il Geom. Gianfranco Carimini dell'UTC;
- La spesa complessiva per l'intervento in oggetto, pari ad 149.935,00, è finanziata con i fondi erogati da parte di Anci Crowd, e che la stessa trovava la relativa copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 2505 del Bilancio del Comune di Camerino;

#### ATTESO CHE:

- Con la Determinazione n. 195/Serv. LL.PP. del 09/05/2019 n. 581 R.G., è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. nel verbale del 24/04/2019 e 03/05/2019 e, pertanto, aggiudicato, in affidamento diretto ex art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, l'appalto dei "Lavori di ampliamento dell'area attrezzata camper in via Macario Muzio" nel Comune di Camerino (CUP: E14E18000150007 – CIG: 7852352DD9), all'operatore economico SIMO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434; PEC: [simocostruzioni@legalmail.it](mailto:simocostruzioni@legalmail.it), alle condizioni tutte stabilite nel progetto esecutivo integrato, elaborati, planimetrie, atti e documenti ad esso relativi, approvati con Delibere di G.C. n. 168/2018 e n. 52/2019, negli atti e documenti di gara, integrati dall'offerta economica, come da dichiarazione di offerta del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, pari al 21,73%, presentata dal medesimo concorrente e, quindi, per un importo contrattuale di € 73.657,81, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 90.530,10, detratto l'importo del ribasso del 21,73%, pari ad € 19.672,19 = € 70.857,91, oltre gli oneri di sicurezza di € 2.799,90, per un totale di € 73.657,81);
- Con determinazione n. 228 /Serv. LL.PP. del 31/05/2019 – n. 704 del registro generale è stato dato atto che l'aggiudicazione disposta con determinazione n. 195/Serv. LL.PP. del 09/05/2019 – n. 581 del registro generale, è divenuta efficace;

- Il contratto è stato stipulato in data 14/06/2019 - Rep n. 1768;
- Con la Determinazione n. 317/Serv. Man. del 14/12/2019 – R.G. 1618, è stata approvata la perizia di variante n. 1, con il seguente Q.T.E.:

| LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA ATTREZZATA CAMPER<br>IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO                       | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE N. 1       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            |
| <b>1) LAVORI A MISURA</b>  | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        |
| <b>SOMMANO 1</b>   | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>                                       | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          |
| <b>SOMMANO 2</b>   | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                     |                     |                     |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | € 90.530,10         | € 90.530,10         | € 108.543,00        |
| <b>SCONTO DI GARA 21,73%</b>   |                     | € 19.672,19         | € 23.586,39         |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>  |                     | € 70.857,91         | € 84.956,61         |
| <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>   |                     | <b>€ 73.657,81</b>  | <b>€ 88.313,61</b>  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                     |                     |                     |
| LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NEL PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO PREVIA FATTURA PER IMPIANTO ELETTRICO | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 11.659,00         |
| impianto elettrico 22%   | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 2.564,98          |
| FORNITURA DI COLONNINE PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE                               | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 14.400,00         |
| Iva per fornitura di colonnine 22%   | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 3.168,00          |
| INDAGINI GEOLOGICHE  |                     |                     | € 850,00            |
| Contributo previdenziale per indagine geologica 2%   |                     |                     | € 17,00             |
| CALCOLI STATICI PER STRUTTURE IN C.A. E DIREZIONE LAVORI   |                     |                     | € 2.276,64          |
| CNPAIA 4%  |                     |                     | € 91,07             |
| Iva per calcoli statici per strutture in c.a. e direzione lavori 22%                                   |                     |                     | € 520,90            |
| Spese per pubblicazione progetto   |                     |                     |                     |
| ONORARIO PER CSE   | € 1.007,00          | € 1.007,00          | € 0,00              |
| CNPAIA 4%  | € 40,28             | € 40,28             | € 0,00              |
| Iva per onorario CSE 22%   | € 230,40            | € 230,40            | € 0,00              |
| Iva SU IMPORTO LAVORI 22%  | € 20.532,60         | € 16.204,72         | € 19.428,99         |
| IMPREVISTI DI 1)   | € 1.100,00          | € 1.100,00          |                     |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)  | € 1.866,60          | € 1.866,60          | € 2.238,00          |
| ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA  | € 36,14             | € 24.036,21         | € 4.406,81          |
| <b>SOMMANO 2)</b>  | € 56.605,00         | € 76.277,19         | € 61.621,39         |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>   | <b>€ 149.935,00</b> | <b>€ 149.935,00</b> | <b>149.935,00 €</b> |

Con la Determinazione del responsabile Settore 3<sup>^</sup> n. 325 del 26/06/2020, è stata approvata la perizia di variante n. 2, con il seguente Q.T.E.:

| LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA ATTREZZATA CAMPER<br>IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO                       |                                 | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE N. 1       | VARIANTE N. 2       |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                 | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            |
| <b>1) LAVORI A MISURA</b>  |                                 | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        | € 124.621,00        |
|  | <b>SOMMANO 1</b>                | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        | € 124.621,00        |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>                                       |                                 | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          | € 3.738,63          |
|  | <b>SOMMANO 2</b>                | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          | € 3.738,63          |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                                 |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>SOMMANO 3=1-2</b>            | € 90.530,10         | € 90.530,10         | € 108.543,00        | € 120.882,37        |
|  | <b>SCONTO DI GARA 21,73%</b>    |                     | € 19.672,19         | € 23.586,39         | € 26.267,74         |
|  | <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b> |                     | € 70.857,91         | € 84.956,61         | € 94.614,63         |
|  | <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                     | <b>€ 73.657,81</b>  | <b>€ 88.313,61</b>  | <b>€ 98.353,26</b>  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                                 |                     |                     |                     |                     |
| LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NEL PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO PREVIA FATTURA PER IMPIANTO ELETTRICO |                                 | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 8.348,65          |
| impianto elettrico 22%   |                                 | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 1.836,70          |
| FORNITURA DI COLONNINE PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE                               |                                 | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 10.689,70         |
| Iva per fornitura di colonnine 22%   |                                 | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 2.351,73          |
| INDAGINI GEOLOGICHE  |                                 |                     |                     | € 850,00            | € 850,00            |
| Contributo previdenziale per indagine geologica 2%   |                                 |                     |                     | € 17,00             | € 17,00             |
| CALCOLI STATICI PER STRUTTURE IN C.A. E DIREZIONE LAVORI   |                                 |                     |                     | € 2.276,64          | € 2.276,64          |
| CNPAIA 4%  |                                 |                     |                     | € 91,07             | € 91,07             |
| Iva per calcoli statici per strutture in c.a. e direzione lavori 22%                                   |                                 |                     |                     | € 520,90            | € 520,90            |
| Spese per pubblicazione progetto   |                                 |                     |                     |                     | € 13,67             |
| ONORARIO PER CSE   |                                 | € 1.007,00          | € 1.007,00          | € 0,00              | € 0,00              |
| CNPAIA 4%  |                                 | € 40,28             | € 40,28             | € 0,00              | € 0,00              |
| Iva per onorario CSE 22%   |                                 | € 230,40            | € 230,40            | € 0,00              | € 0,00              |
| IVA SU IMPORTO LAVORI 22%  |                                 | € 20.532,60         | € 16.204,72         | € 19.428,99         | € 21.637,72         |
| IMPREVISTI DI 1)   |                                 | € 1.100,00          | € 1.100,00          |                     |                     |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)  |                                 | € 1.866,60          | € 1.866,60          | € 2.238,00          | € 2.492,42          |
| ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA  |                                 | € 36,14             | € 24.036,21         | € 4.406,81          | € 455,53            |
|  | <b>SOMMANO 2)</b>               | € 56.605,00         | € 76.277,19         | € 61.621,39         | € 51.581,73         |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>   |                                 | <b>€ 149.935,00</b> | <b>€ 149.935,00</b> | <b>149.935,00 €</b> | <b>€ 149.935,00</b> |

VISTO che:

- Le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 28 Giugno 2020, redatto e sottoscritto dal D.L. e RUP;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risultano lavori eseguiti dalla Ditta SIMO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434, pari a € 98.353,26 oltre iva al 22%;

Tutto ciò premesso:

Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di:

**“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO  
DI**

**CAMERINO**, il seguente Q.T.E. finale:

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>   |                     |                     |                     |                     |              |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA ATTREZZATA CAMPER<br>IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO                          | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE N. 1       | VARIANTE N. 2       | STATO FINALE |                     |
|   | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            |              |                     |
| <b>1) LAVORI</b>  |                     |                     |                     |                     |              |                     |
| A MISURA  | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        | € 124.621,00        |              | € 124.621,00        |
| <b>SOMMANO 1</b>  |                     |                     |                     |                     |              |                     |
|   | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        | € 124.621,00        |              | € 124.621,00        |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>  | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          | € 3.738,63          |              | € 3.738,63          |
| <b>SOMMANO 2</b>  | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          | € 3.738,63          |              | € 3.768,63          |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>  |                     |                     |                     |                     |              |                     |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>  | € 90.530,10         | € 90.530,10         | € 108.543,00        | € 120.882,37        |              | € 120.882,37        |
| <b>SCONTO DI GARA 21,73%</b>  |                     | € 19.672,19         | € 23.586,39         | € 26.267,74         |              | € 26.267,74         |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>   | € 70.857,91         | € 70.857,91         | € 84.956,61         | € 94.614,63         |              | € 94.614,63         |
| <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                     | <b>€ 73.657,81</b>  | <b>€ 88.313,61</b>  | <b>€ 98.353,26</b>  |              | <b>€ 98.353,26</b>  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>  |                     |                     |                     |                     |              |                     |
| LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NEL PROGETTO ED ESCLUSI<br>DALL'APPALTO PREVIA FATTURA PER IMPIANTO ELETTRICO | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 8.348,65          |              | € 8.348,65          |
| impianto elettrico 22%  | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 1.836,70          |              | € 1.836,70          |
| FORNITURA DI COLONNINE PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E<br>ACQUA POTABILE                               | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 10.689,70         |              | € 10.689,70         |
| Iva per fornitura di colonnine 22%  | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 2.351,73          |              | € 2.351,73          |
| INDAGINI GEOLOGICHE   |                     |                     | € 850,00            | € 850,00            |              | € 850,00            |
| Contributo previdenziale per indagine geologica 2%  |                     |                     | € 17,00             | € 17,00             |              | € 17,00             |
| CALCOLI STATICI PER STRUTTURE IN C.A. E DIREZIONE LAVORI  |                     |                     | € 2.276,64          | € 2.276,64          |              | € 2.276,64          |
| CNPAIA 4%   |                     |                     | € 91,07             | € 91,07             |              | € 91,07             |
| Iva per calcoli statici per strutture in c.a. e direzione lavori 22%                                      |                     |                     | € 520,90            | € 520,90            |              | € 520,90            |
| Spese per pubblicazione progetto  |                     |                     |                     | € 13,67             |              | € 13,67             |
| ONORARIO PER CSE  | € 1.007,00          | € 1.007,00          | € 0,00              | € 0,00              |              | € 0,00              |
| CNPAIA 4%   | € 40,28             | € 40,28             | € 0,00              | € 0,00              |              | € 0,00              |
| Iva per onorario CSE 22%  | € 230,40            | € 230,40            | € 0,00              | € 0,00              |              | € 0,00              |
| I/A SU IMPORTO LAVORI 22%   | € 20.532,60         | € 16.204,72         | € 19.428,99         | € 21.637,72         |              | € 21.637,72         |
| IMPREVISTI DI 1)  | € 1.100,00          | € 1.100,00          |                     |                     |              |                     |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)   | € 1.866,60          | € 1.866,60          | € 2.238,00          | € 2.492,42          |              | € 2.492,42          |
| ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA   | € 36,14             | € 24.036,21         | € 4.406,81          | € 455,53            |              |                     |
| <b>SOMMANO 2)</b>   | € 56.605,00         | € 76.277,19         | € 61.621,39         | € 51.581,73         |              | € 51.126,20         |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>  | <b>€ 149.935,00</b> | <b>€ 149.935,00</b> | <b>149.935,00 €</b> | <b>€ 149.935,00</b> |              | <b>€ 149.479,46</b> |

DATO ATTO che:

- Per i lavori è stato acquisito il CIG: 7852352DD9;
- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E14E18000150007;

- Dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 455,53 per i lavori in oggetto;

**DATO ATTO** che

- È stata, comunque, effettuata in data 18/08/2020 per la SIMO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434, con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informativo dell'ANAC, ed accertata la regolarità contributiva, con il seguente esito: DURC REGOLARE: Prot. INPS\_21830094 del 04/07/2020 con scadenza il 01/11/2020;
- La Ditta SIMO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434 è iscritta nella anagrafe antimafia degli esecutori art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i., iscrizione scaduta il 26/02/2020, in fase di istruttoria per il rinnovo;
- Con determina del responsabile servizio manutenzione R.G. n. 1755 del 31/12/2020 è stato liquidato il primo stato di avanzamento alla ditta Simo Costruzioni S.r.l. di € 80.618,54 iva compresa;
- La Ditta SIMO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434, ha presentato fattura n. 11/PA del 27/07/2020 di € 32.272,49 oltre iva del 22% di € 7.099,95 per complessivi € 39.372,44 relativa al saldo finale dei lavori;

**VISTI:**

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. 267/2000;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**PROPONE**

1. Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
2. Di approvare a seguito dell'ultimazione dei:

**“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO”** nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA ATTREZZATA CAMPER<br/>IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO</b>                  |  | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE N. 1       | VARIANTE N. 2       | STATO FINALE        |
|   |  | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            |                     |
| <b>1) LAVORI<br/>A MISURA</b>   |  | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        | € 124.621,00        | € 124.621,00        |
| <b>SOMMANO 1</b>  |  | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        | € 124.621,00        | € 124.621,00        |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>  |  | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          | € 3.738,63          | € 3.738,63          |
| <b>SOMMANO 2</b>  |  | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          | € 3.738,63          | € 3.768,63          |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>  |  | € 90.530,10         | € 90.530,10         | € 108.543,00        | € 120.882,37        | € 120.882,37        |
| <b>SCONTO DI GARA 21,73%<br/>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>   |  |                     | € 19.672,19         | € 23.586,39         | € 26.267,74         | € 26.267,74         |
| <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |  |                     | € 70.857,91         | € 84.956,61         | € 94.614,63         | € 94.614,63         |
|   |  |                     | <b>€ 73.657,81</b>  | <b>€ 88.313,61</b>  | <b>€ 98.353,26</b>  | <b>€ 98.353,26</b>  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NEL PROGETTO ED ESCLUSI<br>DALL'APPALTO PREVIA FATTURA PER IMPIANTO ELETTRICO |  | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 8.348,65          | € 8.348,65          |
| impianto elettrico 22%  |  | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 1.836,70          | € 1.836,70          |
| FORNITURA DI COLONNINE PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E<br>ACQUA POTABILE                               |  | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 10.689,70         | € 10.689,70         |
| Iva per fornitura di colonnine 22%  |  | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 2.351,73          | € 2.351,73          |
| INDAGINI GEOLOGICHE   |  |                     |                     | € 850,00            | € 850,00            | € 850,00            |
| Contributo previdenziale per indagine geologica 2%  |  |                     |                     | € 17,00             | € 17,00             | € 17,00             |
| CALCOLI STATICI PER STRUTTURE IN C.A. E DIREZIONE LAVORI  |  |                     |                     | € 2.276,64          | € 2.276,64          | € 2.276,64          |
| CNP/IA 4%   |  |                     |                     | € 91,07             | € 91,07             | € 91,07             |
| Iva per calcoli statici per strutture in c.a. e direzione lavori 22%                                      |  |                     |                     | € 520,90            | € 520,90            | € 520,90            |
| Spese per pubblicazione progetto  |  |                     |                     |                     | € 13,67             | € 13,67             |
| ONORARIO PER CSE  |  | € 1.007,00          | € 1.007,00          | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| CNP/IA 4%   |  | € 40,28             | € 40,28             | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| Iva per onorario CSE 22%  |  | € 230,40            | € 230,40            | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| IVA SU IMPORTO LAVORI 22%   |  | € 20.532,60         | € 16.204,72         | € 19.428,99         | € 21.637,72         | € 21.637,72         |
| IMPREVISTI DI 1)  |  | € 1.100,00          | € 1.100,00          |                     |                     |                     |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)   |  | € 1.866,60          | € 1.866,60          | € 2.238,00          | € 2.492,42          | € 2.492,42          |
| ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA   |  | € 36,14             | € 24.036,21         | € 4.406,81          | € 455,53            |                     |
| <b>SOMMANO 2)</b>   |  | € 56.605,00         | € 76.277,19         | € 61.621,39         | € 51.581,73         | € 51.126,20         |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>  |  | <b>€ 149.935,00</b> | <b>€ 149.935,00</b> | <b>149.935,00 €</b> | <b>€ 149.935,00</b> | <b>€ 149.479,46</b> |

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 455,53 per i lavori in oggetto;
- Di liquidare la fattura n. 11/PA del 27/07/2020 di € 32.272,49 oltre iva del 22% di € 7.099,95 per complessivi € 39.372,44 emessa dalla Ditta SIMO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434, relativa al saldo finale dei lavori;
- Di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi erogati da parte di Anci Crowd, e che gli stessi trovano la relativa copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 2505 del Bilancio del Comune di Camerino;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza
  -

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

**II RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE,  
AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare il CRE e il QTE finale dell'intervento di **“LAVORI AMPLIAMENTO DELL'AREA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO”** (CIG: 7852352DD9 – CUP: E14E18000150007)

**RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali” in particolare l'art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

**VISTI:**

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1. Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
2. Di approvare a seguito dell'ultimazione dei:

**“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’AREA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO”** nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA ATTREZZATA CAMPER IN VIA MACARIO MUZIO DI CAMERINO</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|  | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE N. 1       | VARIANTE N. 2       | STATO FINALE        |  |
|  | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            | TOTALE €            |                     |  |
| <b>1) LAVORI A MISURA</b>  | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        | € 124.621,00        | € 124.621,00        |  |
| <b>SOMMANO 1</b>   | € 93.330,00         | € 93.330,00         | € 111.900,00        | € 124.621,00        | € 124.621,00        |  |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>                                       | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          | € 3.738,63          | € 3.738,63          |  |
| <b>SOMMANO 2</b>   | € 2.799,90          | € 2.799,90          | € 3.357,00          | € 3.738,63          | € 3.768,63          |  |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | € 90.530,10         | € 90.530,10         | € 108.543,00        | € 120.882,37        | € 120.882,37        |  |
| <b>SCONTO DI GARA 21,73% IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>  |                     | € 19.672,19         | € 23.586,39         | € 26.267,74         | € 26.267,74         |  |
| <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>   |                     | € 70.857,91         | € 84.956,61         | € 94.614,63         | € 94.614,63         |  |
|  |                     | <b>€ 73.657,81</b>  | <b>€ 88.313,61</b>  | <b>€ 98.353,26</b>  | <b>€ 98.353,26</b>  |  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI NEL PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO PREVIA FATTURA PER IMPIANTO ELETTRICO | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 11.659,00         | € 8.348,65          | € 8.348,65          |  |
| impianto elettrico 22%   | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 2.564,98          | € 1.836,70          | € 1.836,70          |  |
| FORNITURA DI COLONNINE PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE                               | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 14.400,00         | € 10.689,70         | € 10.689,70         |  |
| Iva per fornitura di colonnine 22%   | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 3.168,00          | € 2.351,73          | € 2.351,73          |  |
| INDAGINI GEOLOGICHE  |                     |                     | € 850,00            | € 850,00            | € 850,00            |  |
| Contributo previdenziale per indagine geologica 2%   |                     |                     | € 17,00             | € 17,00             | € 17,00             |  |
| CALCOLI STATICI PER STRUTTURE IN C.A. E DIREZIONE LAVORI   |                     |                     | € 2.276,64          | € 2.276,64          | € 2.276,64          |  |
| CNPAIA 4%  |                     |                     | € 91,07             | € 91,07             | € 91,07             |  |
| Iva per calcoli statici per strutture in c.a. e direzione lavori 22%                                   |                     |                     | € 520,90            | € 520,90            | € 520,90            |  |
| Spese per pubblicazione progetto   |                     |                     |                     | € 13,67             | € 13,67             |  |
| ONORARIO PER CSE   | € 1.007,00          | € 1.007,00          | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |  |
| CNPAIA 4%  | € 40,28             | € 40,28             | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |  |
| Iva per onorario CSE 22%   | € 230,40            | € 230,40            | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |  |
| I.V.A. SU IMPORTO LAVORI 22%   | € 20.532,60         | € 16.204,72         | € 19.428,99         | € 21.637,72         | € 21.637,72         |  |
| IMPREVISTI DI 1)   | € 1.100,00          | € 1.100,00          |                     |                     |                     |  |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)  | € 1.866,60          | € 1.866,60          | € 2.238,00          | € 2.492,42          | € 2.492,42          |  |
| ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA  | € 36,14             | € 24.036,21         | € 4.406,81          | € 455,53            |                     |  |
| <b>SOMMANO 2)</b>  | € 56.605,00         | € 76.277,19         | € 61.621,39         | € 51.581,73         | € 51.126,20         |  |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>   | <b>€ 149.935,00</b> | <b>€ 149.935,00</b> | <b>149.935,00 €</b> | <b>€ 149.935,00</b> | <b>€ 149.479,46</b> |  |

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 455,53 per i lavori in oggetto;
- Di liquidare la fattura n. 11/PA del 27/07/2020 di € 32.272,49 oltre iva del 22% di € 7.099,95 per complessivi € 39.372,44 emessa dalla Ditta SIMO COSTRUZIONI S.R.L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434, relativa al saldo finale dei lavori;

5. Di dare atto che i lavori sono finanziati con i fondi erogati da parte di Anci Crowd, e che gli stessi trovano la relativa copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 2505 del Bilancio del Comune di Camerino;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Arch. Barbara Mattei

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

17-08-2020

Il Responsabile del Settore  
F.toDr. Giuliano Barboni

---

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 17-08-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Arch. Barbara Mattei

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1864

Camerino, 09-09-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Arch. Barbara Mattei