



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.58/Sett.LL.PP. del 02-03-2018

N. 150 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303 E EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 117 APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'Edificio sito in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		91.351,35 €	91.351,35 €	74.259,19 €
SOMMANO 1		91.351,35 €	91.351,35 €	74.259,19 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
SOMMANO 2		4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		86.783,78 €	86.783,78 €	70.546,23 €
SOMMANO 3=1-2		86.783,78 €	86.783,78 €	70.546,23 €
SCONTO DI GARA			31.242,16 €	25.396,64 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			55.541,62 €	45.149,59 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			60.109,19 €	48.862,55 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				2.803,50 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.135,14 €	6.010,92 €	4.886,25 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
CNPAIA 4%		182,70 €	182,70 €	148,52 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.045,06 €	1.045,06 €	849,53 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.567,57 €	4.567,57 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.827,03 €	1.827,03 €	1.485,18 €
CONTRIBUTO ANACA CARICO ENTE		30,00 €	30,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			34.366,38 €	
SOMMANO 2)		21.355,06 €	52.597,22 €	13.885,94 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		112.706,41 €	112.706,41 €	62.748,49 €

3. Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'Edificio sito in Largo della Pietà n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 1 - EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 117.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		43.492,93 €	43.492,93 €	31.707,10 €
	SOMMANO 1	43.492,93 €	43.492,93 €	31.707,10 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
	SOMMANO 2	2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		41.318,28 €	41.318,28 €	30.121,74 €
	SOMMANO 3=1-2	41.318,28 €	41.318,28 €	30.121,74 €
	SCONTO DI GARA		14.874,58 €	10.843,83 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.443,70 €	19.277,91 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		28.618,35 €	20.863,27 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				1.109,09 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.349,29 €	2.861,83 €	2.086,33 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
CNPAIA 4%		86,99 €	86,99 €	63,41 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		497,56 €	497,56 €	362,73 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.174,65 €	2.174,65 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		869,86 €	869,86 €	634,14 €
CONTRIBUTO ANACA CARICO ENTE		30,00 €	30,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			16.362,04 €	
	SOMMANO 2)	10.182,99 €	25.057,57 €	5.841,06 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		53.675,92 €	53.675,92 €	26.704,33 €

- Di liquidare alla ditta EDILMARCHE SNC, con sede in Via San Giuseppe n°12– 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01817390436, relativamente all'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303, la fattura n. 1-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 48.862,55, oltre IVA al 10% per un totale di € 53.748,81 per lavori contrattuali e la fattura n. 2-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 2.548,65, oltre IVA al 10% per un totale di € 2.803,52 per lavori extra contrattuali;
- Di liquidare alla ditta EDILMARCHE SNC, con sede in Via San Giuseppe n°12– 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01817390436, relativamente all'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pietà n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117, la fattura n. 3-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 20.863,27, oltre IVA al 10% per un totale di € 22.949,60

- per lavori contrattuali e la fattura n. 4-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 1.1008,26, oltre IVA al 10% per un totale di € 1.109,09 per lavori extra contrattuali;
6. Di liquidare all'Arch. Giovanni Marucci la fattura n. 1_18 del 30/01/2018 dell'importo di € 3.712,96 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 4.711,01, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303;
 7. Di liquidare all'Arch. Giovanni Marucci la fattura n. 2_18 del 30/01/2018 dell'importo di € 1.585,36 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.011,50, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pieta' n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117;
 8. Di dare atto che la spesa per l'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303 per complessivi € 62.748,49 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, in fase di approvazione, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
 9. Di dare atto che la spesa per l'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pieta' n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117 per complessivi € 26.704,33 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, in fase di approvazione, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
 10. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio

- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, direttore U.T.C. in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO: LOTTO 5 – APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303 E EDIFICIO LARGO DELLA PIETA’ N. 9-10 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 117”.

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- in seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- la programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- si è, pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19/01/2017;
- con determina del Sett. LL.PP. n. 17 del 13/02/2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’arch. Giovanni Marucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’intera via Roma (Lotto n.5);
- Con determinazione del responsabile del Settore Tecnico Comunale R.G. n. 625 del 16.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Arch. Giovanni Marucci relativamente:
 - al fabbricato sito in via Roma n. 12-14, distinto catastalmente al fg. n. 61 part. n. 303 per un importo complessivo di € 112.706,41 di cui € 91.351,35 per lavori e € 21.355,06 per somme a disposizione dell’Amm.ne autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi

della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016 con nota n.. 661977 del 05/07/2017;

- al fabbricato sito in Largo della Pietà n. 9-10, distinto catastalmente al fg. n. 61 part. n. 117 per un importo complessivo di € 53.675,92 di cui € 43.492,93 per lavori e € 10.182,99 per somme a disposizione dell'Amm.ne autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016 con nota n.. 661918 del 05/07/2017;
- Con determina del Sett. LL.PP. n. 277 del 27/10/2017, RG 659 sono stati affidati i lavori alla ditta EDILMARCHE SNC, con sede in Via San Giuseppe n°12- 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01817390436, con il ribasso del 36,000%, relativamente:
 - all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303 per un importo contrattuale di € 60.109,19, oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 86.783,78 detratto l'importo del ribasso di € 31.242,16 = € 55.541,62 oltre gli oneri per la sicurezza di € 4.567,57, per un totale pertanto di € 60.109,19);
 - all'edificio sito in Largo della Pietà' n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117, per un importo contrattuale di € 28.618,35, oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 43.492,93 detratto l'importo del ribasso di € 14.874,58 = € 26.443,70 oltre gli oneri per la sicurezza di € 2.174,65, per un totale pertanto di € 28.618,35);
- Che le opere relative all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303 e dell'edificio sito in largo della Pietà' n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117 sono state eseguite e completate in data 22/12/2017;
- Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativamente:
 - all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303 da cui risulta un credito della ditta pari a € 48.862,55, oltre IVA al 10%, per lavori contrattuali e un credito pari a € 2.548,65, oltre IVA al 10% per lavori extracontrattuali;
 - all'edificio sito in Largo della Pietà' n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117 da cui risulta un credito della ditta pari a € 20.863,27, oltre IVA al 10%, per lavori contrattuali e un credito pari a € 1.006,26, oltre IVA al 10% per lavori extracontrattuali;
- A seguito di delibera n. 359 adottata dall'ANAC il 29 marzo 2017 è stato predisposto l'esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

- Con nota prot. 4059 del 16/02/2018 la Regione Marche ha dato l'assenso alla richiesta, di questa Amministrazione, trasmessa con nota prot.297 del 04/01/2018, per il riconoscimento delle spese tecniche relativamente agli interventi di messa in sicurezza del Centro Storico;

Tutto ciò premesso:

- risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		91.351,35 €	91.351,35 €	74.259,19 €
SOMMANO 1		91.351,35 €	91.351,35 €	74.259,19 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
SOMMANO 2		4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		86.783,78 €	86.783,78 €	70.546,23 €
SOMMANO 3=1-2		86.783,78 €	86.783,78 €	70.546,23 €
SCONTO DI GARA			31.242,16 €	25.396,64 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			55.541,62 €	45.149,59 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			60.109,19 €	48.862,55 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				2.803,50 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.135,14 €	6.010,92 €	4.886,25 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
CNPAIA 4%		182,70 €	182,70 €	148,52 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.045,06 €	1.045,06 €	849,53 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.567,57 €	4.567,57 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.827,03 €	1.827,03 €	1.485,18 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		30,00 €	30,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			34.366,38 €	
SOMMANO 2)		21.355,06 €	52.597,22 €	13.885,94 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		112.706,41 €	112.706,41 €	62.748,49 €

- risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pietà n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 1 - EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 117.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI A MISURA		EURO	EURO	EURO
		43.492,93 €	43.492,93 €	31.707,10 €
SOMMANO 1		43.492,93 €	43.492,93 €	31.707,10 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
SOMMANO 2		2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		41.318,28 €	41.318,28 €	30.121,74 €
SOMMANO 3=1-2		41.318,28 €	41.318,28 €	30.121,74 €
SCONTO DI GARA			14.874,58 €	10.843,83 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			26.443,70 €	19.277,91 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			28.618,35 €	20.863,27 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				1.109,09 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.349,29 €	2.861,83 €	2.086,33 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
CNPAIA 4%		86,99 €	86,99 €	63,41 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		497,56 €	497,56 €	362,73 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.174,65 €	2.174,65 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		869,86 €	869,86 €	634,14 €
CONTRIBUTO ANACA CARICO ENTE		30,00 €	30,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			16.362,04 €	
SOMMANO 2)		10.182,99 €	25.057,57 €	5.841,06 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		53.675,92 €	53.675,92 €	26.704,33 €

- Che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Che la ditta EDILMARCHE SNC, con sede in Via San Giuseppe n°12– 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01817390436, relativamente all'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303, ha presentato la fattura n. 1-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 48.862,55, oltre IVA al 10% per un totale di € 53.748,81 per lavori contrattuali e fattura n. 2-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 2.548,65, oltre IVA al 10% per un totale di € 2.803,52 per lavori extra contrattuali;
- Che la ditta EDILMARCHE SNC, con sede in Via San Giuseppe n°12– 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01817390436, relativamente all'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pietà' n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117, ha presentato la fattura n. 3-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 20.863,27, oltre IVA al 10% per un totale di €

22.949,60 per lavori contrattuali e fattura n. 4-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 1.1008,26, oltre IVA al 10% per un totale di € 1.109,09 per lavori extra contrattuali;

- Che l'Arch. Giovanni Marucci ha presentato la fattura n. 1_18 del 30/01/2018 dell'importo di € 3.712,96 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 4.711,01, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303;
- Che l'Arch. Giovanni Marucci ha presentato la fattura n. 2_18 del 30/01/2018 dell'importo di € 1.585,36 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.011,50, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pietà n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117;

DATO ATTO che:

- la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_10499867;
- La verifica di regolarità contributiva del tecnico ha dato esito positivo –INARCASSA 0631025;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti, per gli interventi relativi ai seguenti fabbricati:

1. fabbricato sito in via Roma n. 12-14, distinto catastalmente al fg. n. 61 part. n. 303:

- CUP: E14B17000220001;
- CIG per la progettazione e D.L.: ZD2204E3CC;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 7239569953.

2. fabbricato sito in Largo della Pietà n. 9-10, distinto catastalmente al fg. n. 61 part. n. 117:

- CUP: E14B17000230001;
- CIG per la progettazione e D.L.: Z03204E3E4;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 7239573C9F.

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'Edificio sito in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 1 - EDIFICIO VIA ROMA N. 12-14 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 303.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		91.351,35 €	91.351,35 €	74.259,19 €
	SOMMANO 1	91.351,35 €	91.351,35 €	74.259,19 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
	SOMMANO 2	4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		86.783,78 €	86.783,78 €	70.546,23 €
	SOMMANO 3=1-2	86.783,78 €	86.783,78 €	70.546,23 €
	SCONTO DI GARA		31.242,16 €	25.396,64 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		55.541,62 €	45.149,59 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		60.109,19 €	48.862,55 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				2.803,50 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		9.135,14 €	6.010,92 €	4.886,25 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.567,57 €	4.567,57 €	3.712,96 €
CNPAIA 4%		182,70 €	182,70 €	148,52 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.045,06 €	1.045,06 €	849,53 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		4.567,57 €	4.567,57 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.827,03 €	1.827,03 €	1.485,18 €
CONTRIBUTO ANACA CARICO ENTE		30,00 €	30,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			34.366,38 €	
	SOMMANO 2)	21.355,06 €	52.597,22 €	13.885,94 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	112.706,41 €	112.706,41 €	62.748,49 €

3. Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all'Edificio sito in Largo della Pietà n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – LOTTO 5 – APP. 1 - EDIFICIO LARGO DELLA PIETA' N. 9-10 ESTREMI CATASTALI FG. 61, PART. 117.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		43.492,93 €	43.492,93 €	31.707,10 €
SOMMANO 1		43.492,93 €	43.492,93 €	31.707,10 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
SOMMANO 2		2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		41.318,28 €	41.318,28 €	30.121,74 €
SOMMANO 3=1-2		41.318,28 €	41.318,28 €	30.121,74 €
SCONTO DI GARA			14.874,58 €	10.843,83 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			26.443,70 €	19.277,91 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			28.618,35 €	20.863,27 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				1.109,09 €
IVA SU I LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.349,29 €	2.861,83 €	2.086,33 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.174,65 €	2.174,65 €	1.585,36 €
CNPAIA 4%		86,99 €	86,99 €	63,41 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		497,56 €	497,56 €	362,73 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.174,65 €	2.174,65 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		869,86 €	869,86 €	634,14 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		30,00 €	30,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			16.362,04 €	
SOMMANO 2)		10.182,99 €	25.057,57 €	5.841,06 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		53.675,92 €	53.675,92 €	26.704,33 €

4. Di liquidare alla ditta EDILMARCHE SNC, con sede in Via San Giuseppe n°12– 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01817390436, relativamente all'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303, la fattura n. 1-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 48.862,55, oltre IVA al 10% per un totale di € 53.748,81 per lavori contrattuali e la fattura n. 2-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 2.548,65, oltre IVA al 10% per un totale di € 2.803,52 per lavori extra contrattuali;
5. Di liquidare alla ditta EDILMARCHE SNC, con sede in Via San Giuseppe n°12– 62011 Cingoli (MC), P.IVA 01817390436, relativamente all'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pietà n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117, la fattura n. 3-2018-FE del

- 27/10/2018 dell'importo di pari a € 20.863,27, oltre IVA al 10% per un totale di € 22.949,60 per lavori contrattuali e la fattura n. 4-2018-FE del 27/10/2018 dell'importo di pari a € 1.1008,26, oltre IVA al 10% per un totale di € 1.109,09 per lavori extra contrattuali;
6. Di liquidare all'Arch. Giovanni Marucci la fattura n. 1_18 del 30/01/2018 dell'importo di € 3.712,96 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 4.711,01, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303;
 7. Di liquidare all'Arch. Giovanni Marucci la fattura n. 2_18 del 30/01/2018 dell'importo di € 1.585,36 oltre iva e cnpaia al 4% per un complessivo di € 2.011,50, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pieta' n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117;
 8. Di dare atto che la spesa per l'intervento di cui all'edificio in Via Roma n. 12-14 estremi catastali fg. 61, part. 303 per complessivi € 62.748,49 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, in fase di approvazione, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
 9. Di dare atto che la spesa per l'intervento di cui all'edificio sito in Largo della Pieta' n. 9-10 estremi catastali fg. 61, part. 117 per complessivi € 26.704,33 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, in fase di approvazione, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
 10. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
14-03-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO