



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.87 /Serv. LL.PP. del 08-03-2019

N. 255 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016- - LAVORI DI COMPLETAMENTO ASFALTO AREA CONTAINER VALLICELLE -
APPROVAZIONE STATO FINALE- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA
DITTA PORFIRI SANDRO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare quanto in premessa riguardante i lavori di completamento dell'asfaltatura dell'area di Vallicenter;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante;
2. di approvare lo stato finale ed il cre dei lavori di completamento della sistemazione dell'area di Vallicelle, "VALLICENTER" realizzati alla ditta PORFIRI SANDRO , CONTRADA CAMPOGIANO 35/A 62014 CORRIDONIA (MC) COD FISC. PRFSDR64A05E783O, come risulta dal seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI SISTEMAZIONE AREA SAPE VALLICELLE			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	30.758,60 €	30.758,60 €	31.971,37 €
SOMMANO 1	30.758,60 €	30.758,60 €	31.971,37 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	600,00 €	600,00 €	620,00 €
SOMMANO 2	600,00 €	600,00 €	620,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	30.158,60 €	30.158,60 €	31.351,37 €
SOMMANO 3=1-2	30.158,60 €	30.158,60 €	31.351,37 €
RIBASSO DEL 12,50%		3.769,83 €	3.918,92 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.388,78 €	27.432,45 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO	30.758,60 €	26.988,78 €	28.052,45 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE	3.075,86 €	2.698,88 €	2.805,24 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPAIA 4%	- €	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	- €	- €
IMPREVISTI IVA INCLUSA	3.075,86 €	3.075,86 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	615,17 €	615,17 €	639,43 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		4.146,81 €	
SOMMANO 2)	6.766,89 €	10.536,72 €	3.444,67 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	37.525,49 €	37.525,49 €	31.497,12 €

3. di dare atto che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
4. di liquidare la fattura della ditta Porfiri Sandro con sede in c.da Campogiano 35/A Corridonia n. 1/PA del 01/03/2019 per l'intervento suddetto la spesa complessiva € 34.223,99 da valere sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle

spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Responsabile Ambiente, LL.PP.,
Manutenzione
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto arch. Maurizio Forconi, in qualità di DEC della realizzazione dei moduli provvisori per attività produttive ed economiche in loc. Vallicelle, area denominata VALLICENTER ai sensi dell'ord. 408/2016 :

PREMESSO CHE:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici sia pubblici che privati, tra cui anche varie attività economiche e produttive del Comune di Camerino;

ATTESO CHE:

- ai fini del mantenimento del tessuto sociale economico e produttivo, risulta necessario garantire la possibilità di continuare le attività ECONOMICO-PRODUTTIVE a coloro che sono stati danneggiati gravemente o che hanno le attività all'interno delle zone rosse e colpiti dal sisma dell'Agosto e Ottobre 2016;
- l'Amministrazione Comunale ha avuto la necessità di procedere pertanto alla FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL 2016 CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9/2016 LOC. VALLICELLE NEL COMUNE DI CAMERINO;
- con nota della Giunta Regionale delle Marche prot.n. 680154 del 10/07/2017, veniva comunicato al Comune di Camerino l'elenco dei moduli richiesti con le indicazioni necessarie per procedere alla successiva fase di acquisto nonché l'importo del fondo assegnato per l'acquisto dei prefabbricati e per le opere di urbanizzazione delle aree per un totale di €. 407.880,00 (comprensivo sia delle spese per acquisto strutture sia per le opere di urbanizzazione);
- con lettera prot. 16179 del 21/06/2017 l'assessore alle attività produttive del Comune di Camerino ha comunicato alla Regione Marche che l'amministrazione Comunale ha individuato l'area di proprietà comunale di Vallicelle F. 75 p.lle 43, 317, 318 per la delocalizzazione di una parte delle attività produttive.

RICHIAMATA la determina n. 763 del 26/09/2018 con la quale veniva approvato il progetto di sistemazione e asfaltatura dell'area sita in loc. Vallicelle e destinata alla delocalizzazione di alcune attività commerciali che si concludeva con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
Lavori completamento VALLICENTER		
loc. VALLICELLE		
	PROGETTO	
1) LAVORI	EURO	
A MISURA	30.758,60 €	
SOMMANO 1	30.758,60 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	600,00 €	
SOMMANO 2	600,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	30.158,60 €	
SOMMANO 3=1-2	30.158,60 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		
4) IMPORTO DI CONTRATTO	30.758,60 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
spese per allacci a pubblici servizi		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.075,86 €	
IVA allacci		
CNPAIA 4%		
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		
IMPREVISTI IVA inclusa	3.075,86 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	615,17 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		
IVA su imprevisi		
SOMMANO 2)	6.766,89 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	37.525,49 €	

CONSIDERATO CHE:

- il progetto redatto prevedeva opere per un importo di € 30.758,00, inferiore ad € 40.000,00 e pertanto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 è stato possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori;
- i lavori di che trattasi rivestivano carattere d'urgenza in quanto le attività commerciali ivi insediate hanno determinato un aumento non indifferente del traffico e la pavimentazione stradale nel lato sinistro dell'area, si era deteriorata in maniera tale da creare pericolo per le automobili e per i pedoni con buche, pozzetti sconnessi e asfalto ammalorato, creando anche incidenti con danneggiamenti alle auto;
- era stato richiesto in via informale a tre ditte di presentare l'offerta per il lavoro di che trattasi ed in particolare:
 - DITTA DILI GROUP S.R.L. DI ANCONA che ha risposto di non essere interessata ad effettuare i lavori;
 - IMPRESA EDILE PAZZAGLIA SERGIO DI VALFORNACE che non ha risposto alla richiesta;
 - DITTA PORFIRI SANDRO DI CORRIDONIA che si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori ed ha presentato l'offerta con un ribasso del 12,50 %;
 - Con verbale di somma urgenza in data 01/10/2018 sono stati consegnati i lavori alla ditta Porfiri Sandro;
- con determina n. 826 del 12/10/2018, come previsto dal D. lgs 50/2016 art. 163 comma 4 è stato perfezionato l'incarico per la realizzazione dei lavori di che trattasi alla ditta PORFIRI SANDRO Via Campogiano, 35/A – 62014 Corridonia che ha offerto un ribasso del 12,50 %, per cui si ha il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO		
LAVORI SISTEMAZIONE AREA SAPE VALLICELLE		
	PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI	EURO	EURO
A MISURA	30.758,60 €	30.758,60 €
SOMMANO 1	30.758,60 €	30.758,60 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	600,00 €	600,00 €
SOMMANO 2	600,00 €	600,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	30.158,60 €	30.158,60 €
SOMMANO 3=1-2	30.158,60 €	30.158,60 €
RIBASSO DEL 12,50%		3.769,83 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.388,78 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO	30.758,60 €	26.988,78 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE	3.075,86 €	2.698,88 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		
CNPAIA 4%	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	- €
IMPREVISTI IVA INCLUSA	3.075,86 €	3.075,86 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	615,17 €	615,17 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		4.146,81 €
SOMMANO 2)	6.766,89 €	10.536,72 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	37.525,49 €	37.525,49 €

VISTO che a seguito di leggere modifiche di quantità di materiale occorso vi è stato un aumento delle lavorazioni per una cifra al lordo del ribasso offerto pari a € 1.212,77 corrispondente al 3,9 % circa dei lavori, al quale la ditta ha applicato lo stesso ribasso, come risulta dallo stato finale dei lavori ed il CRE redatto dall'arch. Maurizio Forconi che si conclude con il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI SISTEMAZIONE AREA SAPE VALLICELLE			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	30.758,60 €	30.758,60 €	31.971,37 €
SOMMANO 1	30.758,60 €	30.758,60 €	31.971,37 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	600,00 €	600,00 €	620,00 €
SOMMANO 2	600,00 €	600,00 €	620,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	30.158,60 €	30.158,60 €	31.351,37 €
SOMMANO 3=1-2	30.158,60 €	30.158,60 €	31.351,37 €
RIBASSO DEL 12,50%		3.769,83 €	3.918,92 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.388,78 €	27.432,45 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO	30.758,60 €	26.988,78 €	28.052,45 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE	3.075,86 €	2.698,88 €	2.805,24 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPAIA 4%	- €	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	- €	- €
IMPREVISTI IVA INCLUSA	3.075,86 €	3.075,86 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	615,17 €	615,17 €	639,43 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		4.146,81 €	
SOMMANO 2)	6.766,89 €	10.536,72 €	3.444,67 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	37.525,49 €	37.525,49 €	31.497,12 €

VERIFICATO che la ditta PORFIRI SANDRO:

- ha presentato l'autodichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- risulta iscritta all'albo antimafia degli esecutori come previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016;
- risulta in REGOLA nei confronti di INPS, INAIL, CNCE, come dichiarato dall'INAIL con prot. 15472421 nel DURC online con scadenza 06/07/2019;
- risulta in regola con quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate di Macerata e comunicato con prot. 78961/18 del 21/11/2018;
- risulta in regola con quanto accertato dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Macerata e comunicato in data 23/11/2018 prot. 25769;

- risulta in regola con quanto accertato centro per l'impiego di Macerata e comunicato con prot. 1304195 del 23/11/2018;
- risulta in regola con quanto accertato dal Tribunale di macerata riguardo il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e comunicato in data 20/11/2018 n. reg. 330/2018/R;
- risulta in regola con quanto accertato dal Tribunale di Macerata riguardo il Certificato del Casellario Giudiziale e trasmesso in data 21/11/2018 n. 16487/2018/R;

CONSIDERATO che

- i lavori da effettuarsi ricadono all'interno dell'area Vallicelle A2 dove già parzialmente sono state realizzate le opere di urbanizzazione ed allaccio alle reti dei moduli abitativi provvisori, sono iniziati in data 08/10/2018 e terminati in data 11/10/2018;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e s.m.i.;

Dato atto che:

- Per l'esecuzione dei Lavori è stato acquisto il CIG: ZE1250DD7A

CONSIDERATO che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 ed art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016.

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO dover attestare la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs 267/2000;

PROPONE

1. La premessa è parte integrante;
2. di approvare lo stato finale ed il cre dei lavori di completamento della sistemazione dell'area di Vallicelle, "VALLICENTER" realizzati alla ditta PORFIRI SANDRO , CONTRADA CAMPOGIANO 35/A 62014 CORRIDONIA (MC) COD FISC. PRFSDR64A05E783O, come risulta dal seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI SISTEMAZIONE AREA SAPE VALLICELLE			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	30.758,60 €	30.758,60 €	31.971,37 €
SOMMANO 1	30.758,60 €	30.758,60 €	31.971,37 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	600,00 €	600,00 €	620,00 €
SOMMANO 2	600,00 €	600,00 €	620,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA	30.158,60 €	30.158,60 €	31.351,37 €
SOMMANO 3=1-2	30.158,60 €	30.158,60 €	31.351,37 €
RIBASSO DEL 12,50%		3.769,83 €	3.918,92 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.388,78 €	27.432,45 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO	30.758,60 €	26.988,78 €	28.052,45 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE	3.075,86 €	2.698,88 €	2.805,24 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			
CNPAIA 4%	- €	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	- €	- €
IMPREVISTI IVA INCLUSA	3.075,86 €	3.075,86 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	615,17 €	615,17 €	639,43 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		4.146,81 €	
SOMMANO 2)	6.766,89 €	10.536,72 €	3.444,67 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	37.525,49 €	37.525,49 €	31.497,12 €

- di dare atto che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
- di liquidare la fattura della ditta Porfiri Sandro con sede in c.da Campogiano 35/A Corridonia n. 1/PA del 01/03/2019 per l'intervento suddetto la spesa complessiva € 34.223,99 da valere sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle

spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Arch. Maurizio Forconi

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

08-03-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
08-03-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO