



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.79/Serv.Man. del 20-04-2019

N. 478 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI SANT'ERASMO-CALCINA - LOTTO N. 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale e liquidare i lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per messa in sicurezza della strada comunale di Sant'Erasmo-Calcina - lotto n. 1, il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza della strada comunale di Sant'Erasmo-Calcina					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	FINE LAVORI	
	EURO	EURO	EURO		
1) LAVORI					
A MISURA	39.200,00 €	39.200,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.605,00 €	1.605,00 €	
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.605,00 €	1.605,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	38.024,00 €	38.024,00 €	51.895,00 €	51.895,00 €	
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	51.895,00 €	51.895,00 €	
SCONTO DI GARA 25,80%		9.810,19 €	13.388,91 €	13.388,91 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.213,81 €	38.506,09 €	38.506,09 €	
4)IMPORTO DI CONTRATTO		29.389,81 €	40.111,09 €	40.111,09 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %	8.624,00 €	6.465,76 €	8.824,44 €	8.824,44 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO					
IMPREVISTI 4% DI 1)	1.660,00 €	1.660,00 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	784,00 €	784,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		11.968,43 €	262,47 €		
SOMMANO 2)	11.068,00 €	20.878,19 €	10.156,91 €	9.894,44 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	50.268,00 €	50.268,00 €	50.268,00 €	50.005,53 €	

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 262,47 per i lavori in oggetto;
3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice MICARELLI COSTRUZIONI SNC la fattura n. 15 del 13/04/2019, (CIG: Z13255AB59) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 40.111,09 oltre IVA al 22% per € 8.824,44 e quindi dell'importo complessivo di € 48.935,53;
4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 48.935,53 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
 - cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 176 del 11/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale” suddiviso in n. 7 lotti, nell’importo complessivo di € 300.000,00;
- l’intero intervento dell’importo complessivo di € 300.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi dei capitoli approvati con la D.G. n. 176/2018, così riportati:

CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00

CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

- con determinazione R.G. n. 913 del 13.11.2018, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sono stati aggiudicati i lavori dell’intero intervento ed in particolare, con riferimento al lotto n. 1, i lavori sono stati affidati all’operatore economico MICARELLI COSTRUZIONI SNC di Camerino (MC) con il ribasso del 25,80%, per un importo contrattuale di € 29.389,81 oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.024,00 detratto l’importo del ribasso di € 9.810,19= € 28.213,81 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.176,00 per un totale di € 29.389,81);
- le opere sono state iniziate, come da verbale consegna lavori, in data 21/11/2018, con termine di fine lavori del 5 dicembre 2018;
- I lavori sono stati sospesi, come da verbale sospensione lavori del 3 dicembre 2018 per cattive condizioni atmosferiche e per la approvazione della perizia di variante n. 1;
- con determinazione R.G. n. 402 del 06/04/2019 è stata approvata perizia di variante n. 1, come risulta dal seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza della strada comunale di Sant'Erasmo-Calcina				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		39.200,00 €	39.200,00 €	53.500,00 €
SOMMANO 1		39.200,00 €	39.200,00 €	53.500,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		1.176,00 €	1.176,00 €	1.605,00 €
SOMMANO 2		1.176,00 €	1.176,00 €	1.605,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		38.024,00 €	38.024,00 €	51.895,00 €
SOMMANO 3=1-2		38.024,00 €	38.024,00 €	51.895,00 €
SCONTO DI GARA 25,80%			9.810,19 €	13.388,91 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			28.213,81 €	38.506,09 €
4)IMPORTO DI CONTRATTO			29.389,81 €	40.111,09 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		8.624,00 €	6.465,76 €	8.824,44 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO				
IMPREVISTI 4% DI 1)		1.660,00 €	1.660,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		784,00 €	784,00 €	1.070,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			11.968,43 €	262,47 €
SOMMANO 2)		11.068,00 €	20.878,19 €	10.156,91 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		50.268,00 €	50.268,00 €	50.268,00 €

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa, hanno avuto un incremento da € 29.389,91 a € 40.111,09;
- L'importo netto aggiudicativo della perizia di variante è stato di € 9.521,70 pari al 32,40% dell'importo netto di contratto originario;

VISTO che:

- I lavori sono stati ripresi, come da verbale ripresa lavori in data 8 aprile 2019;
- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 10 aprile 2019;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della Ditta pari a € 40.111,09 per lavori contrattuali;

Tutto ciò premesso:

- Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Sant'Erasmo-Calcina – lotto n. 1, il seguente Q.T.E. finale:

DATO ATTO che:

- la ditta MICARELLI COSTRUZIONI SNC ha presentato la fattura n. 15 del 13/04/2019 dell'importo pari a € 40.111,09 per lavori contrattuali;
- Per il Progetto è stato acquisito il CUP: E17H18001870005
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: Z13255AB59
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. F. & C. ha dato esito positivo DURC INAIL_15840945 del 02/04/2019 con scadenza il 31/07/2019;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 262,47 per i lavori in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per messa in sicurezza della strada comunale di Sant'Erasmo-Calcina - Lotto n.1, il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI di "sistemazione per messa in sicurezza della strada comunale di Sant'Erasmo-Calcina					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	FINE LAVORI	
	EURO	EURO	EURO		
1) LAVORI					
A MISURA	39.200,00 €	39.200,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.605,00 €	1.605,00 €	
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.605,00 €	1.605,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	38.024,00 €	38.024,00 €	51.895,00 €	51.895,00 €	
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	51.895,00 €	51.895,00 €	
SCONTO DI GARA 25,80%		9.810,19 €	13.388,91 €	13.388,91 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		28.213,81 €	38.506,09 €	38.506,09 €	
4)IMPORTO DI CONTRATTO		29.389,81 €	40.111,09 €	40.111,09 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %	8.624,00 €	6.465,76 €	8.824,44 €	8.824,44 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO					
IMPREVISTI 4% DI 1)	1.660,00 €	1.660,00 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	784,00 €	784,00 €	1.070,00 €	1.070,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		11.968,43 €	262,47 €		
SOMMANO 2)	11.068,00 €	20.878,19 €	10.156,91 €	9.894,44 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	50.268,00 €	50.268,00 €	50.268,00 €	50.005,53 €	

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 262,47 per i lavori in oggetto;
3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice MICARELLI COSTRUZIONI SNC la fattura n. 15 del 13/04/2019, (CIG: Z13255AB59) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 40.111,09 oltre IVA al 22% per € 8.824,44 e quindi dell'importo complessivo di € 48.935,53;
4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 48.935,53 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
 - cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO