



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.265/Serv.Man. del 21-10-2019

N. 1337 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SIISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - 1^ STRALCIO - ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto direttore dei lavori e responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 22/03/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione delle strade comunali – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle”, redatto dall’U.T.C. per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.935,00 per lavori e € 58.065,00 per somme a disposizione dell’amministrazione (CUP: E17H17001510004, CIG: 75591854CC);
- con determina n. 12/C.U.C. del 29/10/2018 n. 875 R.G. sono stati aggiudicati i lavori alla ditta SA.MAR APALTI S.R.L. con sede legale a 04017 San Felice Circeo (LT), S.P. Badino n. 74, C.F. e P.I n. 02592100594, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Latina: 02592100594, con il ribasso del 25,865%;
- con determina n. 51 del 05/02/2019 – n. 125 del Registro generale, si è dato atto che l’aggiudicazione dell’appalto disposta con la determina n. 875/2018 R.G. è divenuta efficace

- in quanto è stato verificato positivamente il possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore, nonché l'esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente antimafia;
- con contratto in data 27/02/2019 n. 1748 di Rep. sono stati affidati i lavori alla Ditta SA.MAR APALTI S.R.L. con sede legale a 04017 San Felice Circeo (LT), S.P. Badino n. 74, C.F. e P.I n. 02592100594, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Latina: 02592100594 con il ribasso del 25,865% per un importo contrattuale di € 181.235,81 di cui € 7.258,05 per oneri sicurezza (importo a base di gara soggetto al ribasso € 234.676,95, detratto l'importo del ribasso di € 60.699,19 = € 173.977,76 oltre gli oneri per la sicurezza di € 7.2358,05, per un totale pertanto di € 181.235,81);
 - con determina del responsabile servizio lavori pubblici n. 113/Serv. LL.PP. del 25/03/2019 – n. 309 del registro generale, si è autorizzato il seguente subappalto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., richiesto con note protocollo n. 5039 del 12/03/2019 (richiesta) e n. 5556 del 19/03/2019 (integrazione documentale), dall'appaltatore SA.MAR APPALTI S.R.L., con sede in Strada Provinciale Badino n. 74 – 04017 San Felice Circeo (LT); P.IVA: 02592100594, quale esecutore dei “Lavori di sistemazione strade comunali 1° stralcio – Zona residenziale di Vallicelle” (CUP: E17H17001510004; CIG: 75591854CC):
 - **Ditta subappaltatrice: FERRETTI S.R.L. Unipersonale**, con sede in 62022 Castelraimondo (MC), Via Tagliamento n. 18; C.F. e P.IVA: 01223000439;
 - **Oggetto del subappalto:** “lavori di posa in opera di conglomerato bituminoso, opere edili e lavori rientranti nella categoria prevalente OG 3”;
 - **Importo del subappalto:** € 36.247,00;
 - In data 18/03/2019 è stato sottoscritto il verbale consegna lavori;
 - con determina n. 218/Serv. Man del 16/08/2019 - n. 1070 R.G. è stata liquidata la fattura n. 2019 del 15/05/2019 di € 166.759,18 relativa al 1^ S.A.L., secondo il seguente quadro riepilogativo:

DITTA APPALTATRICE SA.MAR S.r.l. Partita iva n. 02592100594	€ 139.259,18	IBAN: IT12Z0200874161000101418716
--	--------------	-----------------------------------

DITTA SUB-APPALTATRICE FERRETTI S.r.l. Partita iva n. 01223000439	€ 27.500,00	IBAN: IT29C0311168941000000003561
TOTALE COMPLESSIVO	€ 166.759,18	

- in data 23 maggio 2019, come da verbale redatto e sottoscritto dal D.L. e R.U.P., le opere sono state eseguite e completate;
- con determina n. 227/Serv. Man del 29/08/2019 - n. 1118 R.G. è stato approvato il C.R.E. e il seguente Q.T.E. finale:

Provincia di Macerata																	
LAVORI DI : RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' VALLICELLE																	
QUADRO TECNICO ECONOMICO																	
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE				Q.T.E. FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 241.935,00			€ -	€ 241.935,00			€ 277.000,00				€ 277.000,00	€ 299.800,00
	TOTALE LAVORI				€ 241.935,00				€ 241.935,00			€ 277.000,00				€ 277.000,00	€ 299.800,00
a.2	oneri per la sicurezza				€ 7.258,05				€ 7.258,05			€ 8.310,00	€ -			€ 8.310,00	€ 8.994,00
	lavori a base d'asta				€ 234.676,95				€ 234.676,95			€ 268.690,00	€ -			€ 268.690,00	€ 290.806,00
	Ribasso d'asta					25,865%			€ 60.699,19			€ 69.496,67	€ -			€ 69.496,67	€ 75.216,97
	Totale netto lavori sicurezza compresa Imp. Contratto								€ 181.235,81			€ 207.503,33				€ 207.503,33	€ 215.589,03
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																
b.1.1					€ -				€ -								
b.1.2	per onorari economici, prestazioni progettuali esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura: rifacimento segnaletica orizzontale e segnaletica verticale				€ -				€ -			€ 4.500,00			€ 3.845,25		
b.2.1	iva per lavori in economia 22 % di b.1											€ 990,00			€ 845,96		
b.2.2	importo soggetto a ribasso di b. 1																€ 4.691,21
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini				€ -				€ -			€ -			€ -		
b.3.1																	
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi				€ -				€ -			€ -			€ -		
b.4.1																	
b.4.2																	
b.4	per imprevisti 10% di A1)				€ -				€ -			€ 27.700,00			€ -		
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi				€ -				€ -			€ -			€ -		
b.6.1																	
b.6b2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice				€ -				€ -			€ -			€ -		
b.7.1	Onorario per CSE											€ 3.390,38			€ 2.500,00		
b.7.2	capitale 4%											€ 135,62			€ 100,00		
b.7.3	iva 22 %											€ 775,72			€ 572,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo				€ -				€ -			€ 4.301,71			€ -	€ 3.172,00	
b.8.1																	
b.8.2																	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione				€ -				€ -			€ -			€ -		
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ -				€ -			€ -			€ -		
b.10.1																	
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche				€ -				€ -			€ -			€ -		
b.11.1																	
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ -				€ -			€ -			€ -		
b.12.1	arrotondamenti, economie per ribasso d'asta								€ 74.053,01			€ 3.814,22					
b.12.2	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 2% di A1)				€ 4.839,30				€ 4.839,30			€ 5.540,00					€ 5.996,00
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge di A1)				€ 53.225,70				€ 39.871,88			€ 45.650,73			€ -		€ 47.429,59
	Totale somme a disposizione				€ 58.065,00				€ 118.764,19			€ 92.496,67					€ 56.597,59
	TOTALE PROGETTO				€ 300.000,00				€ 300.000,00			€ 300.000,00					€ 272.186,61

Dagli atti contabili risulta relativamente al saldo finale un credito all'impresa SA. MAR APPALTI S.r.l. di € 78.901,18 per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

- la ditta SA. MAR APPALTI S.r.l. ha presentato la fattura n. 2019-16 del 28/08/2019 dell'importo pari a € 78.901,18 oltre IVA al 22% di € 17.358,26 per un totale di € 96.259,44 per lavori contrattuali relativi al saldo finale;
- Per il Progetto è stato acquisito il CUP: E17H17001510004
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: 75591854CC
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice SA. MAR APPALTI S.r.l. ha dato esito positivo – DURC INAIL_18041574 del 07/09/2019 con scadenza il 05/01/2020;
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta sub-appaltatrice FERRETTI S.r.l. ha dato esito positivo – DURC INAIL_17477306 del 19/07/2019 con scadenza il 16/11/2019;

CONSIDERATO che ‘art. 105, comma 13, lettera a) del D.lgs. 50/2016, prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;

VISTA la nota del 01/10/2019 a firma congiunta della Ditta appaltatrice SA. MAR APPALTI S.r.l. e della Ditta Ferretti S.r.l., con la quale è stato dichiarato che i lavori effettuati in subappalto dalla Ditta FERRETTI S.r.l., relativi al saldo finale ammontano a € 8.747,00 e quindi per un totale di € 36.247,00 corrispondente a quanto autorizzato;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. 267/2000;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PROPONE

- 1) Di approvare il documento istruttorio che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che la Ditta Appaltatrice, SA. MAR S.r.l., in sede di contratto con Rep. n. 1748 del 27/02/2019 ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010, che il c/c dedicato ai fini dell’intervento in oggetto ha il seguente IBAN: IT12Z0200874161000101418716;
- 3) Di Liquidare il saldo finale dei lavori di “sistemazione delle strade comunali – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle”, (CUP: E17H17001510004, CIG: 75591854CC), alla Ditta SA. MAR

APPALTI S.r.l. per un importo di € 78.901,18 oltre IVA al 22% per € 17.358,26, e quindi dell'importo complessivo di € 96.259,44;

- 4) Di dare atto che il D.lgs. 50/2016, art. 105, comma 13, lettera a) prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
- 5) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice SA.MAR S.r.l. la fattura n. 2019-16 del 28/08/2019, relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 78.901,18 oltre IVA al 22% di € 17.358,26 e quindi dell'importo complessivo di € 96.259,44 da pagare secondo il seguente quadro riepilogativo:

	IMPORTO DA PAGARE	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
DITTA APPALTATRICE SA.MAR S.r.l. Partita iva n. 02592100594	€ 87.512,44	IBAN: IT12Z0200874161000101418716
DITTA SUB-APPALTATRICE FERRETTI S.r.l. Partita iva n. 01223000439	€ 8.747,00	IBAN: IT29C0311168941000000003561
TOTALE COMPLESSIVO	€ 96.259,44	

- 6) Di dare atto che la spesa di € 96.259,44 per il saldo finale dell'intervento suddetto è finanziata sui fondi stanziati con il progetto approvato con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 140/2017, finanziato con mutuo e imputati al capitolo 2834 "messa in sicurezza strade comunali" e rientra nelle previsioni del Q.T.E. finale approvato con determina RG 1118/2019;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 8) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 9) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

- 10) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 12) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il responsabile del procedimento
Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE – TERRITORIO, LL.PP., AMBIENTE
MANUTENZIONE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di procedere alla liquidazione del saldo finale per lavori di “Sistemazione delle strade comunali – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle”

(CUP: E17H17001510004 - CIG: 75591854CC);

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”

VISTO in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTI il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco RG 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il documento istruttorio che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

- 2) Di dare atto che la Ditta Appaltatrice, SA. MAR S.r.l., in sede di contratto con Rep. n. 1748 del 27/02/2019 ha comunicato, ai fini della Legge 136/2010, che il c/c dedicato ai fini dell'intervento in oggetto ha il seguente IBAN: IT12Z0200874161000101418716;
- 3) Di Liquidare il saldo finale dei lavori di "sistemazione delle strade comunali – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle", (CUP: E17H17001510004, CIG: 75591854CC), alla Ditta SA. MAR APPALTI S.r.l. per un importo di € 78.901,18 oltre IVA al 22% per € 17.358,26, e quindi dell'importo complessivo di € 96.259,44;
- 4) Di dare atto che il D.lgs. 50/2016, art. 105, comma 13, lettera a) prevede il pagamento diretto dei sub-appaltatori;
- 5) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice SA.MAR S.r.l. la fattura n. 2019-16 del 28/08/2019, relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 78.901,18 oltre IVA al 22% di € 17.358,26 e quindi dell'importo complessivo di € 96.259,44 da pagare secondo il seguente quadro riepilogativo:

	IMPORTO DA PAGARE	IBAN C/C COMUNICATO E/O RIPORTATO IN FATTURA
DITTA APPALTATRICE SA.MAR S.r.l. Partita iva n. 02592100594	€ 87.512,44	IBAN: IT12Z0200874161000101418716
DITTA SUB-APPALTATRICE FERRETTI S.r.l. Partita iva n. 01223000439	€ 8.747,00	IBAN: IT29C0311168941000000003561
TOTALE COMPLESSIVO	€ 96.259,44	

- 6) Di dare atto che la spesa di € 96.259,44 per il saldo finale dell'intervento suddetto è finanziata sui fondi stanziati con il progetto approvato con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 140/2017, finanziato con mutuo e imputati al capitolo 2834 "messa in sicurezza strade comunali " e rientra nelle previsioni del Q.T.E. finale approvato con determina RG 1118/2019;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

- 8) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 9) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 10) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 12) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile del 3^ Settore – Territorio, LL.PP.
Ambiente, Manutenzione, Sisma Ricostruzione
Pubblica

Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
BARBONI GIULIANO

Data

Il Responsabile
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato

Orioli Marco