



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.226/Sett.LL.PP. del 18-09-2018

N. 740 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE, FG. 75 PART. 390-395. APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI ESEGUITI, STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE  
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare la perizia dei lavori eseguiti, lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sugli edifici di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;  
 gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;  
 il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;  
 Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

### D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare la Perizia redatta dal Geom. Giancarlo Grasselli, da cui risulta il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE, FG. 75 PART. 390-395.</b>				
<b>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONTI DI STATTE ESTREMI CATASTALI: FG. 75 - PART. 390, 395</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>PERIZIA</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MISURA		27.506,56 €	27.506,56 €	32.549,02 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>27.506,56 €</b>	<b>27.506,56 €</b>	<b>32.549,02 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		26.131,23 €	26.131,23 €	31.173,69 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>26.131,23 €</b>	<b>26.131,23 €</b>	<b>31.173,69 €</b>
<b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %</b>				
			<b>5.226,25 €</b>	<b>6.234,74 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>20.904,98 €</b>	<b>24.938,95 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>22.280,31 €</b>	<b>26.314,28 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, N/A INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.750,66 €	2.228,03 €	2.631,43 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.750,66 €	2.750,66 €	1.627,45 €
CIPAG 4%		137,53 €	137,53 €	65,10 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		635,40 €	635,40 €	372,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.375,33 €	1.375,33 €	1.627,45 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		550,13 €	550,13 €	650,98 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		293,73 €	6.042,61 €	2.710,95 €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>8.493,44 €</b>	<b>13.719,69 €</b>	<b>9.685,72 €</b>
<b>TOTALE DELL'INTERVENTO ARR.TO=1+5, 4+5</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>

- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;

4) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>					
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE, FG. 75 PART. 390-395.</b>					
<b>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONTI DI STATTE ESTREMI CATASTALI: FG. 75 - PART. 390, 395</b>					
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>PERIZIA</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>1) LAVORI A MISURA</b>		EURO	EURO	EURO	EURO
		27.506,56 €	27.506,56 €	32.549,02 €	32.549,02 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>27.506,56 €</b>	<b>27.506,56 €</b>	<b>32.549,02 €</b>	<b>32.549,02 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		26.131,23 €	26.131,23 €	31.173,69 €	31.173,69 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>26.131,23 €</b>	<b>26.131,23 €</b>	<b>31.173,69 €</b>	<b>31.173,69 €</b>
<b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %</b>			<b>5.226,25 €</b>	<b>6.234,74 €</b>	<b>6.234,74 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>20.904,98 €</b>	<b>24.938,95 €</b>	<b>24.938,95 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>22.280,31 €</b>	<b>26.314,28 €</b>	<b>26.314,28 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.750,66 €	2.228,03 €	2.631,43 €	2.631,43 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.750,66 €	2.750,66 €	1.627,45 €	1.627,45 €
CIPAG 4%		137,53 €	137,53 €	65,10 €	65,10 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		635,40 €	635,40 €	372,36 €	372,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.375,33 €	1.375,33 €	1.627,45 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		550,13 €	550,13 €	650,98 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		293,73 €	6.042,61 €	2.710,95 €	- €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>8.493,44 €</b>	<b>13.719,69 €</b>	<b>9.685,72 €</b>	<b>4.696,34 €</b>
<b>TOTALE DELL'INTERVENTO ARR.TO=1+5, 4+5</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>31.010,62 €</b>

- 5) Di liquidare alla ditta S. COSTRUZIONI SRLS la fattura n. 0000004/E del 13-04-2018 dell'importo di € 26.314,28 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 28.945,71;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 31.010,62 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente  
Ing. Marco Orioli

**COMUNE DI CAMERINO**  
**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI SITI IN VIA CONTI DI STATTE DISTINTI AL FG. 75, PART. 390-395:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che i fabbricati siti in via Conti di Statte a Camerino, distinti al FG. 75, PART. 390-395 sono stati gravemente danneggiati;
- Tali immobili inoltre costituiscono un pericolo indotto sul fabbricato agibile distinto al FG. 75, PART. 394, evidenziato nel rapporto Aedes redatto dalla squadra P2130 del 27/03/2017 n. 2;
- In data 22/03/2017 è stato svolto un sopralluogo GTS dal quale risulta che gli edifici in oggetto necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 94 del 05-05-2017, RG 228, si è incaricato il Geom. Grasselli Giancarlo per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 224 del 05-09-2017, RG 509, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Giancarlo Grasselli;
- Con la stessa Determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta S. COSTRUZIONI SRLS con sede in STRADA PROV. 209 VALNERINA, 33 – 62036 Pieve Torina (MC) P.IVA 01846700431, per un importo contrattuale di € 22.280,31, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 30-10-2017, come da verbale di fine lavori redatto dal Geom. Giancarlo Grasselli, assunto al protocollo del Comune in data 13-11-2017 n. 28483;

CONSIDERATO che:

- Il progettista e D.L. Geom. Giancarlo Grasselli ha redatto una Perizia giustificativa dell'intervento in oggetto, assunta al prot. n. 8720 del 11-04-2018, da cui risulta che durante il corso dei lavori si è reso necessario, stante la precarietà delle porzioni di tamponamento perimetrale della facciata sud del fabbricato distinto al FG. 75 PART. 395 e considerato il pericolo di eventuali crolli degli stessi tamponamenti, eseguire un intervento di messa in sicurezza tramite bloccaggio delle pareti mediante una barriera in tavolame in legno opportunamente ancorata. Le modifiche sono riportate nella relazione tecnica giustificativa, che si conclude con il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE, FG. 75 PART. 390-395.</b>				
<b>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONTI DI STATTE ESTREMI CATASTALI: FG. 75 - PART. 390, 395</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>PERIZIA</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MSURA		27.506,56 €	27.506,56 €	32.549,02 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>27.506,56 €</b>	<b>27.506,56 €</b>	<b>32.549,02 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		26.131,23 €	26.131,23 €	31.173,69 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>26.131,23 €</b>	<b>26.131,23 €</b>	<b>31.173,69 €</b>
			<b>5.226,25 €</b>	<b>6.234,74 €</b>
			<b>20.904,98 €</b>	<b>24.938,95 €</b>
			<b>22.280,31 €</b>	<b>26.314,28 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>				
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.750,66 €	2.228,03 €	2.631,43 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.750,66 €	2.750,66 €	1.627,45 €
CIPAG 4%		137,53 €	137,53 €	65,10 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		635,40 €	635,40 €	372,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.375,33 €	1.375,33 €	1.627,45 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		550,13 €	550,13 €	650,98 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		293,73 €	6.042,61 €	2.710,95 €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>8.493,44 €</b>	<b>13.719,69 €</b>	<b>9.685,72 €</b>
<b>TOTALE DELL'INTERVENTO ARR.TO=1+5, 4+5</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>

- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 26.314,28 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>					
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE, FG. 75 PART. 390-395.</b>					
<b>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA</b>					
<b>VIA CONTI DI STATTE</b>					
<b>ESTREMI CATASTALI: FG. 75 - PART. 390, 395</b>					
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>PERIZIA</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		27.506,56 €	27.506,56 €	32.549,02 €	32.549,02 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>27.506,56 €</b>	<b>27.506,56 €</b>	<b>32.549,02 €</b>	<b>32.549,02 €</b>
<b>2) DI CUI IM PORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>					
		1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
		26.131,23 €	26.131,23 €	31.173,69 €	31.173,69 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>26.131,23 €</b>	<b>26.131,23 €</b>	<b>31.173,69 €</b>	<b>31.173,69 €</b>
	<b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %</b>		<b>5.226,25 €</b>	<b>6.234,74 €</b>	<b>6.234,74 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>20.904,98 €</b>	<b>24.938,95 €</b>	<b>24.938,95 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>22.280,31 €</b>	<b>26.314,28 €</b>	<b>26.314,28 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.750,66 €	2.228,03 €	2.631,43 €	2.631,43 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.750,66 €	2.750,66 €	1.627,45 €	1.627,45 €
CIPAG 4%		137,53 €	137,53 €	65,10 €	65,10 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		635,40 €	635,40 €	372,36 €	372,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.375,33 €	1.375,33 €	1.627,45 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		550,13 €	550,13 €	650,98 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		293,73 €	6.042,61 €	2.710,95 €	- €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.493,44 €</b>	<b>13.719,69 €</b>	<b>9.685,72 €</b>	<b>4.696,34 €</b>
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO ARR.TO=1+5, 4+5</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>31.010,62 €</b>

- La ditta S. COSTRUZIONI SRLS ha presentato la fattura n. 0000004/E del 13-04-2018 dell'importo di € 26.314,28 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 28.945,71;

DATO ATTO che:

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL\_10764318;

CONSIDERATO che la ditta S. COSTRUZIONI SRLS, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, come previsto all'art. 163 comma 7 del D.lgs. 50/2016, ha dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

DATO ATTO che la ditta S. COSTRUZIONI SRLS, all'atto dell'affidamento dei lavori, ha dichiarato di aver presentato domanda per l'iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui

all'art. 30 del D.L. 189/2016 e ha presentato la ricevuta di accettazione dell'invio dell'istanza di iscrizione;

CONSIDERATO che successivamente alla conclusione dell'intervento in oggetto (30-10-2017), con nota prot. 0017669 del 26-04-2018, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Macerata, in data 23-04-2018 ha emesso provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione alla white list della ditta S. COSTRUZIONI SRLS;

CONSIDERATO che l'art. 163 comma 7 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 recita testualmente *“Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle autorità competenti”*.

CONSIDERATO che i lavori in oggetto si sono conclusi il giorno 30-10-2017, pertanto in data antecedente rispetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione alla white list e considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Geom. Giancarlo Grasselli, si ritiene di dover procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta S. COSTRUZIONI SRLS;

DATO ATTO che la verifica dei rimanenti requisiti della ditta S. COSTRUZIONI SRLS di cui al D.lgs. 50/2016 ha avuto esito positivo;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione della perizia dei lavori, dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: ZED1E7C9A1
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z901FC3EBD

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

### PROPONE

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare la Perizia redatta dal Geom. Giancarlo Grasselli, da cui risulta il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE, FG. 75 PART. 390-395.</b>				
<b>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA CONTI DI STATTE ESTREMI CATASTALI: FG. 75 - PART. 390, 395</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>PERIZIA</b>
		EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI A MISURA</b>		27.506,56 €	27.506,56 €	32.549,02 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>27.506,56 €</b>	<b>27.506,56 €</b>	<b>32.549,02 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>		26.131,23 €	26.131,23 €	31.173,69 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>26.131,23 €</b>	<b>26.131,23 €</b>	<b>31.173,69 €</b>
<b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 % IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>5.226,25 €</b>	<b>6.234,74 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>			<b>20.904,98 €</b>	<b>24.938,95 €</b>
			<b>22.280,31 €</b>	<b>26.314,28 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.750,66 €	2.228,03 €	2.631,43 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.750,66 €	2.750,66 €	1.627,45 €
CIPAG 4%		137,53 €	137,53 €	65,10 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		635,40 €	635,40 €	372,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.375,33 €	1.375,33 €	1.627,45 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		550,13 €	550,13 €	650,98 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		293,73 €	6.042,61 €	2.710,95 €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>8.493,44 €</b>	<b>13.719,69 €</b>	<b>9.685,72 €</b>
<b>TOTALE DELL'INTERVENTO ARR.TO=1+5, 4+5</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>

- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 4) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>					
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, CON OPERE PROVVISORIALI, EDIFICI SITI IN VIA CONTI DI STATTE, FG. 75 PART. 390-395.</b>					
<b>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA</b>					
<b>VIA CONTI DI STATTE</b>					
<b>ESTREMI CATASTALI: FG. 75 - PART. 390, 395</b>					
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>PERIZIA</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		27.506,56 €	27.506,56 €	32.549,02 €	32.549,02 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>27.506,56 €</b>	<b>27.506,56 €</b>	<b>32.549,02 €</b>	<b>32.549,02 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>					
		1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €	1.375,33 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>	<b>1.375,33 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>					
		26.131,23 €	26.131,23 €	31.173,69 €	31.173,69 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>26.131,23 €</b>	<b>26.131,23 €</b>	<b>31.173,69 €</b>	<b>31.173,69 €</b>
	<b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %</b>		<b>5.226,25 €</b>	<b>6.234,74 €</b>	<b>6.234,74 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>20.904,98 €</b>	<b>24.938,95 €</b>	<b>24.938,95 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>22.280,31 €</b>	<b>26.314,28 €</b>	<b>26.314,28 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.750,66 €	2.228,03 €	2.631,43 €	2.631,43 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.750,66 €	2.750,66 €	1.627,45 €	1.627,45 €
CIPAG 4%		137,53 €	137,53 €	65,10 €	65,10 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		635,40 €	635,40 €	372,36 €	372,36 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.375,33 €	1.375,33 €	1.627,45 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		550,13 €	550,13 €	650,98 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		293,73 €	6.042,61 €	2.710,95 €	- €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.493,44 €</b>	<b>13.719,69 €</b>	<b>9.685,72 €</b>	<b>4.696,34 €</b>
	<b>TOTALE DELL'INTERVENTO ARR.TO=1+5, 4+5</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>31.010,62 €</b>

- 5) Di liquidare alla ditta S. COSTRUZIONI SRLS la fattura n. 0000004/E del 13-04-2018 dell'importo di € 26.314,28 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 28.945,71;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 31.010,62 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

24-09-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO