



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.248/Sett.LL.PP. del 05-10-2018

N. 801 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLO' IN LOC. SENTINO, DISTINTA AL FG. 118 PART. A. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE  
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

### D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLO' IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTA AL FG. 118, PART. A</b>				
<b>LOC. SENTINO</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 118 PART. A</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
		EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA		36.161,13 €	36.161,13 €	36.237,09 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>36.161,13 €</b>	<b>36.161,13 €</b>	<b>36.237,09 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		8.968,10 €	8.968,10 €	9.659,48 €
<b>SOMMANO 2</b>		<b>8.968,10 €</b>	<b>8.968,10 €</b>	<b>9.659,48 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		27.193,03 €	27.193,03 €	26.577,61 €
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>27.193,03 €</b>	<b>27.193,03 €</b>	<b>26.577,61 €</b>
			<b>5.438,61 €</b>	<b>5.315,52 €</b>
			<b>21.754,42 €</b>	<b>21.262,09 €</b>
			<b>30.722,52 €</b>	<b>30.921,57 €</b>
				<b>Delta</b>
				<b>0,65%</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>				
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.616,11 €	3.072,25 €	3.092,16 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.808,06 €	1.808,06 €	1.811,85 €
CNPAIA 4%		72,32 €	72,32 €	72,47 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		413,68 €	413,68 €	414,55 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.808,06 €	1.808,06 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		723,22 €	723,22 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		397,42 €	6.379,88 €	- €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>8.838,87 €</b>	<b>14.277,47 €</b>	<b>5.391,04 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>45.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>36.312,61 €</b>

- 4) Di liquidare alla ditta LAPUCCI GINO SNC DI LAPUCCI CLAUDIO, LAPUCCI MANUELE E FRONZI CESARE la fattura n. 0000010 del 19-07-2018 dell'importo di € 30.921,57 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 34.013,73;
- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 36.312,61 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente  
Ing. Marco Orioli

**COMUNE DI CAMERINO**  
**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dell'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLÒ IN LOC. SENTINO, DISTINTA AL FG. 118 PART. A:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la Chiesa di San Nicolò in loc. Sentino, distinta al FG. 118 PART. A, è stata gravemente danneggiata;
- Inoltre l'immobile costituisce un pericolo indotto sui fabbricati limitrofi e la via sottostante;
- In data 17-02-2017 si è svolto un sopralluogo GTS, CCR n. 1515, dal quale risulta che l'edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 276 del 27-10-2017 RG 658 è stato affidato l'incarico per la progettazione, la D.L., di C.S.P. e C.S.E. dell'intervento in oggetto all'Ing. Carlo Morosi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A657;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 13 del 15-01-2018, RG 27, è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Carlo Morosi;
- Con la stessa Determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta LAPUCCI GINO SNC DI LAPUCCI CLAUDIO, LAPUCCI MANUELE E FRONZI CESARE con sede in Via Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC) P.IVA 01286080435, per un importo contrattuale di € 30.722,52, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 08-04-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Carlo Morosi;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 30.921,57 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLO' IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTA AL FG. 118, PART. A</b>				
<b>LOC. SENTINO</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 118 PART. A</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MISURA		36.161,13 €	36.161,13 €	36.237,09 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>36.161,13 €</b>	<b>36.161,13 €</b>	<b>36.237,09 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		8.968,10 €	8.968,10 €	9.659,48 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>8.968,10 €</b>	<b>8.968,10 €</b>	<b>9.659,48 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		27.193,03 €	27.193,03 €	26.577,61 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>27.193,03 €</b>	<b>27.193,03 €</b>	<b>26.577,61 €</b>
			<b>5.438,61 €</b>	<b>5.315,52 €</b>
	<b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %</b>			
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>21.754,42 €</b>	<b>21.262,09 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>30.722,52 €</b>	<b>30.921,57 €</b>
				<b>0,65%</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.616,11 €	3.072,25 €	3.092,16 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.808,06 €	1.808,06 €	1.811,85 €
CNPAA 4%		72,32 €	72,32 €	72,47 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		413,68 €	413,68 €	414,55 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.808,06 €	1.808,06 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		723,22 €	723,22 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		397,42 €	6.379,88 €	- €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.838,87 €</b>	<b>14.277,47 €</b>	<b>5.391,04 €</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>36.312,61 €</b>

- La ditta LAPUCCI GINO SNC DI LAPUCCI CLAUDIO, LAPUCCI MANUELE E FRONZI CESARE ha presentato la fattura n. 0000010 del 19-07-2018 dell'importo di € 30.921,57 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 34.013,73;

DATO ATTO che:

- Per la ditta LAPUCCI GINO SNC DI LAPUCCI CLAUDIO, LAPUCCI MANUELE E FRONZI CESARE, nell'ambito della procedura "SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1 APP. 6, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 345. LOTTO 1 APP. 9, EDIFICIO PIAZZA UMBERTO I DISTINTO AL FG. 125 PART. 346. CODICE CIG: 74330960DE, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL\_12595945;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

VISTO:

- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E12E17000410001;
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: ZC120876E5;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z6821B39C1.

### **PROPONE**

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLA' IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTA AL FG. 118, PART. A</b>				
<b>LOC. SENTINO</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 118 PART. A</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MISURA		36.161,13 €	36.161,13 €	36.237,09 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>36.161,13 €</b>	<b>36.161,13 €</b>	<b>36.237,09 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		8.968,10 €	8.968,10 €	9.659,48 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>8.968,10 €</b>	<b>8.968,10 €</b>	<b>9.659,48 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		27.193,03 €	27.193,03 €	26.577,61 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>27.193,03 €</b>	<b>27.193,03 €</b>	<b>26.577,61 €</b>
			<b>5.438,61 €</b>	<b>5.315,52 €</b>
	<b>SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %</b>			
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>21.754,42 €</b>	<b>21.262,09 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>30.722,52 €</b>	<b>30.921,57 €</b>
				<b>0,65%</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.616,11 €	3.072,25 €	3.092,16 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.808,06 €	1.808,06 €	1.811,85 €
CNPAA 4%		72,32 €	72,32 €	72,47 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		413,68 €	413,68 €	414,55 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.808,06 €	1.808,06 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		723,22 €	723,22 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		397,42 €	6.379,88 €	- €
	<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.838,87 €</b>	<b>14.277,47 €</b>	<b>5.391,04 €</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>36.312,61 €</b>

- 4) Di liquidare alla ditta LAPUCCI GINO SNC DI LAPUCCI CLAUDIO, LAPUCCI MANUELE E FRONZI CESARE la fattura n. 0000010 del 19-07-2018 dell'importo di € 30.921,57 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 34.013,73;
- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 36.312,61 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
08-10-2018  
IL FUNZIONARIO DELEGATO