



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.430 /Settore 3° del 18-12-2019

N. 1652 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 1 - EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI E DISTINTO AL FG 125 PART 365. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE LAVORI

Il Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;

- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Roberto Biondi per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Varino Favorino, Piazza Umberto I e Via Pieragostini (Lotto n. 1);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 165 del 05-07-2018, RG 516, è stato affidato l'incarico per la progettazione, la DL, di CSP e CSE all'Ing. Roberto Biondi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A906, C.F. BNDRRT72T06B474I, P.IVA 01324900438;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 137 del 05-04-2019, RG 395, è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Roberto Biondi;
- Con la stessa Determinazione RG 395/2019 sono stati affidati i lavori alla ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), C.F. e P.IVA 01286080435, per un importo contrattuale di € 33.051,28, al netto dello sconto del 15%;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 300 del 22-08-2019, RG 1077, è stata approvata la perizia di variante, redatta dall'Ing. Roberto Biondi e, contestualmente, rimodulato il Q.T.E. come segue;

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 1				
EDIFICIO FG. 125 PART. 365				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €	
SOMMANO 1	37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €	
SOMMANO 2	8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €	
SOMMANO 3=1-2	29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 15 %		4.363,64 €	4.926,01 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.727,28 €	27.914,06 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.051,28 €	42.580,04 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.741,49 €	3.305,13 €	4.258,00 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €	
CNPAIA 4%	74,83 €	74,83 €	95,01 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	428,03 €	428,03 €	543,47 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	748,30 €	748,30 €	950,12 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	850,94 €	5.650,94 €	-	
SOMMANO 2)	9.585,08 €	13.948,72 €	10.597,21 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	47.000,00 €	47.000,00 €	53.177,25 €	

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna dei lavori del 12-04-2019 da completare in 30 giorni consecutivi ovvero con termine 11-05-2019;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 11-05-2019 predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Biondi;
- il verbale di ripresa dei lavori del 22-08-2019 predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Roberto Biondi;
- che con la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 300 del 22-08-2019, RG 1077, è stata approvata la perizia di variante e contestualmente concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori pari a 10 gg naturali e consecutivi.

VISTO le risultanze dei succitati verbali e concessione di proroga il nuovo termine contrattuale per completare l'opera era fissato per il giorno 01-09-2019;

PRESO ATTO CHE:

- Le opere sono state eseguite e completate in data 30-08-2019, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Roberto Biondi;

DETERMINAZIONE SET.3 TER-LL PP, AMB, SISMA-RIC-PUB n. 430 del 18-12-2019

- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 05-09-2019, da cui risulta un credito della ditta pari a € 42.580,04 oltre IVA 10% per lavori contrattuali.
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 1					
EDIFICIO FG. 125 PART. 365					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €	47.506,05 €
SOMMANO 1		37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €	47.506,05 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €	14.665,98 €
SOMMANO 2		8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €	14.665,98 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €	32.840,07 €
SOMMANO 3=1-2		29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €	32.840,07 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO 15 %			4.363,64 €	4.926,01 €	4.926,01 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.727,28 €	27.914,06 €	27.914,06 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			33.051,28 €	42.580,04 €	42.580,04 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.741,49 €	3.305,13 €	4.258,00 €	4.258,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €	2.375,30 €
CNPAIA 4%		74,83 €	74,83 €	95,01 €	95,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		428,03 €	428,03 €	543,47 €	543,47 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €	2.375,30 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		748,30 €	748,30 €	950,12 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		850,94 €	5.650,94 €	- €	- €
SOMMANO 2)		9.585,08 €	13.948,72 €	10.597,21 €	9.647,09 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		47.000,00 €	47.000,00 €	53.177,25 €	52.227,13 €

- La ditta LAPUCCI GINO SNC di Lapucci C, Lapucci M, Fronzi C. ha presentato la fattura n. 33 del 21-11-2019 dell'importo di € 42.580,04 oltre IVA al 10%, pari ad € 4.258,00, per un totale di € 46.838,04, per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

- Per la ditta LAPUCCI GINO SNC, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_19270249;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E19E18000560001;
- CIG lavori: Z3727EBDCB;
- CIG progetto, DL, CSP e CSE: Z1F244106D;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i C.R.E.;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 1					
EDIFICIO FG. 125 PART. 365					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI					
A MISURA		37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €	47.506,05 €
SOMMANO 1		37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €	47.506,05 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €	14.665,98 €
SOMMANO 2		8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €	14.665,98 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €	32.840,07 €
SOMMANO 3=1-2		29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €	32.840,07 €
			4.363,64 €	4.926,01 €	4.926,01 €
			24.727,28 €	27.914,06 €	27.914,06 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			33.051,28 €	42.580,04 €	42.580,04 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.741,49 €	3.305,13 €	4.258,00 €	4.258,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €	2.375,30 €
CNPAIA 4%		74,83 €	74,83 €	95,01 €	95,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		428,03 €	428,03 €	543,47 €	543,47 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €	2.375,30 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		748,30 €	748,30 €	950,12 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		850,94 €	5.650,94 €	- €	- €
SOMMANO 2)		9.585,08 €	13.948,72 €	10.597,21 €	9.647,09 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		47.000,00 €	47.000,00 €	53.177,25 €	52.227,13 €

- 3) Di liquidare alla ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari – 62032 Pieve Torina (MC) C.F./P.IVA 01286080435, la fattura n. 33 del 21-11-2019 dell'importo di € 42.580,04 oltre IVA al 10%, pari ad € 4.258,00, per un totale di € 46.838,04, per lavori contrattuali;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 46.838,04, è finanziata sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Servizio Appalti.

Il Responsabile Settore 3°
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -
Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

18-12-2019

Il Responsabile del Settore 2°
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 18-12-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco