



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.377 /Settore 3° del 04-11-2019

N. 1390 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN VIA VENANZIO VARANO DISTINTI AL FG 74 PART 295-356 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

il Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che i fabbricati siti in Via Venanzio Varano, distinti al FG. 74, PART. 295-356 sono stati gravemente danneggiati;
- In data 13/03/2017, si è svolto un sopralluogo GTS CCR 2098 Scheda n. 7, dal quale risulta che gli edifici in oggetto necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza da attuare da parte di ditta specializzata;

- Inoltre gli immobili in esame provocano, come si evince dalla scheda AeDES redatta dalla squadra P1682, scheda n. 4 del 18-12-2016, un'inagibilità per rischio esterno sul fabbricato distinto al FG. 74 PART. 357.
- Per il fabbricato individuato al Fg 74 Part 295 in data 05-06-2018 prot. 12883 è pervenuto il parere favorevole circa la valutazione del livello operativo L4, pertanto gli interventi di messa in sicurezza dell'immobile consisteranno nella demolizione dello stesso.
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 150 del 21-06-2018, RG 471, è stato incaricato l'Ing. Sauro Liberati per la progettazione e la D.L. degli interventi necessari alla messa in sicurezza degli edifici in Via Venanzio Varano distinti al Fg 74 Part. 295-356;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 314 del 11-12-2018, RG 1039, si approvava il progetto di messa in sicurezza relativo ai fabbricati siti in Via Venazio Varano, distinti catastalmente al FG. 74 PART. 295 e PART. 356, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 22147 del 06-10-2018, per l'importo complessivo di € 359.300,00 di cui lavori pari a € 279.735,42 ed € 68.060,63 per somme a disposizione, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OS23.
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 326 del 20-12-2018, RG 1095, veniva costituito il seggio di gara per l'espletamento delle relative operazioni.
- Con Determinazione del Settore LL.PP. n. 331 del 27-12-2018 RG 1112 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L., con sede in Contrada Piane, snc – 64046 Montorio al Vomano (TE), P.IVA 01564370672, con il ribasso del 54,323% per un importo contrattuale di € 139.278,70 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 279.735,42, detratto l'importo del ribasso di € 151.960,67 = € 127.774,75, oltre gli oneri di sicurezza di € 11.503,95, per un totale di € 139.278,70),
- Con Determinazione n. 158 del 18-04-2019 RG 464 venivano affidati i lavori di rimozione di manufatti in cemento amianto presso l'immobile oggetto di opere di messa in sicurezza mediante demolizione dell'edificio sito in Via Venanzio Varano distinto al Fg 74 Part 295 - alla ditta CAPRIOTTI & C. s.r.l. con sede in Via Guido Carli n. 6 – 64018 Tortoreto (TE) P.IVA 00692810674

- Con Determina n. 179 del 30-04-2019 RG 533 venivano affidati i lavori di protezione con opere provvisorie dell'edificio adibito a cabina Enel sita in Via Venanzio Varano, adiacente all'edificio individuato al fg 74 part 295 oggetto di messa in sicurezza mediante demolizione.
- Le opere sono state eseguite e completate in data 03-07-2019, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Sauro Liberati;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 30-07-2019, da cui risulta un credito della ditta pari a € 139.964,61 oltre IVA 10% per lavori contrattuali.
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI SITI IN VIA VENANZIO VARANO - DISTINTI AL FG. 74 PART. 295-356					
		PROGETTO		AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI A MISURA		EURO		EURO	EURO
		291.239,37 €		291.239,37 €	292.673,66 €
SOMMANO 1		291.239,37 €		291.239,37 €	292.673,66 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		11.503,95 €		11.503,95 €	11.560,59 €
SOMMANO 2		11.503,95 €		11.503,95 €	11.560,59 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		279.735,42 €		279.735,42 €	281.113,07 €
SOMMANO 3=1+2		279.735,42 €		279.735,42 €	281.113,07 €
SCONTO DI GARA			54,323%	151.960,67 €	54,323% 152.709,05 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				127.774,75 €	128.404,02 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO				139.278,70 €	139.964,61 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA - LAVORI DI PROTEZIONE CABINA ENEL					9.317,75 €
DALL'APPALTO, IVA INCLUSA - LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO					37.408,12 €
LAVORI DISTACCO ALLACCI GAS ESEGUITO DA ITALGAS, IVA INCLUSA					1.194,70 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		29.123,94 €		13.927,87 €	13.996,46 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		14.561,97 €		14.561,97 €	15.171,16 €
CNPAIA 4%		582,48 €		582,48 €	606,85 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		3.331,78 €		3.331,78 €	3.471,16 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		14.561,97 €		14.561,97 €	14.633,68 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		5.824,79 €		5.824,79 €	5.853,47 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		73,71 €		167.230,45 €	
SOMMANO 2)		68.060,63 €		220.021,30 €	92.335,60 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		359.300,00 €		359.300,00 €	232.300,21 €

- La ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L. ha presentato la fattura n. 22/P del 06-09-2019 dell'importo di € 139.964,61 oltre IVA al 10%, pari ad € 13.996,46, per un totale di € 153.961,07, per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

DETERMINAZIONE SET.3 TER-LL PP, AMB, SISMA-RIC-PUB n. 377 del 04-11-2019

- Per la ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L., nell’ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l’affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell’impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_19019706;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l’approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l’intervento in questione;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E19E18000540001;
- CIG lavori: 7718509B1D.

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.lgs. n. 42/2004;

Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso

DETERMINAZIONE SET.3 TER-LL PP, AMB, SISMA-RIC-PUB n. 377 del 04-11-2019

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i C.R.E.;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI SITI IN VIA VENANZIO VARANO - DISTINTI AL FG. 74 PART. 295-356					
		PROGETTO		AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO		EURO	EURO
A MISURA		291.239,37 €		291.239,37 €	292.673,66 €
SOMMANO 1		291.239,37 €		291.239,37 €	292.673,66 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		11.503,95 €		11.503,95 €	11.560,59 €
SOMMANO 2		11.503,95 €		11.503,95 €	11.560,59 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		279.735,42 €		279.735,42 €	281.113,07 €
SOMMANO 3=1-2		279.735,42 €		279.735,42 €	281.113,07 €
SCONTO DI GARA			54,323%	151.960,67 €	54,323% 152.709,05 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				127.774,75 €	128.404,02 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO				139.278,70 €	139.964,61 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA - LAVORI DI PROTEZIONE CABINA ENEL					9.317,75 €
DALL'APPALTO, IVA INCLUSA - LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO					37.408,12 €
LAVORI DISTACCO ALLACCI GAS ESEGUITO DA ITALGAS, IVA INCLUSA					1.194,70 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		29.123,94 €		13.927,87 €	13.996,46 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		14.561,97 €		14.561,97 €	15.171,16 €
CNPAIA 4%		582,48 €		582,48 €	606,85 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		3.331,78 €		3.331,78 €	3.471,16 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		14.561,97 €		14.561,97 €	14.633,68 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		5.824,79 €		5.824,79 €	5.853,47 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		73,71 €		167.230,45 €	
SOMMANO 2)		68.060,63 €		220.021,30 €	92.335,60 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		359.300,00 €		359.300,00 €	232.300,21 €

- 3) Di liquidare alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L. la fattura n. 22/P del 06-09-2019 dell'importo di € 139.964,61 oltre IVA al 10%, pari ad € 13.996,46, per un totale di € 153.961,07, per lavori contrattuali;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 153.961,07, è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Servizio Appalti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile del Settore 3°

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Settore 3°
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -
Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

04-11-2019

Il Responsabile del Settore 2°
Bilancio – Programmazione – Tributi -
Economato - Risorse umane
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 04-11-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco