



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.3 del 05-01-2021

N. 22 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SABBIIETA ALTA DISTINTO AL FG. 11
PART. 62 SUB. 1 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

Il Sottoscritto Ing. Orioli Marco, Responsabile del Settore 3°, quale R.U.P., dell'intervento denominato SISMA 2016. INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOC. SABBIIETA ALTA DISTINTO AL FG. 11 PART. 62 SUB. 1;

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Loc. Sabbietta Alta, distinto al FG. 11, P.IIa 62 sub. 1 è stato gravemente danneggiato;
- In data 14-05-2018 veniva redatta la scheda valutazione GTS UTC01, dalla quale si legge: *“l'immobile, che prospetta su pubblica via, presenta un cattivo stato di conservazione, nonché un crollo parziale della muratura angolo sud-ovest. Premesso quanto sopra, si ritiene*

non attuabile un intervento di messa in sicurezza tramite la realizzazione di opere provvisorie, pertanto si suggerisce la demolizione parziale del fabbricato distinto come porzione 1.” e la nota integrativa del 21-05-2019 a firma del funzionario regionale Geom. Stefano Mircoli e l’avallo espresso dal funzionario della Soprintendenza, Arch. Domenico Cardamone, assunta agli atti di questo ente al prot. 10922 del 01-06-2019

- Con nota prot. 14861 del 10-07-2020 il Servizio Protezione Civile della Regione Marche ha rilasciato il nulla osta relativo all’intervento di messa in sicurezza mediante demolizione dell’edificio sito in loc. Sabbietta Alta, distinto al fg. 11 part. 62 sub. 1;
- con determinazione n. 180/Sett. LL.PP. del 30-04-2018 R.G. 534, veniva affidato l’incarico di progettazione, D.L., C.S.P e C.S.E. al Geom. Emanuele Cambriani, per i lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in località Sabbietta Alta, distinto al Fg. 11 Part. 62 sub. 1
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 436 del 24-08-2020 è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Emanuele Cambriani.
- Con la medesima Determinazione sono stati affidati i lavori di MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO SITO IN LOC. SABBIIETA ALTA, DISTINTO AL FG. 11 PART. 62 sub. 1, alla ditta LAPUCCI GINO SRL con sede in Loc. Vari, 25 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA 01286080435 con il ribasso del 20,00%, per un importo contrattuale di € 12.178,34 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 15.222,93, detratto l’importo del ribasso di € 3.044,59 = € 12.178,34;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 552 del 13-11-2020, sono stati affidati i lavori in economia relativi all’intervento di messa in sicurezza mediante demolizione dell’edificio sito in loc. Sabbietta Alta, distinto al fg. 11 part. 62 sub. 1, per un importo pari ad € 2.001,76 oltre IVA 22% per un totale di € 2.442,15;

VISTO:

- il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 01-09-2020;
- il verbale di sospensione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 08-09-2020;
- il verbale di ripresa dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 06-11-2020;
- il verbale di fine lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 20-11-2020;

PRESO ATTO CHE:

- Le opere sono state eseguite e completate, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Geom. Emanuele Cambriani in data 20-11-2020;

- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 16-12-2020, da cui risulta un credito della ditta pari a € 12.144,34 oltre IVA 10% per lavori contrattuali.
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN LOC. SABBIA ALTA - DISTINTO AL FG. 11 PART. 62 SUB. 1				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		15.222,93 €	15.222,93 €	15.180,43 €
SOMMANO 1		15.222,93 €	15.222,93 €	15.180,43 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			- €	- €
SOMMANO 2		- €	- €	- €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		15.222,93 €	15.222,93 €	15.180,43 €
SOMMANO 3=1-2		15.222,93 €	15.222,93 €	15.180,43 €
SCONTO DI GARA			20,000%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			3.044,59 €	3.036,09 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			12.178,34 €	12.144,34 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
LAVORI IN ECONOMIA IVA INCLUSA				2.442,15 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.522,29 €	1.217,83 €	1.214,43 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.522,29 €	1.522,29 €	1.518,04 €
CNPAIA 4%		60,89 €	60,89 €	60,72 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%				
IMPREVISTI 5% DI 1)		761,15 €	761,15 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		304,46 €	304,46 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			3.349,04 €	
SOMMANO 2)		4.171,08 €	7.215,66 €	5.235,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		19.394,01 €	19.394,01 €	17.379,69 €

- La ditta LAPUCCI GINO SRL ha presentato la fattura n. 1/PA del 04/01/2021 dell'importo di € 12.144,34 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 13.358,77;

DATO ATTO che:

- Per la ditta LAPUCCI GINO SRL, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_25003631;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E14B20000580001;
- CIG lavori: ZEC2E0A73D;
- CIG progetto, DL, CSP e CSE: Z5828372DC;
- CIG lavori in economia: ZB82F4ABDC;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente
Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, lo stato finale ed il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN LOC. SABBIA ALTA - DISTINTO AL FG. 11 PART. 62 SUB. 1				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		15.222,93 €	15.222,93 €	15.180,43 €
SOMMANO 1		15.222,93 €	15.222,93 €	15.180,43 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			- €	- €
SOMMANO 2		- €	- €	- €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		15.222,93 €	15.222,93 €	15.180,43 €
SOMMANO 3=1-2		15.222,93 €	15.222,93 €	15.180,43 €
SCONTO DI GARA			20,000%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			3.044,59 €	3.036,09 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			12.178,34 €	12.144,34 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
LAVORI IN ECONOMIA IVA INCLUSA				2.442,15 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.522,29 €		1.217,83 €	1.214,43 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.522,29 €		1.522,29 €	1.518,04 €
CNPAIA 4%	60,89 €		60,89 €	60,72 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%				
IMPREVISTI 5% DI 1)	761,15 €		761,15 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	304,46 €		304,46 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			3.349,04 €	
SOMMANO 2)		4.171,08 €	7.215,66 €	5.235,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		19.394,01 €	19.394,01 €	17.379,69 €

- 4) Di liquidare alla ditta LAPUCCI GINO SRL, con sede in Loc. Vari, 25 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA 01286080435, la fattura n. 1/PA del 04-01-2021 dell'importo di € 12.144,34 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 13.358,77;
- 5) Di dare atto che la spesa di € 12.144,34 al netto dell'IVA al 10%, è finanziata sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

- 8) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 9) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 10) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 12) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

05-01-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 05-01-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 125

Camerino, 13-01-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli