



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.51/Serv.Man. del 23-03-2019

N. 303 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI MERGNANO SAN SAVINO-MERGNANO SANT'ANGELO, DELLA VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA, DI UNA STRADA INTERNA ALLA FRAZIONE DI SENTINO - LOTTO N. 6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale e liquidare i lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per" messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Mergnano San Savino-Mergnano Sant'Angelo, della viabilità interna della frazione di Polverina, di una strada interna

della frazione di Sentino – lotto n. 6” il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LOTTO N. 6 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA - STRADA DI MERGNANO SANT'ANGELO/MERGNANO SAN SAVINO - STRADA INTERNA DELLA FRAZIONE DI SENTINO"				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		35.300,00 €	35.300,00 €	37.000,00 €
	SOMMANO 1	35.300,00 €	35.300,00 €	37.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.059,00 €	1.059,00 €	1.110,00 €
	SOMMANO 2	1.059,00 €	1.059,00 €	1.110,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		34.241,00 €	34.241,00 €	35.890,00 €
	SOMMANO 3=1-2	34.241,00 €	34.241,00 €	35.890,00 €
	SCONTO DI GARA 9,00 %		3.081,69 €	3.230,10 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.159,31 €	32.659,90 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		32.218,31 €	33.769,90 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		7.766,00 €	7.088,02 €	7.429,38 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO				
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.768,00 €	1.768,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		706,00 €	706,00 €	740,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			3.759,67 €	
	SOMMANO 2)	10.240,00 €	13.321,69 €	8.169,38 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	45.540,00 €	45.540,00 €	41.939,28 €

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 3.600,72 per i lavori in oggetto;
- Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice Gatti & Purini di Purini Pietro e C. la fattura n. 7/FE del 26/02/2019, (CIG: ZF4255AB34) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 33.769,90 oltre IVA al 22% per € 7.429,38 e quindi dell'importo complessivo di € 41.199,28;

4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 41.199,28 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
- cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 176 del 11/10/2018 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione per messa in sicurezza viabilità del territorio comunale” suddiviso in n. 7 lotti, nell’importo complessivo di € 300.000,00;
- l’intero intervento dell’importo complessivo di € 300.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi dei capitoli approvati con la D.G. n. 176/2018, così riportati:

CAP. 2834/0 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 268.000,00

CAP. 2834/4 “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 140 del 07/11/2017;

- con determinazione R.G. n. 913 del 13.11.2018, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sono stati aggiudicati i lavori dell’intero intervento ed in particolare, con riferimento al lotto n. 6, i lavori sono stati affidati all’operatore economico Gatti & Purini di Purini Pietro e C. di San Severino Marche (MC) con il ribasso del 9,00%, per un importo contrattuale di € 32.218,31 oltre IVA (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 34.241,00 detratto l’importo del ribasso di € 3.081,69 = € 31.159,31 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.059,00 per un totale di € 32.218,31);
- con determinazione R.G. n. 162 del 16/02/2019, a seguito di verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico Gatti & Purini di Purini Pietro e C., ha dato esito positivo e che pertanto l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 913 del 13/11/2018 relativa al citato lotto n. 6 è divenuta efficace;
- le opere sono state iniziate, come da verbale consegna lavori, in data 20/02/2019;
- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 06/03/2019;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della Ditta pari a:
 - € 33.769,90 per lavori contrattuali;

RILEVATO che i lavori contrattuali eseguiti ammontano € 33.769,90 contro € 32.218,31 dell’affidamento con incremento del 4,8% e pertanto non risulta necessario la redazione di una perizia di variante in quanto trattasi di opere che rientrano nella discrezionalità del direttore dei lavori,

Tutto ciò premesso:

- Risulta che, a seguito dell’ultimazione dell’intervento dei lavori di “messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Mergnano San Savino-Mergnano Sant’Angelo, della viabilità interna della frazione di Polverina, di una strada interna della frazione di Sentino – lotto n. 6”, il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LOTTO N. 6 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA - STRADA DI MERGNANO SANT'ANGELO/MERGNANO SAN SAVINO - STRADA INTERNA DELLA FRAZIONE DI SENTINO"				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		35.300,00 €	35.300,00 €	37.000,00 €
SOMMANO 1		35.300,00 €	35.300,00 €	37.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.059,00 €	1.059,00 €	1.110,00 €
SOMMANO 2		1.059,00 €	1.059,00 €	1.110,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		34.241,00 €	34.241,00 €	35.890,00 €
SOMMANO 3=1-2		34.241,00 €	34.241,00 €	35.890,00 €
			3.081,69 €	3.230,10 €
SCONTO DI GARA 9,00 %				
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			31.159,31 €	32.659,90 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			32.218,31 €	33.769,90 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		7.766,00 €	7.088,02 €	7.429,38 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO				
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.768,00 €	1.768,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		706,00 €	706,00 €	740,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			3.759,67 €	
SOMMANO 2)		10.240,00 €	13.321,69 €	8.169,38 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		45.540,00 €	45.540,00 €	41.939,28 €

DATO ATTO che:

- la ditta Gatti & Purini di Purini Pietro e C. ha presentato la fattura n. 7/FE del 26/02/2019 dell'importo pari a € 33.769,90 oltre IVA al 22% per un totale di € 41.199,28 per lavori contrattuali;
- Per il Progetto è stato acquisito il CUP: E17H18001870005
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: ZF4255AB34
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice Gatti & Purini di Purini Pietro e C. ha dato esito positivo – DURC INAIL_15534715 con scadenza il 10/07/2019;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 3.600,72 per i lavori in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

@-@ - Pag. 5 - @-@

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di sistemazione per" messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Mergnano San Savino-Mergnano Sant'Angelo, della viabilità interna della frazione di Polverina, di una strada interna della frazione di Sentino – lotto n. 6" il certificato di regolare esecuzione e il Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LOTTO N. 6 "VIABILITA' INTERNA DELLA FRAZIONE DI POLVERINA - STRADA DI MERGNANO SANT'ANGELO/MERGNANO SAN SAVINO - STRADA INTERNA DELLA FRAZIONE DI SENTINO"				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		35.300,00 €	35.300,00 €	37.000,00 €
SOMMANO 1		35.300,00 €	35.300,00 €	37.000,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		1.059,00 €	1.059,00 €	1.110,00 €
SOMMANO 2		1.059,00 €	1.059,00 €	1.110,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		34.241,00 €	34.241,00 €	35.890,00 €
SOMMANO 3=1-2		34.241,00 €	34.241,00 €	35.890,00 €
			3.081,69 €	3.230,10 €
			31.159,31 €	32.659,90 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			32.218,31 €	33.769,90 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22 %		7.766,00 €	7.088,02 €	7.429,38 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL., ECC				
CNPAIA 4%				
IVA SU SPESE TECNICHE 22%/ IMPOSTA DI BOLLO				
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.768,00 €	1.768,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		706,00 €	706,00 €	740,00 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			3.759,67 €	
SOMMANO 2)		10.240,00 €	13.321,69 €	8.169,38 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		45.540,00 €	45.540,00 €	41.939,28 €

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 3.600,72 per i lavori in oggetto;
3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice Gatti & Purini di Purini Pietro e C. la fattura n. 7/FE del 26/02/2019, (CIG: ZF4255AB34) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 33.769,90 oltre IVA al 22% per € 7.429,38 e quindi dell'importo complessivo di € 41.199,28;
4. Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento suddetto è pari a € 41.199,28 è finanziata sui fondi dei capitoli approvati con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 11/10/2018, così riportati:
 - cap. 2834/0 "messa in sicurezza strade comunali per € 268.000,00;
 - cap. 2834/4 "messa in sicurezza strade comunali per € 32.000,00 quali economie del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 07/11/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

Il responsabile del procedimento
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore

Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOI MARCO