



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.661 del 21-12-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:  
NUOVA SCUOLA PLESSO UGO BETTI - SPOSTAMENTO SERVIZI A RETE -  
APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  
Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI.

### **IL RESPONSABILE DEL 3<sup>^</sup> SETTORE**

#### **PREMESSO che:**

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In data 25 agosto 2016 veniva dichiarato lo stato d'emergenza nei territori colpiti dal sisma nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- In data 27 ottobre 2016 veniva estesa la dichiarazione di stato di emergenza in altri comuni delle regioni colpite dal sisma, tra i quali anche Camerino, il cui patrimonio edilizio è stato gravemente danneggiato;
- In data 16/01/2017, con ordinanza n. 14, il Commissario Straordinario del Governo disponeva l'approvazione del Programma Straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017/2018, nel quale a seguito della segnalazione effettuata dal Presidente della Regione Marche, Vicecommissario, figurava anche l'Istituto Comprensivo Ugo Betti;

**VISTA** l'ordinanza Sindacale n. 1515 del 24/11/2017, con cui ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016 e dell'Ordinanza Commissariale n. 14/2017, veniva emanato il decreto occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio dell'area sita in località San Paolo

distinta al Catasto al Foglio 48 particella 739 per mq 2.500 di proprietà della Provincia di Macerata;

**VISTO** il verbale di immissione in possesso in data 12/12/2017;

**VISTA** la nota della Provincia di Macerata del 11/12/2017 con la quale si porta a conoscenza che l'area oggetto dell'occupazione è attraversata dalle linee di collegamento dei servizi tecnologici del Polo Scolastico Provinciale;

**VISTO** che lo spostamento si rende necessario in quanto la condotta è ubicata nell'area oggetto di occupazione da parte del Comune di Camerino per la costruzione del Nuovo Plesso Scolastico Ugo Betti;

**DATO ATTO che** per l'intervento in oggetto è stato incaricato quale Rup e D.L. il Geom. Nazzareno Pettinari, ma che a seguito del collocamento a riposo con decorrenza 31/05/2020 le funzioni di RUP e D.L. vengono avocate al Responsabile del 3<sup>a</sup> Settore Ing. Marco Orioli;

**DATO ATTO che:**

- Con determina del Responsabile Settore 3<sup>a</sup> n. 15 del 16/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per lo spostamento dei servizi di rete per un importo di € 43.000,00 di cui € 24.439,66 per lavori e € 18.560,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con determina del Responsabile del Settore 3<sup>a</sup> n. 45 del 29/01/2020 sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, i lavori *NUOVA SCUOLA BETTI – SPOSTAMENTO SERVIZI A RETE* - all'impresa **CAGNINI COSTRUZIONI s.r.l.** con sede Muccia (MC) frazione Maddalena n. 23 P.IVA 01559240435 al prezzo di € 22.468,25 (importo a base d'asta € 17.142,66 meno ribasso d'asta 11,50% pari ad € 1.971,41 più oneri della sicurezza € 7.297,00) più IVA;
- Per la presente procedura è stato acquisto il seguente CIG: ZA02BC7AD1;
- Le opere sono state eseguite e completate il 10/08/2020 come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori;
- Il D.L. Ing. Marco Orioli ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 22.510,29 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO													
PROVINCIA DI MACERATA													
LAVORI DI : NUOVA SCUOLA BETTI - SPOSTAMENTO SERVIZI A RETE -													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI												
	<b>TOTALE LAVORI</b>				€ 24.439,66			€ 24.439,66				€ 25.238,10	
a.2	oneri per la sicurezza				€ 7.297,00			€ 7.297,00				€ 1.518,01	
	<i>lavori a base d'asta</i>				€ 17.142,66			€ 17.142,66				€ 23.720,09	
	Ribasso d'asta					11,50%		€ 1.971,41		11,50%		€ 2.727,81	
								€ 15.171,25				€ 20.992,28	
	<i>Totale netto lavori sicurezza compresa</i>								€ 22.468,25				€ 22.510,29
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>												
b.1.1	TARGA DI RINGRAZIAMENTO												
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -									
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -									
b.3.1	spostamento contatore e linee ENEL (IMPORTO PRESUNTO IN ATTESA PRVENTIVO E-DISTRIBUZIONE)		€ 6.000,00				€ 3.381,34				€ 3.381,34		
b.3.2	Spostamento gruppo misura acquedotto		€ 1.100,00				€ 1.057,65				€ 1.057,65		
b.3.3	Spostamento gruppo di misura GAS		€ 4.500,00				€ 4.050,40				€ 4.050,40		
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ 11.600,00			€ 8.489,39				€ 8.489,39		
b.4.1	Imprevisti		€ 1.094,82				€ 7.099,34						
b.4	per imprevisti			€ 1.094,82			€ 7.099,34					€ -	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -									
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -									
b.7.1	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016	2,000%	€ 488,79				€ -			2,00%			
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 488,79			€ -					€ -	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -									
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -									
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -									
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -									
b.12.1	SUI LAVORI 22%	22,000%	€ 5.376,73			22,000%	€ 4.943,02			22,00%	€ 4.952,26		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 5.376,73			€ 4.943,02					€ 4.952,26	
	Totale somme a disposizione				€ 18.560,34				€ 20.531,75				€ 13.441,65
	<b>TOTALE PROGETTO</b>				€ 43.000,00				€ 43.000,00				€ 35.951,94

- La ditta **CAGNINI COSTRUZIONI s.r.l.**, con sede Muccia (MC) frazione Maddalena n. 23 P.IVA 01559240435 a seguito dell'ultimazione dei lavori ha trasmesso:
  - La fattura n. 28/PA del 31/10/2020 dell'importo di € 22.510,29 oltre IVA al 22% di € 4.952,26 per un totale complessivo pari ad € 27.462,55, per lavori contrattuali CIG: ZA02BC7AD1;

#### DATO ATTO che:

- E' stata effettuata, con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informativo dell'ANAC, accertata la regolarità contributiva, con il seguente esito: DURC REGOLARE – Prot. INPS\_23326454 – Scadenza 27/02/2021;

- Sono state effettuate con esito positivo le verifiche, circa la sussistenza, in capo alla ditta ed ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, di tutti requisiti, ivi compresi quelli di carattere generale e speciale, richiesti dal Codice e dalla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E., del Q.T.E. finale e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

1. Di **approvare** il documento istruttorio che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. Di **approvare**, a seguito dell'ultimazione dell'intervento lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Q.T.E finale relativo ai lavori di *“NUOVA SCUOLA BETTI – SPOSTAMENTO SERVIZI A RETE”*
3. Di **liquidare** alla ditta **CAGNINI COSTRUZIONI s.r.l.** con sede Muccia (MC) frazione Maddalena n. 23 P.IVA 01559240435, incaricata per i lavori di che trattasi in seguito all'ultimazione degli stessi la fattura:
  - *Fattura n. 28/PA del 31/10/2020 dell'importo di € 22.510,29 oltre IVA al 22% di € 4.952,26 per un totale complessivo pari ad € 27.462,55, per lavori contrattuali;*
4. Di **dare atto** che per la presente procedura il ruolo di RUP è svolto dall'Ing. Marco Orioli;
5. Di **dare atto** che per la presente procedura sono stati acquisti:
  - CIG: ZA02BC7AD1

6. Di **dare atto** che la cifra sopra indicata pari a € 27.462,55 trova copertura economica sui fondi al capitolo n. 2648/1 “NUOVA SCUOLA BETTI - DEMOLIZIONE, PROGETTAZIONE E URBANIZZAZIONE- SISMA 2016” del corrente esercizio finanziario 2020 *impegno 42/2020*;
7. Di **dare atto** che la spesa sarà finanziata con gli interventi previsti nell’ordinanza Commissariale n. 43/2017;
8. Di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di **dare atto** che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
10. Di **dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
11. Di **attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
12. Di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
13. Di TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:
  - All’Albo pretorio
  - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

21-12-2020

Il Responsabile del Settore  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

La presente è copia conforme all’originale  
Camerino, 21-12-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2809

Camerino, 23-12-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli