



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.227/Serv.Man. del 29-08-2019

N. 1118 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI - 1^ STRALCIO - ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E Q.T.E. FINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, quale D.L. e R.U.P. dei **“LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI – 1^ STRALCIO – ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE”** nel Comune di Camerino,

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 22/03/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione delle strade comunali – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle”, redatto dall’U.T.C. per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.935,00 per lavori e € 58.065,00 per somme a disposizione dell’amministrazione (CUP: E17H17001510004, CIG: 75591854CC);
- con determina n. 12/C.U.C. del 29/10/2018 n. 875 R.G. sono stati aggiudicati i lavori alla ditta SA.MAR APALTI S.R.L. con sede legale a 04017 San Felice Circeo (LT), S.P. Badino n. 74, C.F. e P.I n. 02592100594, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Latina:

02592100594, con il ribasso del 25,865%;

- con determina n. 51 del 05/02/2019 – n. 125 del Registro generale, si è dato atto che l'aggiudicazione dell'appalto disposta con la determina n. 875/2018 R.G. è divenuta efficace in quanto è stato verificato positivamente il possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore, nonché l'esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente antimafia;
- con contratto in data 27/02/2019 n. 1748 di Rep. sono stati affidati i lavori alla Ditta SA.MAR APALTI S.R.L. con sede legale a 04017 San Felice Circeo (LT), S.P. Badino n. 74, C.F. e P.I n. 02592100594, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Latina: 02592100594 con il ribasso del 25,865% per un importo contrattuale di € 181.235,81 di cui € 7.258,05 per oneri sicurezza (importo a base di gara soggetto al ribasso € 234.676,95, detratto l'importo del ribasso di € 60.699,19 = € 173.977,76 oltre gli oneri per la sicurezza di € 7.258,05, per un totale pertanto di € 181.235,81);
- con determina del responsabile servizio lavori pubblici n. 113/Serv. LL.PP. del 25/03/2019 – n. 309 del registro generale, si è autorizzato il seguente subappalto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., richiesto con note protocollo n. 5039 del 12/03/2019 (richiesta) e n. 5556 del 19/03/2019 (integrazione documentale), dall'appaltatore SA.MAR APPALTI S.R.L., con sede in Strada Provinciale Badino n. 74 – 04017 San Felice Circeo (LT); P.IVA: 02592100594, quale esecutore dei “Lavori di sistemazione strade comunali 1° stralcio – Zona residenziale di Vallicelle” (CUP: E17H17001510004; CIG: 75591854CC):
 - **Ditta subappaltatrice:** FERRETTI S.R.L. Unipersonale, con sede in 62022 Castelraimondo (MC), Via Tagliamento n. 18; C.F. e P.IVA: 01223000439;
 - **Oggetto del subappalto:** “lavori di posa in opera di conglomerato bituminoso, opere edili e lavori rientranti nella categoria prevalente OG 3”;
 - **Importo del subappalto:** € 36.247,00;
- In data 18/03/2019 è stato sottoscritto il verbale consegna lavori;
- con determina n. 57/Serv. Man LL.PP. del 27/03/2019 - n. 355 R.G. è stata approvata perizia di variante n. 1, con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO													
Provincia di Macerata													
LAVORI DI : RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' VALLICELLE													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 241.935,00			€ -	€ 241.935,00				€ 277.000,00
	TOTALE LAVORI				€ 241.935,00				€ 241.935,00				€ 277.000,00
a.2	oneri per la sicurezza				€ 7.258,05				€ 7.258,05				€ 8.310,00
	lavori a base d'asta				€ 234.676,95				€ 234.676,95				€ 268.690,00
	Ribasso d'asta					25,865%			€ 60.699,19				€ 69.496,67
	Totale netto lavori sicurezza compresa Imp. Contratto								€ 181.235,81				€ 207.503,33
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1.1						€ -							
b.1.2						€ -							
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale			€ -				€ -					€ 4.500,00
b.2.1	iva per lavori in economia 22 % di b.1												€ 990,00
b.2.2	importo soggetto a ribasso di b. 1												
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -	
b.3.1													
b.3.2													
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -	
b.4.1													
b.4.2													
b.4	per imprevisti 10% di A1)			€ -				€ -				€ -	€ 27.700,00
b.5.1													
b.5.2													
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -				€ -				€ -	
b.6.1													
b.6b2													
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -				€ -	
b.7.1	Onorario per CSE											€ 3.390,38	
b.7.2	cnpaia 4%											€ 135,62	
b.7.3	iva 22 %											€ 775,72	
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ -				€ -					€ 4.301,71
b.8.1													
b.8.2													
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -	
b.9.1													
b.9.2													
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -	
b.10.1													
b.10.2													
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -				€ -	
b.11.1													
b.11.2													
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -				€ -	
b.12.1	arrotondamenti, economie per ribasso d'asta								€ 74.053,01				€ 3.814,22
b.12.2	spese tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2% di A1)				€ 4.839,30				€ 4.839,30				€ 5.540,00
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge di A1)			€ -	€ 53.225,70			€ -	€ 39.871,88			€ -	€ 45.650,73
	Totale somme a disposizione				€ 58.065,00				€ 118.764,19				€ 92.496,67
	TOTALE PROGETTO				€ 300.000,00				€ 300.000,00				€ 300.000,00

VISTO che:

- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 23 maggio 2019, redatto e sottoscritto dal D.L. e RUP;
- Con la determinazione n. 214/Serv. Man del 14/08/2019 - R.G. 1066, è stato disposto il pagamento dei lavori su fattura per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale alla Ditta Italsign S.r.l. pari a € 3.845,25 oltre iva al 22%, per complessivi € 4.691,21;

- Con la determinazione n. 215/Serv. Man del 14/08/2019 – R.G. 1067, è stato disposto il pagamento per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Giancarlo Dignani, pari a € 2.500,00 oltre cnpaia al 4% e iva al 22% per complessivi € 3.172,00;
- Con la determinazione n. 218/Serv. Man del 16/08/2019 è stato disposto il pagamento dello stato di avanzamento lavori n. 1 alla Ditta SA.MAR. APPALTI S.R.L. pari a € 136.687,85 oltre iva al 22%, per complessivi € 166.759,18;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risultano lavori eseguiti dalla Ditta SA.MAR. APPALTI S.R.L. pari a € 215.589,03 oltre iva al 22%;

Tutto ciò premesso:

Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di **“LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI – 1^ STRALCIO – ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE”** nel Comune di Camerino, il seguente Q.T.E. finale:

Provincia di Macerata

LAVORI DI : RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' VALLICELLE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO			Q.T.E. AGGIUDICAZIONE			Q.T.E. VARIANTE			Q.T.E. FINALE						
		%	Parziali	Totale parziale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	
a.1	LAVORI			€ -	€ 241.935,00			€ -	€ 241.935,00				€ 277.000,00				€ 299.800,00
	TOTALE LAVORI				€ 241.935,00				€ 241.935,00				€ 277.000,00				
a.2	oneri per la sicurezza				€ 7.258,05				€ 7.258,05				€ 8.310,00	€ -			€ 8.994,00
	lavori a base d'asta				€ 234.676,95				€ 234.676,95				€ 268.690,00				€ 290.806,00
	Ribasso d'asta					25,865%			€ 60.699,19				€ 69.496,67	€ -			€ 75.216,97
	Totale netto lavori sicurezza compresa Imp. Contratto								€ 181.235,81				€ 207.503,33				€ 215.589,03
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																
b.1.1						€ -											
b.1.2						€ -											
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura: rifacimento segnaletica orizzontale e sostanziale			€ -				€ -					€ 4.500,00			€ 3.845,25	
b.2.1	iva per lavori in economia 22 % di b.1												€ 990,00			€ 845,96	
b.2.2	importo soggetto a ribasso di b. 1																€ 4.691,21
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.3.1																	
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.4.1																	
b.4.2																	
b.4	per imprevisti 10% di A1)			€ -				€ -				€ -	€ 27.700,00		€ -		
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indenizzate			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.6.1																	
b.6.2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.7.1	Onorario per CSE											€ 3.390,38			€ 2.500,00		
b.7.2	cpaga 4%											€ 135,62			€ 100,00		
b.7.3	iva 22 %											€ 775,72			€ 572,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ -				€ -				€ 4.301,71		€ -	€ 3.172,00		
b.8.1																	
b.8.2																	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.10.1																	
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.11.1																	
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.12.1	arrotondamenti, economie per ribasso d'asta								€ 74.053,01				€ 3.814,22				
b.12.2	spese tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2% di A1)				€ 4.839,30				€ 4.839,30				€ 5.540,00				€ 5.996,00
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge di A1)			€ -	€ 53.225,70			€ -	€ 39.871,88			€ -	€ 45.650,73		€ -	€ 47.429,59	
	Totale somme a disposizione				€ 58.065,00				€ 118.764,19				€ 92.496,67				€ 56.597,59
	TOTALE PROGETTO				€ 300.000,00				€ 300.000,00				€ 300.000,00				€ 272.186,61

DATO ATTO che:

- Per i lavori è stato acquisito il CIG: 75591854CC;
- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H17001510004;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 27.813,38 per i lavori in oggetto;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

P R O P O N E

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dei **“LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI – 1^ STRALCIO – ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE”** nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

Provincia di Macerata

LAVORI DI : RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' VALLICELLE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE				Q.T.E. FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 241.935,00			€ -	€ 241.935,00			€ 277.000,00				€ 299.800,00	
	TOTALE LAVORI				€ 241.935,00				€ 241.935,00			€ 277.000,00					
a.2	oneri per la sicurezza				€ 7.258,05				€ 7.258,05			€ 8.310,00	€ -			€ 8.994,00	
	lavori a base d'asta				€ 234.676,95				€ 234.676,95			€ 268.690,00				€ 290.806,00	
	Ribasso d'asta					25,865%			€ 60.699,19			€ 69.496,67	€ -			€ 75.216,97	
	Totale netto lavori sicurezza compresa Imp. Contratto								€ 181.235,81			€ 207.503,33				€ 215.589,03	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																
b.1.1						€ -											
b.1.2						€ -											
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura: rifacimento segnaletica orizzontale e verticale			€ -				€ -				€ 4.500,00			€ 3.845,25		
b.2.1	iva per lavori in economia 22 % di b.1											€ 990,00			€ 845,96		
b.2.2	importo soggetto a ribasso di b. 1																€ 4.691,21
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.3.1																	
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.4.1																	
b.4.2																	
b.4	per imprevisti 10% di A1)			€ -				€ -				€ -	€ 27.700,00		€ -		
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indipendenti			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.6.1																	
b.6b2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.7.1	Onorario per CSE											€ 3.390,38			€ 2.500,00		
b.7.2	cpiala 4%											€ 135,62			€ 100,00		
b.7.3	iva 22 %											€ 775,72			€ 572,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ -				€ -				€ 4.301,71			€ -	€ 3.172,00	
b.8.1																	
b.8.2																	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.10.1																	
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.11.1																	
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.12.1	arrotondamenti , economie per ribasso d'asta								€ 74.053,01			€ 3.814,22					
b.12.2	spese tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2% di A1)				€ 4.839,30			€ 4.839,30				€ 5.540,00				€ 5.996,00	
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge di A1)			€ -	€ 53.225,70			€ -	€ 39.871,88			€ -	€ 45.650,73		€ -	€ 47.429,59	
	Totale somme a disposizione				€ 58.065,00				€ 118.764,19			€ 92.496,67				€ 56.597,59	
	TOTALE PROGETTO				€ 300.000,00				€ 300.000,00			€ 300.000,00				€ 272.186,61	

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 27.813,38 per i lavori in oggetto;
- Dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 272.186,61 trova copertura con i fondi stanziati con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 22/03/2018, e, imputata al capitolo n. 2834 “ messa in sicurezza strade comunali”
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA, AMBIENTE**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare il CRE e il QTE finale dell'intervento di **"LAVORI**

**DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI – 1^ STRALCIO –
ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE”** nel Comune di Camerino,
(CUP: E17H17001510004– CIG: 75591854CC);

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”

VISTO in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, a seguito dell’ultimazione dei “**LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI – 1^ STRALCIO – ZONA RESIDENZIALE DI VALLICELLE”** nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

Provincia di Macerata

LAVORI DI : RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' VALLICELLE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE				Q.T.E. FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 241.935,00			€ -	€ 241.935,00			€ 277.000,00				€ 299.800,00	
	TOTALE LAVORI				€ 241.935,00				€ 241.935,00			€ 277.000,00					
a.2	oneri per la sicurezza			€ 7.258,05				€ 7.258,05				€ 8.310,00	€ -			€ 8.994,00	
	lavori a base d'asta			€ 234.676,95				€ 234.676,95				€ 268.690,00				€ 290.806,00	
	Ribasso d'asta					25,865%		€ 60.699,19				€ 69.496,67	€ -			€ 75.216,97	
	Totale netto lavori sicurezza compresa Imp. Contratto							€ 181.235,81				€ 207.503,33				€ 215.589,03	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																
b.1.1							€ -										
b.1.2							€ -										
b.1	per lavori in economia previsti in progetto esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura: rifacimento segnaletica orizzontale e sostitutiva			€ -				€ -				€ 4.500,00			€ 3.845,25		
b.2.1	iva per lavori in economia 22 % di b.1											€ 990,00			€ 845,96		
b.2.2	importo soggetto a ribasso di b. 1															€ 4.691,21	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.3.1																	
b.3.2																	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.4.1																	
b.4.2																	
b.4	per imprevisti 10% di A1)			€ -				€ -				€ -	€ 27.700,00		€ -		
b.5.1																	
b.5.2																	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indipendenti			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.6.1																	
b.6b2																	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.7.1	Onorario per CSE											€ 3.390,38			€ 2.500,00		
b.7.2	copista 4%											€ 135,62			€ 100,00		
b.7.3	iva 22 %											€ 775,72			€ 572,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ -				€ -				€ 4.301,71			€ -	€ 3.172,00	
b.8.1																	
b.8.2																	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.9.1																	
b.9.2																	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.10.1																	
b.10.2																	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.11.1																	
b.11.2																	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -				€ -			€ -		
b.12.1	arrotondamenti, economie per ribasso d'asta				€ 4.839,30				€ 74.053,01				€ 3.814,22				
b.12.2	spese tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 2% di A1)								€ 4.839,30				€ 5.540,00				€ 5.996,00
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge di A1)			€ -	€ 53.225,70			€ -	€ 39.871,88			€ -	€ 45.650,73		€ -	€ 47.429,59	
	Totale somme a disposizione				€ 58.065,00				€ 118.764,19				€ 92.496,67				€ 56.597,59
	TOTALE PROGETTO				€ 300.000,00				€ 300.000,00				€ 300.000,00				€ 272.186,61

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 27.813,38 per i lavori in oggetto;
- Dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 272.186,61 trova copertura con i fondi stanziati con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 22/03/2018, e, imputata al capitolo n. 2834 “ messa in sicurezza strade comunali”
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
BARBONI GIULIANO

Data

Il Responsabile
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
Orioli Marco