



Comune di Camerino  
Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME**

SERVIZIO MANUTENZIONE  
DETERMINAZIONE

N.220/Serv.Man. del 21-08-2019

N. 1076 del Registro generale

Oggetto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE - 3<sup>a</sup> STRALCIO - LOTTO N. 2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, quale R.U.P. dei lavori relativi all' **"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2"** nel Comune di Camerino,

PREMESSO che:

- in seguito agli eventi sismici dell'ottobre 2016 si è riscontrato un forte incremento di transito dei mezzi pesanti sull'intero territorio comunale che ha comportato il deterioramento delle pavimentazioni di diverse vie. Tale situazione è stata, inoltre, aggravata dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017, pertanto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, **è stato redatto un progetto atto a ripristinare la sicurezza della viabilità comunale nei tratti che presentano un degrado più elevato e, quindi, maggiore urgenza di intervento.** Il progetto, vista la tipologia delle opere e i luoghi interessati, che sono diversi ed isolati, consente l'individuazione di lotti funzionali ed autonomi, sui quali intervenire al fine di **ripristinare la sicurezza della viabilità;**
- I lotti funzionali sono stati così individuati:

Lotto n. 1: strade comunali di Arcofiato-Santa Lucia-Varano di Sotto, Ponti-Capolapiaggia, Sellano, Perito;

**Lotto n. 2: strade comunali di Casale, Raggiano, San Paolo-Calvie;**

- Per ognuno di tali lotti, il RUP, Geom. Gianfranco Carimini, dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha predisposto il relativo progetto esecutivo delle opere necessarie, atte a

conseguire il miglioramento della sicurezza della viabilità comunale, 3<sup>a</sup> stralcio, individuando per ognuno le risorse necessarie;

- con **Delibera di G.C. n. 40 del 28/02/2019** è stato approvato il **progetto esecutivo** dei lavori relativi ad “Intervento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – **Lotto n. 2**” (CUP: E17H18002010005), redatto dal Geom. Gianfranco Carimini dell’U.T.C. costituito ed individuato dagli elaborati tecnici dettagliatamente descritti in tale delibera ed alla medesima allegati, per un costo complessivo dell’intervento pari ad € 181.000,00, compresa IVA e oneri per la sicurezza, di cui € 137.600,00 per lavori, ed € 43.400,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro tecnico-economico ivi riportato;
  - Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H18002010005;
  - E’ stato incaricato delle funzioni di R.U.P. il Geom. Gianfranco Carimini dell’UTC;
  - Si è dato atto che il costo complessivo dell’intervento (Lotto n. 2), pari ad € 181.000,00, trova copertura finanziaria al capitolo: CAP.2918/3 del Bilancio del Comune di Camerino;
- 
- con **Determinazione a contrattare n. 117/Serv. LL.PP. del 26/03/2019 n. 330 R.G.**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato disposto l’affidamento, dei lavori relativi all’ “**Intervento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 2**” (CUP: E17H18002010005 – CIG: 78468533F1) – rientranti nella categoria OG3, prevalente, classifica I - mediante **affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici**, ai sensi dell’art. 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n. 145;
- 
- con la **Determinazione n. 159/Serv. LL.PP. del 18/04/2019 n. 467 R.G.**, è stata disposta ed **approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P.**, e, pertanto, **aggiudicato**, in affidamento diretto ex art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, l’appalto dei lavori relativi all’ “**Intervento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 2**” (CUP: E17H18002010005 - CIG: 78468533F1), all’operatore economico **EDILASFALTI S.R.L.**, con sede a 62032 CAMERINO (MC), C.da Carbone n. 4; P.IVA: 01413010438; PEC: [edilasfalti.srl@legalmail.it](mailto:edilasfalti.srl@legalmail.it), alle condizioni tutte stabilite nel progetto esecutivo, elaborati, planimetrie, atti e documenti ad esso relativi, approvati con Delibera di G.C. n. 40/2019, negli atti e documenti di gara, integrati dall’offerta economica, come da dichiarazione di offerta del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, pari al **12,50%**, presentata dal medesimo concorrente e, quindi, per un **importo contrattuale di € 120.916,00**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 133.472,00, detratto l’importo del ribasso del 12,50%, pari ad € 16.684,00 = € 116.788,00, oltre gli oneri di sicurezza di € 4.128,00, per un totale di € 120.916,00);
- 
- con la **Determinazione del responsabile servizio LL.PP. n. 182 del 06/05/2019 – n. 548 del registro generale**, si è dato atto che la determina del responsabile servizio LL.PP. n. 159

del 18/04/2019 – n. 467 del registro generale con la quale sono stati affidati i lavori alla Ditta EDILASFALTI, è divenuta efficace;

- I lavori sono iniziati il 07/05/2019, come da verbale consegna lavori del 7 maggio 2019 e sospesi i termini di fine (lavori previsti per il 06/06/2019), il 03/06/2019 per la redazione della perizia di variante;
- con la **Determinazione del responsabile n. 216/Serv. Man. del 14/08/2019 – n. 1068 del registro generale**, si è approvato la perizia di variante, con il seguente Q.T.E.:

| COMUNE DI CAMERINO                                                                           |  |                     |                     |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Intervento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale<br>3^ stralcio - LOTTO N. 2 |  | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE |                     |
| STRADA DI CASALE                                                                             |  | € 47.000,00         | 47.000,00           |          | 56.147,61           |
| STRADA DI RAGGIANO                                                                           |  | € 49.700,00         | 49.700,00           |          | 62.117,88           |
| STRADA DI SAN PAOLO-CALVIE                                                                   |  | € 40.900,00         | 40.900,00           |          | 36.894,09           |
|                                                                                              |  |                     |                     |          |                     |
| <b>1) LAVORI</b>                                                                             |  |                     |                     |          |                     |
| A MISURA                                                                                     |  | 137.600,00 €        | 137.600,00 €        |          | 155.159,58 €        |
| <b>SOMMANO 1</b>                                                                             |  | <b>137.600,00 €</b> | <b>137.600,00 €</b> |          | 155.159,58 €        |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>                             |  |                     |                     |          |                     |
|                                                                                              |  | 4.128,00 €          | 4.128,00 €          |          | 4.654,79 €          |
| <b>SOMMANO 2</b>                                                                             |  | 4.128,00 €          | 4.128,00 €          |          | 4.654,79 €          |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>                                                               |  |                     |                     |          |                     |
|                                                                                              |  | 133.472,00 €        | 133.472,00 €        |          | 150.504,79 €        |
| <b>SOMMANO 3=1+2</b>                                                                         |  | 133.472,00 €        | 133.472,00 €        |          | 150.504,79 €        |
| <b>SCONTO DI GARA 12,50%</b>                                                                 |  |                     | 16.684,00 €         |          | 18.813,10 €         |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>                                                              |  |                     | 116.788,00 €        |          | 131.691,69 €        |
| <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>                                                               |  |                     | 120.916,00 €        |          | 136.346,48 €        |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                     |  |                     |                     |          |                     |
| RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE                                                  |  |                     |                     |          |                     |
| SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI                                                           |  |                     |                     |          |                     |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%                                                |  | 30.272,00 €         | 26.601,52 €         |          | 29.996,23 €         |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC                                                         |  | 1.926,00 €          | 1.926,00 €          |          | 1.926,00 €          |
| CNPAIA 4%                                                                                    |  | 77,04 €             | 77,04 €             |          | 77,04 €             |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%                                                                    |  | 440,67 €            | 440,67 €            |          | 440,67 €            |
| IMPREVISTI 5% DI 1)                                                                          |  | 6.880,00 €          | 6.880,00 €          |          | 6.880,00 €          |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)                                |  | 2.752,00 €          | 2.752,00 €          |          | 3.103,19 €          |
| ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA                                                 |  | 1.052,29 €          | 21.406,77 €         |          | 2.230,39 €          |
| <b>SOMMANO 2)</b>                                                                            |  | 43.400,00 €         | 60.084,00 €         |          | 44.653,52 €         |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>                                                 |  | <b>181.000,00 €</b> | <b>181.000,00 €</b> |          | <b>181.000,00 €</b> |

VISTO che:

- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 19 agosto 2019, redatto e sottoscritto dal D.L. e RUP;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risultano lavori eseguiti dalla Ditta Edilasfalti S.r.L. pari a € 136.346,48 oltre iva al 22%;

Tutto ciò premesso:

Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento dei lavori di **“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2”** nel Comune di Camerino, il seguente Q.T.E. finale:

| COMUNE DI CAMERINO                                                                          |  |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Intevento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale<br>3^ stralcio - LOTTO N. 2 |  | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE            | STATO FINALE        |
| STRADA DI CASALE                                                                            |  | € 47.000,00         | 47.000,00           | 56.147,61           | 56.147,61           |
| STRADA DI RAGGIANO                                                                          |  | € 49.700,00         | 49.700,00           | 62.117,88           | 62.117,88           |
| STRADA DI SAN PAOLO-CALVIE                                                                  |  | € 40.900,00         | 40.900,00           | 36.894,09           | 36.894,09           |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>1) LAVORI</b>                                                                            |  |                     |                     |                     |                     |
| A MISURA                                                                                    |  | 137.600,00 €        | 137.600,00 €        | 155.159,58 €        | 155.159,58 €        |
| <b>SOMMANO 1</b>                                                                            |  | <b>137.600,00 €</b> | <b>137.600,00 €</b> | 155.159,58 €        | 155.159,58 €        |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>                            |  |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                             |  | 4.128,00 €          | 4.128,00 €          | 4.654,79 €          | 4.654,79 €          |
| <b>SOMMANO 2</b>                                                                            |  | 4.128,00 €          | 4.128,00 €          | 4.654,79 €          | 4.654,79 €          |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>                                                              |  |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                             |  | 133.472,00 €        | 133.472,00 €        | 150.504,79 €        | 150.504,79 €        |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>                                                                        |  | 133.472,00 €        | 133.472,00 €        | 150.504,79 €        | 150.504,79 €        |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>SCONTO DI GARA 12,50%</b>                                                                |  |                     | 16.684,00 €         | 18.813,10 €         | 18.813,10 €         |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>                                                             |  |                     | 116.788,00 €        | 131.691,69 €        | 131.691,69 €        |
| <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>                                                              |  |                     | 120.916,00 €        | 136.346,48 €        | 136.346,48 €        |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                    |  |                     |                     |                     |                     |
| RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE                                                 |  |                     |                     |                     |                     |
| SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI                                                          |  |                     |                     |                     |                     |
| N/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%                                               |  | 30.272,00 €         | 26.601,52 €         | 29.996,23 €         | 29.996,23 €         |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC                                                        |  | 1.926,00 €          | 1.926,00 €          | 1.926,00 €          |                     |
| CNPAIA 4%                                                                                   |  | 77,04 €             | 77,04 €             | 77,04 €             |                     |
| N/A SU SPESE TECNICHE 22%                                                                   |  | 440,67 €            | 440,67 €            | 440,67 €            |                     |
| IMPREVISTI 5% DI 1)                                                                         |  | 6.880,00 €          | 6.880,00 €          | 6.880,00 €          |                     |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)                               |  | 2.752,00 €          | 2.752,00 €          | 3.103,19 €          | 3.103,19 €          |
| ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA                                                |  | 1.052,29 €          | 21.406,77 €         | 2.230,39 €          |                     |
| <b>SOMMANO 2)</b>                                                                           |  | 43.400,00 €         | 60.084,00 €         | 44.653,52 €         | 33.099,42 €         |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>                                                |  | <b>181.000,00 €</b> | <b>181.000,00 €</b> | <b>181.000,00 €</b> | <b>169.445,90 €</b> |

DATO ATTO che:

@-@ - Pag. 4 - @-@

- la ditta EDILASFALTI S.r.l., con sede a 62032 Camerino (MC), C.da Carbone n. 4, C.F. e P. IVA: 01413010438 ha presentato fattura n. 0000064 del 20/08/2019 dell'importo pari a € 136.346,48 per lavori contrattuali;
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: 78468533F1;
- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H18002010005;
- la verifica (anche tramite AVCPass) dei requisiti dichiarati dall'Operatore economico aggiudicatario e prescritti dalla legge ha dato esito positivo, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti dell'Ente;
- che la stessa impresa risulta iscritta (iscrizione scaduta il 14/05/2018, in fase di istruttoria per il rinnovo) nell'apposito Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all'art. 1, commi 52-57, della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013 s.m.i., della Prefettura di Macerata, competente per territorio (verifica effettuata il 23/04/2019 mediante consultazione diretta della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA), ai sensi del predetto DPCM, aggiornato al D.P.C.M. 24/11/2016);
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice EDILASFATI S.r.l., con sede a 62032 Camerino (MC), C.da Carbone n. 4, C.F. e P. IVA: 01413010438 ha dato esito positivo DURC INAIL\_17366869 del 11/07/2019 con scadenza il 08/11/2019;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 11.554,10 per i lavori in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in

quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

## P R O P O N E

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dei lavori di **“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2”** nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

| COMUNE DI CAMERINO                                                                          |  |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Intevento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale<br>3^ stralcio - LOTTO N. 2 |  | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE            | STATO FINALE        |
| STRADA DI CASALE                                                                            |  | € 47.000,00         | 47.000,00           | 56.147,61           | 56.147,61           |
| STRADA DI RAGGIANO                                                                          |  | € 49.700,00         | 49.700,00           | 62.117,88           | 62.117,88           |
| STRADA DI SAN PAOLO-CALVIE                                                                  |  | € 40.900,00         | 40.900,00           | 36.894,09           | 36.894,09           |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>1) LAVORI</b>                                                                            |  |                     |                     |                     |                     |
| A MISURA                                                                                    |  | 137.600,00 €        | 137.600,00 €        | 155.159,58 €        | 155.159,58 €        |
| <b>SOMMANO 1</b>                                                                            |  | <b>137.600,00 €</b> | <b>137.600,00 €</b> | 155.159,58 €        | 155.159,58 €        |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>                            |  |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                             |  | 4.128,00 €          | 4.128,00 €          | 4.654,79 €          | 4.654,79 €          |
| <b>SOMMANO 2</b>                                                                            |  | 4.128,00 €          | 4.128,00 €          | 4.654,79 €          | 4.654,79 €          |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>                                                              |  |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                             |  | 133.472,00 €        | 133.472,00 €        | 150.504,79 €        | 150.504,79 €        |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>                                                                        |  | 133.472,00 €        | 133.472,00 €        | 150.504,79 €        | 150.504,79 €        |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>SCONTO DI GARA 12,50%</b>                                                                |  |                     | 16.684,00 €         | 18.813,10 €         | 18.813,10 €         |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>                                                             |  |                     | 116.788,00 €        | 131.691,69 €        | 131.691,69 €        |
| <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>                                                              |  |                     | 120.916,00 €        | 136.346,48 €        | 136.346,48 €        |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                    |  |                     |                     |                     |                     |
| RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE                                                  |  |                     |                     |                     |                     |
| SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI                                                          |  |                     |                     |                     |                     |
| I.V.A. SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%                                            |  | 30.272,00 €         | 26.601,52 €         | 29.996,23 €         | 29.996,23 €         |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC                                                        |  | 1.926,00 €          | 1.926,00 €          | 1.926,00 €          |                     |
| CNPAIA 4%                                                                                   |  | 77,04 €             | 77,04 €             | 77,04 €             |                     |
| I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22%                                                                |  | 440,67 €            | 440,67 €            | 440,67 €            |                     |
| IMPREVISTI 5% DI 1)                                                                         |  | 6.880,00 €          | 6.880,00 €          | 6.880,00 €          |                     |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)                               |  | 2.752,00 €          | 2.752,00 €          | 3.103,19 €          | 3.103,19 €          |
| ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA                                                 |  | 1.052,29 €          | 21.406,77 €         | 2.230,39 €          |                     |
| <b>SOMMANO 2)</b>                                                                           |  | 43.400,00 €         | 60.084,00 €         | 44.653,52 €         | 33.099,42 €         |
|                                                                                             |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>                                                |  | <b>181.000,00 €</b> | <b>181.000,00 €</b> | <b>181.000,00 €</b> | <b>169.445,90 €</b> |

2. Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 11.554,10 per i lavori in oggetto;
3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice EDILASFALTI S.r.l., con sede a 62032 Camerino (MC), C.da Carbone n. 4, C.F. e P. IVA: 01413010438 relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 136.346,48 oltre IVA al 22% per € 29.996,23 e quindi dell'importo complessivo di € 166.342,71;
4. Dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 166.342,71 trova copertura con i fondi stanziati con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 28/02/2019 e, imputata al capitolo n. 2918/3 del bilancio del comune di Camerino;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
7. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
8. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
10. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio
  - Al Servizio Appalti

Il responsabile del procedimento  
Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA, AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare il CRE e il QTE finale dell'intervento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale – 3<sup>a</sup> stralcio – Lotto n.2” (CUP: E17H18002010005 – CIG: 78468533F1) e quindi alla liquidazione della fattura n. 0000064 del 20/08/2019 per complessivi € 166.342,71 emessa dalla Ditta Edilasfalti S.r.l.;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali”
- VISTO** in particolare l'art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n°267/2000;

## D E T E R M I N A

- Di approvare, a seguito dell'ultimazione dei lavori di **“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 2”** nel Comune di Camerino, redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

| COMUNE DI CAMERINO                                                                                      |  |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Intevento di messa in sicurezza tratti della viabilità comunale<br>3 <sup>a</sup> stralcio - LOTTO N. 2 |  | PROGETTO            | AFFIDAMENTO         | VARIANTE            | STATO FINALE        |
| STRADA DI CASALE                                                                                        |  | € 47.000,00         | 47.000,00           | 56.147,61           | 56.147,61           |
| STRADA DI RAGGIANO                                                                                      |  | € 49.700,00         | 49.700,00           | 62.117,88           | 62.117,88           |
| STRADA DI SAN PAOLO-CALVIE                                                                              |  | € 40.900,00         | 40.900,00           | 36.894,09           | 36.894,09           |
|                                                                                                         |  |                     |                     |                     |                     |
| <b>1) LAVORI</b>                                                                                        |  |                     |                     |                     |                     |
| A MISURA                                                                                                |  | 137.600,00 €        | 137.600,00 €        | 155.159,58 €        | 155.159,58 €        |
| <b>SOMMANO 1</b>                                                                                        |  | <b>137.600,00 €</b> | <b>137.600,00 €</b> | 155.159,58 €        | 155.159,58 €        |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>                                        |  |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                         |  | 4.128,00 €          | 4.128,00 €          | 4.654,79 €          | 4.654,79 €          |
| <b>SOMMANO 2</b>                                                                                        |  | 4.128,00 €          | 4.128,00 €          | 4.654,79 €          | 4.654,79 €          |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>                                                                          |  |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                         |  | 133.472,00 €        | 133.472,00 €        | 150.504,79 €        | 150.504,79 €        |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>                                                                                    |  | 133.472,00 €        | 133.472,00 €        | 150.504,79 €        | 150.504,79 €        |
| <b>SCONTO DI GARA 12,50%</b>                                                                            |  |                     | 16.684,00 €         | 18.813,10 €         | 18.813,10 €         |
| <b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>                                                                         |  |                     | 116.788,00 €        | 131.691,69 €        | 131.691,69 €        |
| <b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>                                                                          |  |                     | 120.916,00 €        | 136.346,48 €        | 136.346,48 €        |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                |  |                     |                     |                     |                     |
| RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE                                                              |  |                     |                     |                     |                     |
| SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI                                                                      |  |                     |                     |                     |                     |
| IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%                                                           |  | 30.272,00 €         | 26.601,52 €         | 29.996,23 €         | 29.996,23 €         |
| SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC                                                                    |  | 1.926,00 €          | 1.926,00 €          | 1.926,00 €          |                     |
| ONPAIA 4%                                                                                               |  | 77,04 €             | 77,04 €             | 77,04 €             |                     |
| IVA SU SPESE TECNICHE 22%                                                                               |  | 440,67 €            | 440,67 €            | 440,67 €            |                     |
| IMPREVISTI 5% DI 1)                                                                                     |  | 6.880,00 €          | 6.880,00 €          | 6.880,00 €          |                     |
| ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)                                           |  | 2.752,00 €          | 2.752,00 €          | 3.103,19 €          | 3.103,19 €          |
| ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA                                                             |  | 1.052,29 €          | 21.406,77 €         | 2.230,39 €          |                     |
| <b>SOMMANO 2)</b>                                                                                       |  | 43.400,00 €         | 60.084,00 €         | 44.653,52 €         | 33.099,42 €         |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>                                                            |  | <b>181.000,00 €</b> | <b>181.000,00 €</b> | <b>181.000,00 €</b> | <b>169.445,90 €</b> |

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 11.554,10 per i lavori in oggetto;
- Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare, in riferimento a quanto sopra, alla Ditta appaltatrice EDILASFATI S.r.l., con sede a 62032 Camerino (MC), C.da Carbone n. 4, C.F. e P. IVA: 01413010438 relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di €

136.346,48 oltre IVA al 22% per € 29.996,23 e quindi dell'importo complessivo di € 166.342,71;

4. Dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 166.342,71 trova copertura con i fondi stanziati con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 28/02/2019 e, imputata al capitolo n. 2918/3 del bilancio del comune di Camerino;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
7. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
8. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
10. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio
  - Al Servizio Appalti

Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente  
Ing. Marco Orioli

PARERI:

#### REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore  
Bilancio e Programmazione  
BARBONI GIULIANO

Data

Il Responsabile  
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato  
Orioli Marco