



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.225/Sett.LL.PP. del 18-09-2018

N. 739 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PONTONI, DISTINTO AL FG. 61 PART. 227. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori e spese tecniche;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA PONTONI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 227				
VIA PONTONI				
ESTREMI CATASTALI, FG. 61 PART. 227				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	39.684,19 €	39.684,19 €	39.876,94 €	
SOMMANO 1	39.684,19 €	39.684,19 €	39.876,94 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	3.397,48 €	3.397,48 €	4.254,77 €	
SOMMANO 2	3.397,48 €	3.397,48 €	4.254,77 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	36.286,71 €	36.286,71 €	35.622,17 €	
SOMMANO 3=1-2	36.286,71 €	36.286,71 €	35.622,17 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %		7.257,34 €	7.124,43 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		29.029,37 €	28.497,74 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		32.426,85 €	32.752,51 €	1,00%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.968,42 €	3.242,68 €	3.275,25 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.984,21 €	1.984,21 €	1.993,85 €	
CIPAG 4%	79,37 €	79,37 €	79,75 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	453,99 €	453,99 €	456,19 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.984,21 €	1.984,21 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	793,68 €	793,68 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	51,93 €	8.035,01 €	- €	
SOMMANO 2)	10.815,81 €	18.073,15 €	5.805,04 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	50.500,00 €	50.500,00 €	38.557,55 €	

- 4) Di liquidare alla ditta S. COSTRUZIONI SRLS la fattura n. 0000005/E del 10-05-2018 dell'importo di € 32.752,51 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 36.027,76;
- 5) Di liquidare al Geom. Giuliano Piccioni la fattura n. 000004-2018-E del 02-07-2018 dell'importo di € 1.993,85 oltre cipag al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 2.529,79, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 38.557,55 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA... voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PONTONI, DISTINTO AL FG. 61 PART. 227:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Via Pontoni e contraddistinto catastalmente al FG. 61, PART. 227 è stato gravemente danneggiato;
- In data 16-02-2017 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 1691 scheda n. 7, dal quale risulta che l'immobile di cui sopra necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 60 del 30-03-2017, RG 157, si è incaricato il Geom. Giuliano Piccioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 313 del 30-11-2017, RG 763, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Giuliano Piccioni, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 878082 del 08-09-2017;
- Con la stessa Determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta S. COSTRUZIONI SRLS con sede in STRADA PROV. 209 VALNERINA, 33 – 62036 Pieve Torina (MC) P.IVA 01846700431, per un importo contrattuale di € 32.426,85, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 12-04-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal Geom. Giuliano Piccioni;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 32.752,51 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA PONTONI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 227				
VIA PONTONI				
ESTREMI CATASTALI, FG. 61 PART. 227				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		39.684,19 €	39.684,19 €	39.876,94 €
	SOMMANO 1	39.684,19 €	39.684,19 €	39.876,94 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		3.397,48 €	3.397,48 €	4.254,77 €
	SOMMANO 2	3.397,48 €	3.397,48 €	4.254,77 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		36.286,71 €	36.286,71 €	35.622,17 €
	SOMMANO 3=1-2	36.286,71 €	36.286,71 €	35.622,17 €
	SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %		7.257,34 €	7.124,43 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		29.029,37 €	28.497,74 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		32.426,85 €	32.752,51 €
				Delta 1,00%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		1.500,00 €	1.500,00 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.968,42 €	3.242,68 €	3.275,25 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.984,21 €	1.984,21 €	1.993,85 €
CIPAG 4%		79,37 €	79,37 €	79,75 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		453,99 €	453,99 €	456,19 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.984,21 €	1.984,21 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		793,68 €	793,68 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		51,93 €	8.035,01 €	- €
	SOMMANO 2)	10.815,81 €	18.073,15 €	5.805,04 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	50.500,00 €	50.500,00 €	38.557,55 €

- La ditta S. COSTRUZIONI SRLS ha presentato la fattura n. 0000005/E del 10-05-2018 dell'importo di € 32.752,51 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 36.027,76;
- Il Geom. Giuliano Piccioni ha presentato la fattura n. 000004-2018-E del 02-07-2018 dell'importo di € 1.993,85 oltre cipag al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 2.529,79, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_10764318;
- La verifica di regolarità contributiva del Geom. Giuliano Piccioni ha dato esito positivo – CIPAG prot. 000359873 del 28-06-2018;

CONSIDERATO che la ditta S. COSTRUZIONI SRLS, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, come previsto all'art. 163 comma 7 del D.lgs. 50/2016, ha dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

DATO ATTO che la ditta S. COSTRUZIONI SRLS, all'atto dell'affidamento dei lavori, ha dichiarato di aver presentato domanda per l'iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e ha presentato la ricevuta di accettazione dell'invio dell'istanza di iscrizione;

CONSIDERATO che successivamente alla conclusione dell'intervento in oggetto (12-04-2018), con nota prot. 0017669 del 26-04-2018, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Macerata, in data 23-04-2018 ha emesso provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione alla white list della ditta S. COSTRUZIONI SRLS;

CONSIDERATO che l'art. 163 comma 7 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 recita testualmente *“Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle autorità competenti”*.

CONSIDERATO che i lavori in oggetto si sono conclusi il giorno 12-04-2018, pertanto in data antecedente rispetto il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione alla white list e considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Geom. Giuliano Piccioni, si ritiene di dover procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta S. COSTRUZIONI SRLS;

DATO ATTO che la verifica dei rimanenti requisiti della ditta S. COSTRUZIONI SRLS di cui al D.lgs. 50/2016 ha avuto esito positivo;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori e delle spese tecniche riguardanti l'intervento in questione.

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E12D17000070001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: ZCD1E0D54C
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z97210F9F1

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA PONTONI, DISTINTO AL FG. 61, PART. 227				
VIA PONTONI				
ESTREMI CATASTALI, FG. 61 PART. 227				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		39.684,19 €	39.684,19 €	39.876,94 €
	SOMMANO 1	39.684,19 €	39.684,19 €	39.876,94 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		3.397,48 €	3.397,48 €	4.254,77 €
	SOMMANO 2	3.397,48 €	3.397,48 €	4.254,77 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		36.286,71 €	36.286,71 €	35.622,17 €
	SOMMANO 3=1-2	36.286,71 €	36.286,71 €	35.622,17 €
	SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %		7.257,34 €	7.124,43 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		29.029,37 €	28.497,74 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		32.426,85 €	32.752,51 €
				Delta
				1,00%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		1.500,00 €	1.500,00 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.968,42 €	3.242,68 €	3.275,25 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.984,21 €	1.984,21 €	1.993,85 €
CIPAG 4%		79,37 €	79,37 €	79,75 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		453,99 €	453,99 €	456,19 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.984,21 €	1.984,21 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		793,68 €	793,68 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		51,93 €	8.035,01 €	- €
	SOMMANO 2)	10.815,81 €	18.073,15 €	5.805,04 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		50.500,00 €	50.500,00 €	38.557,55 €

- 4) Di liquidare alla ditta S. COSTRUZIONI SRLS la fattura n. 0000005/E del 10-05-2018 dell'importo di € 32.752,51 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 36.027,76;
- 5) Di liquidare al Geom. Giuliano Piccioni la fattura n. 000004-2018-E del 02-07-2018 dell'importo di € 1.993,85 oltre cipag al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 2.529,79, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 38.557,55 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA... voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

24-09-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO