



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.232/Sett.LL.PP. del 25-09-2018

N. 759 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO. EDIFICIO DISTINTO AL FG. 71 PART. 47 SUB 2-5. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO				
OPERE PROVVISORIALI				
FRAZIONE SANT'ERASMO				
ESTREMI CATASTALI, FG. 71, PART. 47, SUB 2-5				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	19.941,91 €	19.941,91 €	19.948,42 €	
SOMMANO 1	19.941,91 €	19.941,91 €	19.948,42 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	1.994,19 €	1.994,19 €	1.994,19 €	
SOMMANO 2	1.994,19 €	1.994,19 €	1.994,19 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	17.947,72 €	17.947,72 €	17.954,23 €	
SOMMANO 3=1-2	17.947,72 €	17.947,72 €	17.954,23 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 28,30%		5.079,20 €	5.081,05 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		12.868,52 €	12.873,18 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		14.862,71 €	14.867,37 €	0,03%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.994,19 €	1.486,27 €	1.486,74 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	997,10 €	997,10 €	997,42 €	
CIPAG 4%	39,88 €	39,88 €	39,90 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	228,14 €	228,14 €	228,21 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	997,10 €	997,10 €	-	€
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	398,84 €	398,84 €	-	€
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB A SSO D'ASTA	402,85 €	5.989,98 €	-	€
SOMMANO 2)	5.058,09 €	10.137,30 €	2.752,27 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	25.000,00 €	25.000,00 €	17.619,64 €	

- 4) Di liquidare alla ditta LUPI VINCENZO SRL la fattura n. 133 del 31-05-2018 dell'importo di € 14.867,37 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 16.354,11;
- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 17.619,64 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Di trasmettere copia del presente atto:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Al Servizio Appalti;
- Ai revisori dei conti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica,
Ambiente

Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO A CAMERINO, EDIFICIO DISTINTO AL FG. 71 PART. 47 SUB 2-5:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che la frazione di Sant'Erasmo presenta numerosi edifici gravemente danneggiati e pertanto è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 432 del 03-11-2016 con cui si dichiarava Zona Rossa l'intero nucleo abitato;
- In data 01-12-2016 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 1002 e successivo del 15/02/2017 CCR n. 1582-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228 dai quali risulta che diversi edifici necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza e, per altri gravemente danneggiati, si rende necessario provvedere alla demolizione, che richiedono apposita progettazione degli interventi da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 45 del 08-03-2017, RG 112, si è incaricato il Geom. Augusto Gentili per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 49 del 21-02-2018, RG 129, è stato approvato il progetto redatto dal Geom. Augusto Gentili;
- Con la stessa Determinazione RG 129-18 sono stati affidati i lavori alla ditta LUPI VINCENZO SRL con sede in Via Indipendenza, 18 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), P.IVA 01576360448, già esecutrice degli interventi di messa in sicurezza della Frazione Sant'Erasmo di cui alla Determinazione n. 288 del 07-11-2017, RG 686, per un importo contrattuale di € 14.862,71, al netto dello sconto del 28,30%;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 05-05-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Geom. Augusto Gentili;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 14.867,37 oltre IVA per lavori contrattuali;

- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO				
OPERE PROVVISORIALI				
FRAZIONE SANT'ERASMO				
ESTREMI CATASTALI, FG. 71, PART. 47, SUB 2-5				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	19.941,91 €	19.941,91 €	19.948,42 €	
SOMMANO 1	19.941,91 €	19.941,91 €	19.948,42 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	1.994,19 €	1.994,19 €	1.994,19 €	
SOMMANO 2	1.994,19 €	1.994,19 €	1.994,19 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	17.947,72 €	17.947,72 €	17.954,23 €	
SOMMANO 3=1-2	17.947,72 €	17.947,72 €	17.954,23 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 28,30%		5.079,20 €	5.081,05 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		12.868,52 €	12.873,18 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		14.862,71 €	14.867,37 €	0,03%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.994,19 €	1.486,27 €	1.486,74 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	997,10 €	997,10 €	997,42 €	
CIPAG 4%	39,88 €	39,88 €	39,90 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	228,14 €	228,14 €	228,21 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	997,10 €	997,10 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	398,84 €	398,84 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	402,85 €	5.989,98 €	- €	
SOMMANO 2)	5.058,09 €	10.137,30 €	2.752,27 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	25.000,00 €	25.000,00 €	17.619,64 €	

- La ditta LUPI VINCENZO SRL ha presentato la fattura n. 133 del 31-05-2018 dell'importo di € 14.867,37 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 16.354,11;

DATO ATTO che:

- Per la ditta LUPI VINCENZO SRL, nell'ambito della procedura di cui alla Determinazione n. 288 del 07-11-2017, RG 686, CIG 72486921DF, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_12585345;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CIG per la progettazione e D.L.: Z351DB267E;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: ZF32265457;
- CUP: E16I17000100001;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE DI SANT'ERASMO				
OPERE PROVVISORIALI				
FRAZIONE SANT'ERASMO				
ESTREMI CATASTALI, FG. 71, PART. 47, SUB 2-5				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	19.941,91 €	19.941,91 €	19.948,42 €	
SOMMANO 1	19.941,91 €	19.941,91 €	19.948,42 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	1.994,19 €	1.994,19 €	1.994,19 €	
SOMMANO 2	1.994,19 €	1.994,19 €	1.994,19 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	17.947,72 €	17.947,72 €	17.954,23 €	
SOMMANO 3=1-2	17.947,72 €	17.947,72 €	17.954,23 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 28,30%		5.079,20 €	5.081,05 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		12.868,52 €	12.873,18 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		14.862,71 €	14.867,37 €	0,03%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.994,19 €	1.486,27 €	1.486,74 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	997,10 €	997,10 €	997,42 €	
CIPAG 4%	39,88 €	39,88 €	39,90 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	228,14 €	228,14 €	228,21 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	997,10 €	997,10 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	398,84 €	398,84 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	402,85 €	5.989,98 €	- €	
SOMMANO 2)	5.058,09 €	10.137,30 €	2.752,27 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	25.000,00 €	25.000,00 €	17.619,64 €	

- 4) Di liquidare alla ditta LUPI VINCENZO SRL la fattura n. 133 del 31-05-2018 dell'importo di € 14.867,37 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 16.354,11;
- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 17.619,64 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA... voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
02-10-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO