



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.161/Sett.LL.PP. del 16-06-2017

N. 351 del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI FABBRICATO SITO IN VIA ROMA N.19, FG. 61, PART. 284. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 35 del 29/12/2014 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

LOTTO N.5 VIA ROMA N.19 ESTREMI CATASTALI FG 61, PART. 284							
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTO	stato finale			
	EURO	EURO	EURO	EURO			
1) LAVORI							
A MISURA	30.984,91 €	30.984,91 €	36.889,31 €				36.889,31 €
SOMMANO 1	30.984,91 €	30.984,91 €	36.889,31 €				36.889,31 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA							
	929,55 €	929,55 €	1.106,68 €				1.106,68 €
SOMMANO 2	929,55 €	929,55 €	1.106,68 €				1.106,68 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA							
	30.055,36 €	30.055,36 €	35.782,63 €				35.782,63 €
SOMMANO 3=1-2	30.055,36 €	30.055,36 €	35.782,63 €				35.782,63 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 20%		6.011,07 €	7.156,53 €				7.156,53 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.044,29 €	28.626,10 €	var.			28.626,10 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.973,84 €	29.732,78 €	4.758,95 €	19,1%		29.732,78 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA							
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.098,49 €	2.497,38 €	2.973,28 €				2.973,28 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, D.L. ECC	2.943,57 €	2.943,57 €	3.504,48 €				3.504,48 €
CNPAIA 4%	117,74 €	117,74 €	140,18 €				140,18 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	673,49 €	673,49 €	801,83 €				801,83 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.549,25 €	1.549,25 €	1.844,47 €				
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	619,70 €	619,70 €	737,79 €				737,79 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		6.612,18 €	252,34 €				
SOMMANO 5)	9.002,23 €	15.013,30 €	10.254,36 €				8.157,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.987,14 €	39.987,14 €	39.987,14 €				37.890,34 €

3. di liquidare alla Crucianelli Rest/Edile srl ha presentato la fattura n. 049/A/2017 del 31/05/2017 dell'importo di € 29.732,00 oltre iva al 10% per un totale di € 32.705,20, relativa alle opere di contratto;
4. di liquidare all'arch. Giovanni Marucci la fattura n. 2-17 del 01/06/2017 dell'importo di € 3.504,48 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 4.446,49, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
5. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 37.890,34 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;

- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Direttore

Ing. Mauro Ferranti

Coordinatore del C.O.C.

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Mauro Ferranti, direttore U.T.C. in qualità di Coordinatore del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA ROMA N.19, CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 61, PARTICELLA N. 284:

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale Zona Rossa, e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- è volontà dell'Amministrazione di restringere la Zona Rossa nel più breve tempo possibile;
- Con la determina del Sett. LL.PP. n. 17 del 13/02/2017, RG 41, si sono incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico, nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'arch. Giovanni Marucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'intera via Roma;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che:

- con determina del Sett. LL.PP. n.91 del 02/05/2017, RG 214 è stato approvato il progetto redatto dall'arch. Giovanni Marucci, relativo al fabbricato sito in via Roma n. 19, distinto catastalmente al fg. N.61 part. N. 284;
- che con la stessa determina sono stati affidati i lavori alla Ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL con sede in via Andrej Sacharov 2/4 62029 Tolentino (MC) |P.I. e C.F. 00634600431, per un importo contrattuale di € 24.973,84, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del d.lgs 50/2016;
- durante il corso dei lavori il D.L. ha redatto la perizia di variante, approvata con la Det. Sett. LL.PP. n. 132 del 30-05-2017 RG 294;
- che le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori assunto al prot. del Comune al n. 13295 del 10/05/2017;
- che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 29.732,78 per lavori contrattuali;
- che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E. :

LOTTO N.5 VIA ROMA N.19 ESTREMI CATASTALI FG 61, PART. 284						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTO	stato finale		
	EURO	EURO	EURO	EURO		
1) LAVORI A MISURA	30.984,91 €	30.984,91 €	36.889,31 €	36.889,31 €		
SOMMANO 1	30.984,91 €	30.984,91 €	36.889,31 €	36.889,31 €		
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
	929,55 €	929,55 €	1.106,68 €	1.106,68 €		
SOMMANO 2	929,55 €	929,55 €	1.106,68 €	1.106,68 €		
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
	30.055,36 €	30.055,36 €	35.782,63 €	35.782,63 €		
SOMMANO 3=1-2	30.055,36 €	30.055,36 €	35.782,63 €	35.782,63 €		
SCONTO DI AFFIDAMENTO ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 20%		6.011,07 €	7.156,53 €	7.156,53 €		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.044,29 €	28.626,10 €	var.	28.626,10 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.973,84 €	29.732,78 €	4.758,95 €	19,1%	29.732,78 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.098,49 €	2.497,38 €	2.973,28 €	2.973,28 €		
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.943,57 €	2.943,57 €	3.504,48 €	3.504,48 €		
CNPAIA 4%	117,74 €	117,74 €	140,18 €	140,18 €		
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	673,49 €	673,49 €	801,83 €	801,83 €		
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.549,25 €	1.549,25 €	1.844,47 €	1.844,47 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	619,70 €	619,70 €	737,79 €	737,79 €		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		6.612,18 €	252,34 €	252,34 €		
SOMMANO 5)	9.002,23 €	15.013,30 €	10.254,36 €	8.157,55 €		
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.987,14 €	39.987,14 €	39.987,14 €	37.890,34 €		

- che la Ditta Crucianelli Rest/Edile srl ha presentato la fattura n. 049/A/2017 del 31/05/2017 dell'importo di € 29.732,00 oltre iva al 10% per un totale di € 32.705,20, relativa alle opere di contratto;
- che l'arch. Giovanni Marucci ha presentato la fattura n. 2-17 del 01/06/2017 dell'importo di € 3.504,48 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 4.446,49, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- nell'ambito della procedura di affidamento di un altro intervento (messa in sicurezza San Domenico) la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- la verifica di regolarità contributiva ha dato esito positivo;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui al D.lgs 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti i CIG:

- Per il Progetto e la Direzione Lavori ZCC1E69C8E
- Per l'esecuzione dei Lavori: Z3C1E69CF6

PROPONE

1. di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

LOTTO N.5 VIA ROMA N.19 ESTREMI CATASTALI FG 61, PART. 284						
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTO			stato finale
	EURO	EURO	EURO			EURO
1) LAVORI						
A MISURA	30.984,91 €	30.984,91 €	36.889,31 €			36.889,31 €
SOMMANO 1	30.984,91 €	30.984,91 €	36.889,31 €			36.889,31 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
	929,55 €	929,55 €	1.106,68 €			1.106,68 €
SOMMANO 2	929,55 €	929,55 €	1.106,68 €			1.106,68 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
	30.055,36 €	30.055,36 €	35.782,63 €			35.782,63 €
SOMMANO 3=1-2	30.055,36 €	30.055,36 €	35.782,63 €			35.782,63 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 20%		6.011,07 €	7.156,53 €			7.156,53 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.044,29 €	28.626,10 €	var.		28.626,10 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		24.973,84 €	29.732,78 €	4.758,95 €	19,1%	29.732,78 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.098,49 €	2.497,38 €	2.973,28 €			2.973,28 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.943,57 €	2.943,57 €	3.504,48 €			3.504,48 €
CNPAIA 4%	117,74 €	117,74 €	140,18 €			140,18 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	673,49 €	673,49 €	801,83 €			801,83 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.549,25 €	1.549,25 €	1.844,47 €			
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	619,70 €	619,70 €	737,79 €			737,79 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RB ASSO D'ASTA		6.612,18 €	252,34 €			
SOMMANO 5)	9.002,23 €	15.013,30 €	10.254,36 €			8.157,55 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.987,14 €	39.987,14 €	39.987,14 €			37.890,34 €

3. di liquidare alla Crucianelli Rest/Edile srl ha presentato la fattura n. 049/A/2017 del 31/05/2017 dell'importo di € 29.732,00 oltre iva al 10% per un totale di € 32.705,20, relativa alle opere di contratto;
4. di liquidare all'arch. Giovanni Marucci la fattura n. 2-17 del 01/06/2017 dell'importo di € 3.504,48 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 4.446,49, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
5. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 37.890,34 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

IL RESPONSABILE
F.to FERRANTI MAURO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
27-06-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO