



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.84/Sett.LL.PP. del 05-04-2018

N. 241 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN CAMERINO SULLA SS77 KM 49+300 INCROCIO SP98, DISTINTO AL FG. 121 PART. 87 SUB 10-11. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

EDIFICIO MARCHETTI MARIA ROSA LOC. POLVERINA - EX SS77 ANGOLO SP98 ESTREMI CATASTALI, FG. 121, PART. 87 SUB 10-11				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO		
1) LAVORI				
A MISURA	32.209,28 €	32.209,28 €	31.491,27 €	
SOMMANO 1	32.209,28 €	32.209,28 €	31.491,27 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	724,70 €	724,70 €	708,54 €	
SOMMANO 2	724,70 €	724,70 €	708,54 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	31.484,58 €	31.484,58 €	30.782,73 €	
SOMMANO 3=1-2	31.484,58 €	31.484,58 €	30.782,73 €	
SCONTO DI GARA		6.296,92 €	6.156,55 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		25.187,66 €	24.626,18 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.912,36 €	25.334,72 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SU LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.220,93 €	2.591,24 €	2.533,47 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.610,46 €	1.610,46 €	1.574,56 €	
CPAG 4%	64,42 €	64,42 €	62,98 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	368,47 €	368,47 €	360,26 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.610,46 €	1.610,46 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	644,19 €	644,19 €	629,83 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	1,79 €	6.928,39 €		
SOMMANO 2)	7.520,72 €	13.817,63 €	5.161,10 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.730,00 €	39.730,00 €	30.495,83 €	

3. Di liquidare alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in Loc. Rio, 62032 Camerino (MC) P.Iva 01687540433 la fattura n. 11 del 22/02/2018 dell'importo di € 25.208,05 oltre iva al 10%, per un totale di € 27.728,86 e la fattura n. 13 del 19/03/2018 dell'importo di € 126,67, oltre iva al 10%, per un totale di € 139,34 per lavori contrattuali

4. Di liquidare al Geom. Ciuffoni Piero, la fattura n. 1 del 22/02/2018 dell'importo di € 1.574,59 oltre iva al 22% e cnpaia al 4% per un complessivo di € 1.997,84, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 30.495,83 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN CAMERINO SULLA SS77 KM 49+300 INCROCIO SP98, DISTINTO AL FG. 121 PART. 87 SUB 10-11:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito lungo la S.S. 77 al km 49+300 incrocio con la S.P. 98 e contraddistinto catastalmente al Fg 121, part. 87 sub 10-11 è stato gravemente danneggiato;
- In data 22/12/2016 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 650-775 dal quale risulta che l'immobile di cui sopra necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che possono essere eseguiti dal Corpo dei VVF;
- Diversamente da quanto emerso nel verbale GTS suddetto, da cui risultava che gli interventi previsti potevano essere eseguiti dal Corpo VV.F., con nota del COA di Macerata n. 1848 del 03/02/2017 si comunicava che gli stessi non potevano più essere attuati dai Vigili del Fuoco;
- Con la determina del Sett. LL.PP. n. 48 del 15/03/2017, RG 122, si è incaricato il Geom. Ciuffoni Piero per la progettazione e la D.L. dell'intervento dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN CAMERINO SULLA SS77 KM 49+300 INCROCIO SP98, DISTINTO AL FG. 121 PART. 87;
- Con determina del Sett. LL.PP. n. 265 del 16/10/2017, RG 624 è stato approvato il progetto redatto del Geom. Ciuffoni Piero;
- Con la stessa determina sono stati affidati i lavori alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI DI MICARELLI GEOM. FILIPPO & C. SNC con sede in LOC. RIO, snc – 62032 Camerino (MC) P.Iva 01687540433, i LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN CAMERINO SULLA S.S. 77 KM 49+300 INCROCIO S.P. 98, DISTINTO AL FG. 121 PART. 87 SUB 10-11, per un importo contrattuale di € 25.912,36, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del d.lgs 50/2016;
- Che le opere sono state eseguite e completate in data 12/01/2018;
- Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 25.334,72 oltre IVA per lavori contrattuali;

- Che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E.:

EDIFICIO MARCHETTI MARIA ROSA LOC. POLVERINA - EX SS77 ANGOLO SP98 ESTREMI CATASTALI, FG. 121, PART. 87 SUB 10-11				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO		
1) LAVORI				
A MISURA	32.209,28 €	32.209,28 €	31.491,27 €	
SOMMANO 1	32.209,28 €	32.209,28 €	31.491,27 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	724,70 €	724,70 €	708,54 €	
SOMMANO 2	724,70 €	724,70 €	708,54 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	31.484,58 €	31.484,58 €	30.782,73 €	
SOMMANO 3=1-2	31.484,58 €	31.484,58 €	30.782,73 €	
SCONTO DI GARA		6.296,92 €	6.156,55 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		25.187,66 €	24.626,18 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.912,36 €	25.334,72 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.220,93 €	2.591,24 €	2.533,47 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.610,46 €	1.610,46 €	1.574,56 €	
CPAG 4%	64,42 €	64,42 €	62,98 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	368,47 €	368,47 €	360,26 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.610,46 €	1.610,46 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	644,19 €	644,19 €	629,83 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	1,79 €	6.928,39 €		
SOMMANO 2)	7.520,72 €	13.817,63 €	5.161,10 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.730,00 €	39.730,00 €	30.495,83 €	

- Che la ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in Loc. Rio, 62032 Camerino (MC) P.Iva 01687540433 ha presentato la fattura n. 11 del 22/02/2018 dell'importo di € 25.208,05 oltre iva al 10%, per un totale di € 27.728,86 e la fattura n. 13 del 19/03/2018 dell'importo di € 126,67, oltre iva al 10%, per un totale di € 139,34 per lavori contrattuali;
- Che il Geom. Ciuffoni Piero, ha presentato la fattura n. 1 del 22/02/2018 dell'importo di € 1.574,59 oltre iva al 22% e cnpaia al 4% per un complessivo di € 1.997,84, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- la ditta MICARELLI COSTRUZIONI è iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, c. 6 del D.L. n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016 e smi;

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS_10214034;
- nell'ambito della procedura di affidamento di un altro intervento (lavori di sgombero neve sulle strade comunali per il piano neve dal 14 novembre 2017 al 30 aprile 2018) la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva del tecnico ha dato esito positivo –nota prot. 4531 del 22/01/2018

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E14B17000210001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: ZDD1DD75E5
- CIG per l'esecuzione dei lavori: ZC5204ED0A

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

EDIFICIO MARCHETTI MARIA ROSA LOC. POLVERINA - EX SS77 ANGOLO SP98 ESTREMI CATASTALI, FG. 121, PART. 87 SUB 10-11				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO		
1) LAVORI A MISURA	32.209,28 €	32.209,28 €	31.491,27 €	
SOMMANO 1	32.209,28 €	32.209,28 €	31.491,27 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	724,70 €	724,70 €	708,54 €	
SOMMANO 2	724,70 €	724,70 €	708,54 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	31.484,58 €	31.484,58 €	30.782,73 €	
SOMMANO 3=1-2	31.484,58 €	31.484,58 €	30.782,73 €	
SCONTO DI GARA		6.296,92 €	6.156,55 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		25.187,66 €	24.626,18 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.912,36 €	25.334,72 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.220,93 €	2.591,24 €	2.533,47 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.610,46 €	1.610,46 €	1.574,56 €	
CIPAG 4%	64,42 €	64,42 €	62,98 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	368,47 €	368,47 €	360,26 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.610,46 €	1.610,46 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	644,19 €	644,19 €	629,83 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	1,79 €	6.928,39 €		
SOMMANO 2)	7.520,72 €	13.817,63 €	5.161,10 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.730,00 €	39.730,00 €	30.495,83 €	

3. Di liquidare alla ditta MICARELLI COSTRUZIONI con sede in Loc. Rio, 62032 Camerino (MC) P.Iva 01687540433 la fattura n. 11 del 22/02/2018 dell'importo di € 25.208,05 oltre iva al 10%, per un totale di € 27.728,86 e la fattura n. 13 del 19/03/2018 dell'importo di € 126,67, oltre iva al 10%, per un totale di € 139,34 per lavori contrattuali
4. Di liquidare al Geom. Ciuffoni Piero, la fattura n. 1 del 22/02/2018 dell'importo di € 1.574,59 oltre iva al 22% e cnpaia al 4% per un complessivo di € 1.997,84, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 30.495,83 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
20-04-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO