



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.316 del 06-07-2021
N. 792 del Registro generale

Oggetto: **SISMA 2016 "SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

II RESPONSABILE del SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

VISTO il documento istruttorio redatto dall'Istruttore **FRANCESCO MARIOTTI** allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;

- Il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di APPROVARE a seguito dell'ultimazione dell'intervento denominato "SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO" lo stato finale ed il C.R.E.;
3. Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:

DEMOLIZIONI

Fg. 99 Part. 43

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 43					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA					
	3.316,99 €	3.316,99 €	3.779,84 €	3.779,84 €	
SOMMANO 1	3.316,99 €	3.316,99 €	3.779,84 €	3.779,84 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	129,16 €	129,16 €	145,36 €	145,36 €	
SOMMANO 2	129,16 €	129,16 €	145,36 €	145,36 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
	3.187,83 €	3.187,83 €	3.634,48 €	3.634,48 €	
SOMMANO 3=1-2	3.187,83 €	3.187,83 €	3.634,48 €	3.634,48 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		1.231,14 €	1.403,64 €	1.403,64 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		1.956,69 €	2.230,84 €	2.230,84 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		2.085,85 €	2.376,20 €	2.376,20 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	331,70 €	208,59 €	237,62 €	237,62 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	165,85 €	165,85 €	188,99 €	188,99 €	
CIPAG 4%	6,63 €	6,63 €	7,56 €	7,56 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	37,95 €	37,95 €	43,24 €	-	
IMPREVISTI 5% DI 1)	165,85 €	165,85 €	188,99 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	66,34 €	66,34 €	75,60 €	75,60 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	408,69 €	1.762,95 €	1.381,79 €	-	
SOMMANO 2)	1.183,01 €	2.414,15 €	2.123,79 €	509,77 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	2.885,97 €	

Fig. 99 Part 48

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 48					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		1.200,01 €	1.200,01 €	1.373,97 €	1.373,97 €
SOMMANO 1		1.200,01 €	1.200,01 €	1.373,97 €	1.373,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		42,82 €	42,82 €	48,91 €	48,91 €
SOMMANO 2		42,82 €	42,82 €	48,91 €	48,91 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		1.157,19 €	1.157,19 €	1.325,06 €	1.325,06 €
SOMMANO 3=1-2		1.157,19 €	1.157,19 €	1.325,06 €	1.325,06 €
SCONTO DI GARA 38,620 %			446,91 €	511,74 €	511,74 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			710,28 €	813,32 €	813,32 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			753,10 €	862,23 €	862,23 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		120,00 €	75,31 €	86,22 €	86,22 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		60,00 €	60,00 €	68,70 €	68,70 €
CIPAG 4%		2,40 €	2,40 €	2,75 €	2,75 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		13,73 €	13,73 €	15,72 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		60,00 €	60,00 €	68,70 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		24,00 €	24,00 €	27,48 €	27,48 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		19,86 €	511,46 €	368,20 €	- €
SOMMANO 2)		299,99 €	746,90 €	637,77 €	185,15 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.047,38 €

Fg 99 Part 53

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 53					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		2.062,33 €	2.062,33 €	2.361,28 €	2.361,28 €
SOMMANO 1		2.062,33 €	2.062,33 €	2.361,28 €	2.361,28 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		73,38 €	73,38 €	83,85 €	83,85 €
SOMMANO 2		73,38 €	73,38 €	83,85 €	83,85 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		1.988,95 €	1.988,95 €	2.277,43 €	2.277,43 €
SOMMANO 3=1-2		1.988,95 €	1.988,95 €	2.277,43 €	2.277,43 €
SCONTO DI GARA 38,620 %			768,13 €	879,54 €	879,54 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			1.220,82 €	1.397,89 €	1.397,89 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			1.294,20 €	1.481,74 €	1.481,74 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		206,23 €	129,42 €	148,17 €	148,17 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		103,12 €	103,12 €	118,06 €	118,06 €
CIPAG 4%		4,12 €	4,12 €	4,72 €	4,72 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		23,59 €	23,59 €	27,01 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		103,12 €	103,12 €	118,06 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		41,25 €	41,25 €	47,23 €	47,23 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		456,24 €	1.301,19 €	1.055,00 €	- €
SOMMANO 2)		937,67 €	1.705,81 €	1.518,26 €	318,19 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.799,92 €

Fig. 99 Part. 81

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 81					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	7.262,75 €	7.262,75 €	8.315,90 €	8.315,90 €	
SOMMANO 1	7.262,75 €	7.262,75 €	8.315,90 €	8.315,90 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	252,07 €	252,07 €	288,93 €	288,93 €	
SOMMANO 2	252,07 €	252,07 €	288,93 €	288,93 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	7.010,68 €	7.010,68 €	8.026,97 €	8.026,97 €	
SOMMANO 3=1-2	7.010,68 €	7.010,68 €	8.026,97 €	8.026,97 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		2.707,52 €	3.100,02 €	3.100,02 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		4.303,16 €	4.926,95 €	4.926,95 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		4.555,23 €	5.215,88 €	5.215,88 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	726,28 €	455,52 €	521,59 €	521,59 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	363,14 €	363,14 €	415,80 €	415,80 €	
CIPAG 4%	14,53 €	14,53 €	16,63 €	16,63 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	83,09 €	83,09 €	95,13 €	-	
IMPREVISTI 5% DI 1)	363,14 €	363,14 €	415,80 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	145,26 €	145,26 €	166,32 €	166,32 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	41,83 €	3.020,11 €	2.152,85 €	-	
SOMMANO 2)	1.737,25 €	4.444,77 €	3.784,11 €	1.120,33 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	6.336,22 €	

Fig. 99 Part. 83

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 83					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		1.025,91 €	1.025,91 €	1.174,60 €	1.140,18 €
SOMMANO 1		1.025,91 €	1.025,91 €	1.174,60 €	1.140,18 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		39,92 €	39,92 €	45,12 €	50,31 €
SOMMANO 2		39,92 €	39,92 €	45,12 €	50,31 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		985,99 €	985,99 €	1.129,48 €	1.089,87 €
SOMMANO 3=1-2		985,99 €	985,99 €	1.129,48 €	1.089,87 €
	SCONTO DI GARA 38,620 %		380,79 €	436,21 €	420,91 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		605,20 €	693,27 €	668,96 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		645,12 €	738,39 €	719,27 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		102,59 €	64,51 €	73,84 €	71,93 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		51,30 €	51,30 €	58,73 €	57,01 €
CIPAG 4%		2,05 €	2,05 €	2,35 €	2,28 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		11,74 €	11,74 €	13,44 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		51,30 €	51,30 €	58,73 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		20,52 €	20,52 €	23,49 €	22,80 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		234,60 €	653,47 €	531,03 €	- €
SOMMANO 2)		474,09 €	854,88 €	761,61 €	154,02 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	873,29 €

Fig. 99 Part. 97-porz.

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 97-PORZ.					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	6.816,95 €	6.816,95 €	7.805,49 €	7.771,37 €	
SOMMANO 1	6.816,95 €	6.816,95 €	7.805,49 €	7.771,37 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	218,65 €	218,65 €	253,25 €	265,59 €	
SOMMANO 2	218,65 €	218,65 €	253,25 €	265,59 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	6.598,30 €	6.598,30 €	7.552,24 €	7.505,78 €	
SOMMANO 3=1-2	6.598,30 €	6.598,30 €	7.552,24 €	7.505,78 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		2.548,26 €	2.916,68 €	2.898,73 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		4.050,04 €	4.635,56 €	4.607,05 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		4.268,69 €	4.888,81 €	4.872,64 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	681,70 €	426,87 €	488,88 €	487,26 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	340,85 €	340,85 €	390,27 €	388,57 €	
CIPAG 4%	13,63 €	13,63 €	15,61 €	15,54 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	77,99 €	77,99 €	89,29 €	-	
IMPREVISTI 5% DI 1)	340,85 €	340,85 €	390,27 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	136,34 €	136,34 €	156,11 €	155,43 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	591,70 €	3.394,79 €	2.580,74 €	-	
SOMMANO 2)	2.183,05 €	4.731,31 €	4.111,19 €	1.046,80 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5.919,44 €	

Fig. 99 Part. 111-porz

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 111-PORZ.					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		7.492,40 €	7.492,40 €	8.578,88 €	8.578,88 €
SOMMANO 1		7.492,40 €	7.492,40 €	8.578,88 €	8.578,88 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		266,22 €	266,22 €	304,25 €	304,25 €
SOMMANO 2		266,22 €	266,22 €	304,25 €	304,25 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		7.226,18 €	7.226,18 €	8.274,63 €	8.274,63 €
SOMMANO 3=1-2		7.226,18 €	7.226,18 €	8.274,63 €	8.274,63 €
	SCONTO DI GARA 38,620 %		2.790,75 €	3.195,66 €	3.195,66 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		4.435,43 €	5.078,97 €	5.078,97 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		4.701,65 €	5.383,22 €	5.383,22 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		749,24 €	470,16 €	538,32 €	538,32 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		374,62 €	374,62 €	428,94 €	428,94 €
CIPAG 4%		14,98 €	14,98 €	17,16 €	17,16 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		85,71 €	85,71 €	98,14 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		374,62 €	374,62 €	428,94 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		149,85 €	149,85 €	171,58 €	171,58 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		758,57 €	3.828,40 €	2.933,69 €	- €
SOMMANO 2)		2.507,60 €	5.298,35 €	4.616,78 €	1.156,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.539,22 €

Fig. 99 Part. 120

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 120					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	4.524,80 €	4.524,80 €	5.180,85 €	5.170,71 €	
SOMMANO 1	4.524,80 €	4.524,80 €	5.180,85 €	5.170,71 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	187,62 €	187,62 €	210,58 €	234,44 €	
SOMMANO 2	187,62 €	187,62 €	210,58 €	234,44 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
	4.337,18 €	4.337,18 €	4.970,27 €	4.936,27 €	
SOMMANO 3=1-2	4.337,18 €	4.337,18 €	4.970,27 €	4.936,27 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		1.675,02 €	1.919,52 €	1.906,39 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		2.662,16 €	3.050,75 €	3.029,88 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		2.849,78 €	3.261,33 €	3.264,32 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	452,48 €	284,98 €	326,13 €	326,43 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	226,24 €	226,24 €	259,04 €	258,54 €	
CIPAG 4%	9,05 €	9,05 €	10,36 €	10,34 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	51,76 €	51,76 €	59,27 €	-	
IMPREVISTI 5% DI 1)	226,24 €	226,24 €	259,04 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	90,50 €	90,50 €	103,62 €	103,41 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	418,93 €	2.261,45 €	1.721,20 €	-	
SOMMANO 2)	1.475,20 €	3.150,22 €	2.738,67 €	698,72 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.963,05 €	

Fig. 99 Part. 307

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 307					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	5.274,70 €	5.274,70 €	6.039,64 €	6.039,64 €	
SOMMANO 1	5.274,70 €	5.274,70 €	6.039,64 €	6.039,64 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	195,85 €	195,85 €	222,62 €	222,62 €	
SOMMANO 2	195,85 €	195,85 €	222,62 €	222,62 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
	5.078,85 €	5.078,85 €	5.817,02 €	5.817,02 €	
SOMMANO 3=1-2	5.078,85 €	5.078,85 €	5.817,02 €	5.817,02 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		1.961,45 €	2.246,53 €	2.246,53 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		3.117,40 €	3.570,49 €	3.570,49 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		3.313,25 €	3.793,11 €	3.793,11 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	527,47 €	331,32 €	379,31 €	379,31 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	263,74 €	263,74 €	301,98 €	301,98 €	
CIPAG 4%	10,55 €	10,55 €	12,08 €	12,08 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	60,34 €	60,34 €	69,09 €	-	
IMPREVISTI 5% DI 1)	263,74 €	263,74 €	301,98 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	105,49 €	105,49 €	120,79 €	120,79 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	493,97 €	2.651,57 €	2.021,65 €	-	
SOMMANO 2)	1.725,30 €	3.686,75 €	3.206,89 €	814,16 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	4.607,27 €	

Fig. 99 Part. 311

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 311					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		5.504,72 €	5.504,72 €	6.302,97 €	6.302,97 €
SOMMANO 1		5.504,72 €	5.504,72 €	6.302,97 €	6.302,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		209,92 €	209,92 €	237,85 €	237,85 €
SOMMANO 2		209,92 €	209,92 €	237,85 €	237,85 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		5.294,80 €	5.294,80 €	6.065,12 €	6.065,12 €
SOMMANO 3=1-2		5.294,80 €	5.294,80 €	6.065,12 €	6.065,12 €
SCONTO DI GARA 38,620 %					
			2.044,85 €	2.342,35 €	2.342,35 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO					
			3.249,95 €	3.722,77 €	3.722,77 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO					
			3.459,87 €	3.960,62 €	3.960,62 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		550,47 €	345,99 €	396,06 €	396,06 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		275,24 €	275,24 €	315,15 €	315,15 €
CIPAG 4%		11,01 €	11,01 €	12,61 €	12,61 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		62,97 €	62,97 €	72,11 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		275,24 €	275,24 €	315,15 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		110,09 €	110,09 €	126,06 €	126,06 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		210,26 €	2.459,60 €	1.802,25 €	- €
SOMMANO 2)		1.495,28 €	3.540,14 €	3.039,38 €	849,88 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5					
		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	4.810,50 €

Fig. 99 Part. 333-334-34

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.					
DEMOLIZIONI					
EDIFICIO FG. 99 PART. 333-334-34					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	4.603,42 €	4.603,42 €	5.270,87 €	5.270,77 €	
SOMMANO 1	4.603,42 €	4.603,42 €	5.270,87 €	5.270,77 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	155,01 €	155,01 €	178,37 €	206,60 €	
SOMMANO 2	155,01 €	155,01 €	178,37 €	206,60 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	4.448,41 €	4.448,41 €	5.092,50 €	5.064,17 €	
SOMMANO 3=1-2	4.448,41 €	4.448,41 €	5.092,50 €	5.064,17 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		1.717,98 €	1.966,72 €	1.955,78 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		2.730,43 €	3.125,78 €	3.108,39 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		2.885,44 €	3.304,15 €	3.314,99 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	460,34 €	288,54 €	330,41 €	331,50 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	230,17 €	230,17 €	263,54 €	263,54 €	
CIPAG 4%	9,21 €	9,21 €	10,54 €	10,54 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	52,66 €	52,66 €	60,30 €	-	
IMPREVISTI 5% DI 1)	230,17 €	230,17 €	263,54 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	92,07 €	92,07 €	105,42 €	105,42 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	321,96 €	2.211,73 €	1.662,09 €	-	
SOMMANO 2)	1.396,58 €	3.114,55 €	2.695,85 €	710,99 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.025,98 €	

OPERE PROVVISORIALI

Fig. 99 Part. 41

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.				
OPERE PROVVISORIALI				
EDIFICIO FG. 99 PART. 41				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	10.428,37 €	10.428,37 €	10.801,83 €	
SOMMANO 1	10.428,37 €	10.428,37 €	10.801,83 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	292,96 €	292,96 €	316,16 €	
SOMMANO 2	292,96 €	292,96 €	316,16 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	10.135,41 €	10.135,41 €	10.485,67 €	
SOMMANO 3=1-2	10.135,41 €	10.135,41 €	10.485,67 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		3.914,30 €	4.049,57 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		6.221,11 €	6.436,10 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		6.514,07 €	6.752,26 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.042,84 €	651,41 €	675,23 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	521,42 €	521,42 €	540,09 €	
CIPAG 4%	20,86 €	20,86 €	21,60 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	119,30 €	119,30 €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	521,42 €	521,42 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	208,57 €	208,57 €	208,57 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	137,23 €	4.442,96 €		
SOMMANO 2)	2.571,63 €	6.485,93 €	1.445,49 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	13.000,00 €	13.000,00 €	8.197,76 €	

Fig. 99 Part. 51-porz

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.				
OPERE PROVVISORIALI				
EDIFICIO FG. 99 PART. 51-PORZ.				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	7.980,64 €	7.980,64 €	8.145,11 €	
SOMMANO 1	7.980,64 €	7.980,64 €	8.145,11 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	227,64 €	227,64 €	235,97 €	
SOMMANO 2	227,64 €	227,64 €	235,97 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	7.753,00 €	7.753,00 €	7.909,14 €	
SOMMANO 3=1-2	7.753,00 €	7.753,00 €	7.909,14 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		2.994,21 €	3.054,51 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		4.758,79 €	4.854,63 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		4.986,43 €	5.090,60 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	798,06 €	498,64 €	509,06 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	399,03 €	399,03 €	407,26 €	
CIPAG 4%	15,96 €	15,96 €	16,29 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	91,30 €	91,30 €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	399,03 €	399,03 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	159,61 €	159,61 €	159,61 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	156,36 €	3.449,99 €		
SOMMANO 2)	2.019,36 €	5.013,57 €	1.092,22 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	10.000,00 €	10.000,00 €	6.182,82 €	

Fg. 99 Part. 70-310

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.				
OPERE PROVVISORIALI				
EDIFICIO FG. 99 PART. 70-310				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		24.006,83 €	24.006,83 €	24.425,07 €
	SOMMANO 1	24.006,83 €	24.006,83 €	24.425,07 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		731,46 €	731,46 €	742,59 €
	SOMMANO 2	731,46 €	731,46 €	742,59 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		23.275,37 €	23.275,37 €	23.682,48 €
	SOMMANO 3=1-2	23.275,37 €	23.275,37 €	23.682,48 €
	SCONTO DI GARA 38,620 %		8.988,95 €	9.146,17 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		14.286,42 €	14.536,31 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		15.017,88 €	15.278,90 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.400,68 €	1.501,79 €	1.527,89 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.400,68 €	2.400,68 €	2.442,51 €
CIPAG 4%		96,03 €	96,03 €	97,70 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		549,28 €	549,28 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.200,34 €	1.200,34 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		480,14 €	480,14 €	480,14 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		866,02 €	10.753,86 €	
	SOMMANO 2)	7.993,17 €	16.982,11 €	4.548,24 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		32.000,00 €	32.000,00 €	19.827,13 €

Fig. 99 Part. 97-porz.

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.				
OPERE PROVVISORIALI				
EDIFICIO FG. 99 PART. 97-PORZ.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		22.018,56 €	22.018,56 €	21.072,68 €
	SOMMANO 1	22.018,56 €	22.018,56 €	21.072,68 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		736,38 €	736,38 €	711,16 €
	SOMMANO 2	736,38 €	736,38 €	711,16 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		21.282,18 €	21.282,18 €	20.361,52 €
	SOMMANO 3=1-2	21.282,18 €	21.282,18 €	20.361,52 €
	SCONTO DI GARA 38,620 %		8.219,18 €	7.863,62 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		13.063,00 €	12.497,90 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		13.799,38 €	13.209,06 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.201,86 €	1.379,94 €	1.320,91 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.201,86 €	2.201,86 €	2.107,27 €
CIPAG 4%		88,07 €	88,07 €	84,29 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		503,78 €	503,78 €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.100,93 €	1.100,93 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		440,37 €	440,37 €	440,37 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		444,57 €	9.485,67 €	- €
	SOMMANO 2)	6.981,44 €	15.200,62 €	3.952,83 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		29.000,00 €	29.000,00 €	17.161,90 €

Fig. 99 Part. 111-porz.

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.				
OPERE PROVVISORIALI				
EDIFICIO FG. 99 PART. 111-PORZ				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	3.829,83 €	3.829,83 €	3.842,46 €	
SOMMANO 1	3.829,83 €	3.829,83 €	3.842,46 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	101,27 €	101,27 €	99,71 €	
SOMMANO 2	101,27 €	101,27 €	99,71 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	3.728,56 €	3.728,56 €	3.742,75 €	
SOMMANO 3=1-2	3.728,56 €	3.728,56 €	3.742,75 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		1.439,97 €	1.445,45 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		2.288,59 €	2.297,30 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		2.389,86 €	2.397,01 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	382,98 €	238,99 €	239,70 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	191,49 €	191,49 €	192,12 €	
CIPAG 4%	7,66 €	7,66 €	7,68 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	43,81 €	43,81 €		
IMPREVISTI 5% DI 1)	191,49 €	191,49 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	76,60 €	76,60 €	76,60 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	276,13 €	1.860,10 €		
SOMMANO 2)	1.170,17 €	2.610,14 €	516,11 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	5.000,00 €	5.000,00 €	2.913,12 €	

Fg. 99 Part. 309-46

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.				
OPERE PROVVISORIALI				
EDIFICIO FG. 99 PART. 309-46				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	12.646,03 €	12.646,03 €	13.231,31 €	
SOMMANO 1	12.646,03 €	12.646,03 €	13.231,31 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	347,55 €	347,55 €	342,73 €	
SOMMANO 2	347,55 €	347,55 €	342,73 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	12.298,48 €	12.298,48 €	12.888,58 €	
SOMMANO 3=1-2	12.298,48 €	12.298,48 €	12.888,58 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		4.749,67 €	4.977,57 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		7.548,81 €	7.911,01 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		7.896,36 €	8.253,74 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.264,60 €	789,64 €	825,37 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	632,30 €	632,30 €	661,57 €	
CIPAG 4%	25,29 €	25,29 €	26,46 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	144,67 €	144,67 €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	632,30 €	632,30 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	252,92 €	252,92 €	252,92 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	401,88 €	5.626,52 €	- €	
SOMMANO 2)	3.353,97 €	8.103,64 €	1.766,32 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	16.000,00 €	16.000,00 €	10.020,06 €	

Fig. 99 Part. 330

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO.				
OPERE PROVVISORIALI				
EDIFICIO FG. 99 PART. 330				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	15.962,19 €	15.962,19 €	14.637,12 €	
SOMMANO 1	15.962,19 €	15.962,19 €	14.637,12 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	521,82 €	521,82 €	479,19 €	
SOMMANO 2	521,82 €	521,82 €	479,19 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	15.440,37 €	15.440,37 €	14.157,93 €	
SOMMANO 3=1-2	15.440,37 €	15.440,37 €	14.157,93 €	
SCONTO DI GARA 38,620 %		5.963,07 €	5.467,79 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		9.477,30 €	8.690,14 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		9.999,12 €	9.169,33 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.596,22 €	999,91 €	916,93 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	798,11 €	798,11 €	731,86 €	
CIPAG 4%	31,92 €	31,92 €	29,27 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	182,61 €	182,61 €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	798,11 €	798,11 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	319,24 €	319,24 €	319,24 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	311,60 €	6.870,97 €	- €	
SOMMANO 2)	4.037,81 €	10.000,88 €	1.997,30 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	20.000,00 €	20.000,00 €	11.166,63 €	

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
7. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

8. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. Marco Orioli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 792 DEL 06-07-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SISMA 2016 "SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 07-07-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 792 DEL 06-07-2021

OGGETTO: SISMA 2016 "SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI ARNANO" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1356

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 07-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate