



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.306 /Serv. LL.PP. del 27-08-2019

N. 1092 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. SEDE PROVVISORIA UTC IN VIA LE MOSSE N.10. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli quale R.U.P. dell'intervento denominato "Sisma 2016. Sede temporanea e provvisoria UTC in via Le Mosse n.10. Lavori di adeguamento funzionale e normativo degli impianti tecnologici" (CUP: E12E1900000001 – CIG: Z6C26ED386)

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa" e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- Tra gli altri risulta inagibile anche la sede municipale, gravemente danneggiata dal sisma;
- I vari servizi comunali sono stati delocalizzati provvisoriamente e temporaneamente presso vari immobili in soluzioni di emergenza;
- I servizi tecnici sono stati provvisoriamente e temporaneamente ubicati nel fabbricato di proprietà del Comune sito in via Le Mosse n.10, eseguendo nell'immediato con l'ausilio

del personale del Comune di Camerino opere di allestimento per consentire la funzionalità dei locali;

CONSIDERATO che:

- È stata eseguita una verifica preliminare degli impianti da cui risulta che gli stessi non sono conformi alla norma tecnica;
- In data 10/01/2016 il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Matelica dell'ASUR Marche area Vasta n.3 ha notificato i verbali di ispezione n. 2995 e 3022 relativi alla sede del Servizio Ambiente, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e del Servizio Urbanistica Edilizia e Ricostruzione Privata in cui si impartisce di procedere alla messa a norma degli impianti presenti nella sede provvisoria di via Le Mosse n.10 a Camerino;
- Si è reso necessario pertanto eseguire opere di adeguamento funzionale e normativo agli impianti al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 concernente gli ambienti lavoro;

ATTESO CHE:

- La possibilità di trasferire gli uffici in altra sede idonea e che sia già conforme alla norma è esclusa in quanto in seguito al sisma 2016 non è possibile reperire ulteriori immobili adeguati allo scopo;
- Con Determinazione n. 320 del Sett. LL.PP. del 14/12/2018 Rg n. 1074 si affidava all'Ing. Carmine Calafiore l'incarico per la progettazione degli interventi necessari all'adeguamento degli impianti presenti nella Sede dei Servizi Tecnici di via Le Mosse n.10;
- L'ing. Carmine Calafiore trasmetteva il progetto di cui sopra con nota n. 930 del 15/01/2019, approvato con atto di G.C. n. 17 del 31/01/2019, che si conclude con il seguente QTE:

SISMA 2016 -ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SEDE PROVVISORIA UTC IN VIA LE MOSSE N.10		
		PROGETTO
1) LAVORI		EURO
A MISURA		39.127,63 €
	SOMMANO 1	39.127,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		239,48 €
	SOMMANO 2	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		38.888,15 €
	SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €
	SCONTO DI GARA	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI		3.000,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		8.608,08 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		7.200,00 €
CNPAIA 4%		288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)		3.912,76 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		782,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		433,62 €
	SOMMANO 2)	25.872,37 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	65.000,00 €

CONSIDERATO CHE:

- Sono previsti lavori a base d'asta per € 39.127,63 inferiore a € 40.000,00 e pertanto era possibile procedere ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 all'affidamento diretto;
- La ditta GRIME srl, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/l, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437, contattata per le vie brevi ha manifestato la disponibilità immediata ad eseguire i lavori ed ha proposto uno sconto del 15% sull'importo a base d'asta, che si ritiene in linea con i prezzi correnti di mercato per la tipologia e metodologia del lavoro, da eseguire garantendo la funzionalità degli uffici;
- In conseguenza dell'offerta di cui sopra risulta il seguente QTE:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
	EURO	EURO
1) LAVORI		
A MISURA	39.127,63 €	39.127,63 €
SOMMANO 1	39.127,63 €	39.127,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
	239,48 €	239,48 €
SOMMANO 2	239,48 €	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		
	38.888,15 €	38.888,15 €
SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €	38.888,15 €
SCONTO DI GARA 15%		5.833,22 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		33.054,93 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.294,41 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	3.000,00 €	3.000,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.608,08 €	7.324,77 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	7.200,00 €	7.200,00 €
CNPAIA 4%	288,00 €	288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.647,36 €	1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)	3.912,76 €	1.956,38 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	782,55 €	782,55 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	433,62 €	9.506,53 €
SOMMANO 2)	25.872,37 €	31.705,59 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	65.000,00 €	65.000,00 €

CONSIDERATO che con Determinazione n. 38 del Sett. LL.PP. del 31/01/2019 RG n. 101 si procedeva ad affidare alla ditta **GRIME srl**, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437, i lavori di "Adeguamento normativo e funzionale degli impianti tecnologici della sede provvisoria e temporanea degli uffici tecnici del Comune di Camerino siti in via Le Mosse n.10";

VISTA la sopra citata Determinazione n. 38 del Sett. LL.PP. del 31/01/2019 RG n. 101 di affidamento dei lavori alla ditta GRIME srl in cui si stabiliva che la liquidazione dei lavori sarebbe avvenuta con unico stato d'avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATA la sospensione dei lavori comunicata in data 22/02/2019 Prot. n. 3825 resasi necessaria in quanto nel sottotetto dell'edificio oggetto del presente intervento sono stati rinvenuti materiali di risulta, probabilmente provenienti da diversi interventi di manutenzione effettuati in epoche precedenti ed estranei all'intervento in oggetto, che impedivano di proseguire le lavorazioni;

CONSIDERATO che è stato effettuato un intervento di rimozione e smaltimento di detti materiali compresi manufatti in cemento amianto presenti nel sottotetto della sede provvisoria e temporanea degli uffici tecnici del Comune di Camerino come da Determinazione n. 40 del Sett. LL.PP. del 28/02/2019 RG n. 203 in seguito al quale i lavori sono stati sospesi per n. 24 giorni;

CONSIDERATO inoltre che con nota Prot. n.25953 del 27/11/2018 la Regione Marche - Servizio di Protezione Civile, Soggetto attuatore sisma 2016, chiede di inviare la rendicontazione di tutte le spese emergenziali relative ad opere già eseguite, entro il 06/04/2019;

RITENUTO pertanto opportuno procedere a rendicontare alla Regione Marche - Servizio di Protezione Civile Soggetto attuatore sisma 2016 le opere eseguite, si è dato mandato al direttore dei lavori di procedere alla contabilizzazione di quanto eseguito;

CONSIDERATO che con Determina n. 136 del 05/04/2019 R.G. 394 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 predisposto dal direttore dei lavori ing. Carmine Calafiore, relativo alle opere eseguite a tutto il 07/03/2019, da cui risulta un credito pari a € **19.600,00** nei confronti della ditta **GRIME srl** e quindi disposto il pagamento della fattura della ditta GRIME srl n. 1/A del 28/03/2019 di importo pari a € **19.600,00** oltre IVA al 22% pari ad € **4.312,00**, per complessivi € **23.912,00** (CIG Z6C26ED386);

CONSIDERATO che con Determina n. 237 del 12/06/2019 R.G. 759 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 predisposto dal direttore dei lavori ing. Carmine Calafiore, relativo alle opere eseguite a tutto il 28/05/2019, da cui risulta un credito pari a € **11.100,00** nei confronti della ditta **GRIME srl** e quindi disposto il pagamento della fattura della ditta GRIME srl n. 2/A del 03/06/2019 dell'importo di € **11.100,00** oltre IVA al 22% pari ad € **2.442,00**, per un totale di € **13.542,00** (CIG Z6C26ED386);

VISTA la Determina n. 261/Serv. LL.PP. DEL 09/07/2019, R.G. n. 871 con cui viene approvata la perizia di variante n. 1, motivata da circostanze impreviste e imprevedibili, che riporta il seguente Q.T.E.:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI			
A MISURA	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €
SOMMANO 1	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	239,48 €	239,48 €	239,48 €
SOMMANO 2	239,48 €	239,48 €	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €
SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €
SCONTO DI GARA 15%		5.833,22 €	6.520,60 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		33.054,93 €	36.950,06 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.294,41 €	37.189,54 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA	- €	- €	3.124,14 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.608,08 €	7.324,77 €	8.181,70 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
CNPAIA 4%	288,00 €	288,00 €	288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.647,36 €	1.647,36 €	1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)	3.912,76 €	1.956,38 €	2.537,83 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	782,55 €	782,55 €	874,20 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	433,62 €	9.506,53 €	3.957,23 €
SOMMANO 2)	25.872,37 €	31.705,59 €	27.810,46 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

DATO ATTO che:

- le opere sono state eseguite e completate in data 18/07/2019, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. Ing. Carmine Calafiore, assunto al protocollo del Comune al n. 14848 del 25/07/2019;
- il D.L. Ing. Carmine Calafiore ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 19/07/2019 ed assunto al protocollo del Comune al n. 16050 in data 14/08/2019 da cui risulta un credito della ditta pari ad **€ 6.504,81** relativo al conto finale a cui si aggiunge un credito di **€ 2.560,77** relativo alla prestazione di manodopera di cui alla perizia di variante approvata mediante Determinazione n. 261/Serv. LL.PP., R.G. n. 871;

VISTA la fattura della ditta GRIME srl n. 4/A del 26/07/2019 dell'importo di **€ 6.504,81** oltre IVA al 22% pari ad **€ 1.431,06**, per un totale di **€ 7.935,87** (CIG Z6C26ED386) come da certificato di pagamento n. 3 del 19/07/2019;

VISTA la fattura della ditta GRIME srl n. 5/A del 26/07/2019 dell'importo di **€ 2.560,77** oltre IVA al 22% pari ad **€ 563,27**, per un totale di **€ 3.124,14** (CIG Z6C26ED386) come da certificato di pagamento extra contratto relativo alla prestazione di manodopera di cui alla perizia di variante approvata mediante Determinazione n. 261/Serv. LL.PP. del 09/07/2019, R.G. n. 871;

DATO ATTO che la verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_ 17053868;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

1. Di approvare e recepire il documento istruttorio quale parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E. redatto dal D.L. Ing. Carmine Calafiore;
3. Di approvare il Q.T.E. finale dell'intervento come di seguito riportato:

COMUNE DI				
SISMA 2016 -ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SEDE				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €	43.728,10 €
SOMMANO 1	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €	43.728,10 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	239,48 €	239,48 €	239,48 €	239,48 €
SOMMANO 2	239,48 €	239,48 €	239,48 €	239,48 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €	43.488,62 €
SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €	43.488,62 €
SCONTO DI		5.833,22 €	6.520,60 €	6.523,29 €
IMPORTO LAVORI		33.054,93 €	36.950,06 €	36.965,33 €
4) IMPORTO DI		33.294,41 €	37.189,54 €	37.204,81 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €
MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA	- €	- €	3.124,14 €	3.124,14 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.608,08 €	7.324,77 €	8.181,70 €	8.185,06 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
CNPAIA 4%	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.647,36 €	1.647,36 €	1.647,36 €	1.647,36 €
IMPREVISTI 10% DI 1)	3.912,76 €	1.956,38 €	2.537,83 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI	782,55 €	782,55 €	874,20 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	433,62 €	9.506,53 €	3.957,23 €	- €
SOMMANO 2)	25.872,37 €	31.705,59 €	27.810,46 €	20.444,56 €
COSTO TOTALE	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	57.649,36 €

4. Di dare atto che per il presente intervento di "Adeguamento normativo e funzionale degli impianti tecnologici della sede provvisoria e temporanea degli uffici tecnici del Comune di Camerino siti in via Le Mosse n.10" sono stati acquisiti:
 - a) CUP: E12E19000000001
 - b) CIG per la progettazione: Z85264FE89
 - c) CIG PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Z6C26ED386
5. Di approvare lo stato finale dei lavori per un importo di **€ 6.504,81** oltre IVA al 22% pari ad **€ 1.431,06**, per un totale di **€ 7.935,87**;
6. Di approvare la prestazione di manodopera extra contratto di cui alla perizia di variante approvata mediante Determinazione n. 261/Serv. LL.PP., R.G. n. 871 dell'importo di **€ 2.560,77** oltre IVA al 22% pari ad **€ 563,27**, per un totale di **€ 3.124,14**;

7. Di liquidare alla ditta **GRIME srl**, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437 la fattura n. 4/A del 26/07/2019 relativa allo Stato Finale dell'importo di € **6.504,81** oltre IVA al 22% pari ad € **1.431,06**, per un totale di € **7.935,87** (CIG Z6C26ED386);
8. Di liquidare alla ditta **GRIME srl**, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437 la fattura n. 5/A del 26/07/2019 relativa alle prestazioni di manodopera extra contrattuali dell'importo di € **2.560,77** oltre IVA al 22% pari ad € **563,27**, per un totale di € **3.124,14** (CIG Z6C26ED386);
9. Di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo n. 341/3, "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016- O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016, voce n. 5 "Sistemazioni alloggiative alternative – strutture pubbliche" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016 aggiornata con Circolare DPC n. Terag18_SM/20748 del 09/04/2018;
10. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
13. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
14. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
15. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
16. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti
 - Al servizio finanziario;
 - Ai revisori dei conti.

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. degli interventi di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO

doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO

il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e recepire il documento istruttorio quale parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E. redatto dal D.L. Ing. Carmine Calafiore;
3. Di approvare il Q.T.E. finale dell'intervento come di seguito riportato:

COMUNE DI					
SISMA 2016 -ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTIDELLA SEDE					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA		39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €	43.728,10 €
	SOMMANO 1	39.127,63 €	39.127,63 €	43.710,14 €	43.728,10 €
	2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		239,48 €	239,48 €	239,48 €	239,48 €
	SOMMANO 2	239,48 €	239,48 €	239,48 €	239,48 €
	3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €	43.488,62 €
	SOMMANO 3=1-2	38.888,15 €	38.888,15 €	43.470,66 €	43.488,62 €
	SCONTO DI IMPORTO LAVORI		5.833,22 €	6.520,60 €	6.523,29 €
	4) IMPORTO DI		33.054,93 €	36.950,06 €	36.965,33 €
	4) IMPORTO DI		33.294,41 €	37.189,54 €	37.204,81 €
	5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €
	MANODOPERA PER LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA	- €	- €	3.124,14 €	3.124,14 €
	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.608,08 €	7.324,77 €	8.181,70 €	8.185,06 €
	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
	CNPAIA 4%	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.647,36 €	1.647,36 €	1.647,36 €	1.647,36 €
	IMPREVISTI 10% DI 1)	3.912,76 €	1.956,38 €	2.537,83 €	- €
	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI	782,55 €	782,55 €	874,20 €	- €
	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	433,62 €	9.506,53 €	3.957,23 €	- €
	SOMMANO 2)	25.872,37 €	31.705,59 €	27.810,46 €	20.444,56 €
	COSTO TOTALE	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	57.649,36 €

4. Di dare atto che per il presente intervento di “Adeguamento normativo e funzionale degli impianti tecnologici della sede provvisoria e temporanea degli uffici tecnici del Comune di Camerino siti in via Le Mosse n.10” sono stati acquisiti:
 - d) CUP: E12E19000000001
 - e) CIG per la progettazione: Z85264FE89
 - f) CIG PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Z6C26ED386
5. Di approvare lo stato finale dei lavori per un importo di **€ 6.504,81** oltre IVA al 22% pari ad **€ 1.431,06**, per un totale di **€ 7.935,87**;
6. Di approvare la prestazione di manodopera extra contratto di cui alla perizia di variante approvata mediante Determinazione n. 261/Serv. LL.PP., R.G. n. 871 dell'importo di **€ 2.560,77** oltre IVA al 22% pari ad **€ 563,27**, per un totale di **€ 3.124,14**;
7. Di liquidare alla ditta **GRIME srl**, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437 la fattura n. 4/A del 26/07/2019 relativa allo Stato Finale dell'importo di **€ 6.504,81** oltre IVA al 22% pari ad **€ 1.431,06**, per un totale di **€ 7.935,87** (CIG Z6C26ED386);
8. Di liquidare alla ditta **GRIME srl**, con sede legale in Corridonia (MC), Via Mattei n. 127/I, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata n. 01441990437 la fattura n. 5/A del 26/07/2019 relativa alle prestazioni di manodopera extra contrattuali dell'importo di **€ 2.560,77** oltre IVA al 22% pari ad **€ 563,27**, per un totale di **€ 3.124,14** (CIG Z6C26ED386);
9. Di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo n. 341/3, “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016- O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016, voce n. 5 “**Sistemazioni alloggiative alternative – strutture pubbliche**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016 aggiornata con Circolare DPC n. Terag18_SM/20748 del 09/04/2018;
10. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
13. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

14. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
15. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
16. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
- All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti
 - Al servizio finanziario;
 - Ai revisori dei conti.

Il Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

27-08-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
27-08-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco