



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.294/Sett.LL.PP. del 27-11-2018

N. 958 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** Il D.lgs. n. 50/2016;
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61, PART. 293					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		43.451,44 €	43.451,44 €	35.957,65 €	
	SOMMANO 1	43.451,44 €	43.451,44 €	35.957,65 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
	SOMMANO 2	2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		41.278,87 €	41.278,87 €	34.159,77 €	
	SOMMANO 3=1-2	41.278,87 €	41.278,87 €	34.159,77 €	
	SCONTO 20 %		8.255,77 €	6.831,95 €	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		33.023,10 €	27.327,82 €	Delta
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		35.195,67 €	29.125,70 €	-17,25%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				3.204,01 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.345,14 €	3.519,57 €	2.912,57 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
CNPAIA 4%		86,90 €	86,90 €	71,92 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		497,08 €	497,08 €	411,36 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.172,57 €	2.172,57 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		869,03 €	869,03 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		405,26 €	9.486,61 €	- €	
	SOMMANO 2)	10.548,56 €	18.804,34 €	8.397,73 €	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	54.000,00 €	54.000,00 €	37.523,43 €	

- 4) Di liquidare alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI MACCARI LUCA & C. SNC:

➤ La fattura n. 13 PA del 20-09-2018 dell'importo di € 29.125,70 oltre IVA al 10% per un totale di € 32.038,27, per lavori contrattuali;

- La fattura n. 14 PA del 20-09-2018 dell'importo di € 2.912,74 oltre IVA al 10% per un totale di € 3.204,01, per lavori in economia;
- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 37.523,43 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della "Zona Rossa", risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19/01/2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13/02/2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'arch. Giovanni Marucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'intera via Roma (Lotto n.5).
- Nell'ambito degli interventi di cui al Lotto 5, risulta che il fabbricato sito in Via del Bastione, distinto al FG. 61, PART. 293 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre l'immobile costituisce un pericolo indotto sulla via sottostante e come si evince dalle schede AeDES redatte dalla squadra P2351, schede n. 4-5 del 28-06-2017, il fabbricato distinto al FG. 61 PART. 293 provoca un'inagibilità per rischio esterno sul fabbricato distinto al FG. 61 PART. 296.
- Con Determinazione del Sett. LL. PP. n. 110 del 09-05-2018, RG 323, si è incaricato l'Arch. Giovanni Marucci per la progettazione e la D.L. dell'intervento dei LAVORI URGENTI DI

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61 PART. 293;

- Con Determinazione del Sett. LL. PP. n. 175 del 14-07-2018, R.G. 555, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Giovanni Marucci relativo all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via del Bastione, distinto al FG. 61 PART. 293, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 15648 del 10/07/2018 e contestualmente si è stabilito, pur essendo l'appalto al di sotto del limite di € 400.000,00 previsto dall'OCDPC n. 388/2016 che consente fino a tale soglia l'affidamento diretto, di procedere all'affidamento dei lavori suddetti con gara informale mediante consultazione di almeno 5 operatori economici presenti nell'elenco approvato con Determinazione n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260 e n. 140 del 12/06/2018 RG 433, alle condizioni previste nello schema di lettera di invito contestualmente approvato;
- Con Determinazione del Sett. LL. PP. n. 180 del 23-07-2018, R.G. 575, si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa LAPUCCI LUCIANO, con sede in Frazione Vari, 4 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA 00767180433, con il ribasso del 14,20%.
- Con Determinazione del Sett. LL. PP. n. 188 del 06-08-2018, R.G. 606, si revocava l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, per le motivazioni riportate nella stessa Determinazione, all'impresa LAPUCCI LUCIANO, con sede in Frazione Vari, 4 – 62036 Pieve Torina (MC), P.IVA 00767180433, e contestualmente si affidavano i lavori alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI MACCARI LUCA & c. SNC, con sede in Frazione Gagliano, 12 – 62032 Camerino (MC) P.IVA 01449350436, con il ribasso del 20% e quindi per un importo netto contrattuale di € 35.195,67;
- Le opere di messa in sicurezza di cui all'oggetto sono state eseguite e completate in data 10-09-2018, come da nota del D.L. prot. 20208 del 11-09-2018;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI MACCARI LUCA & C. SNC pari a € 29.125,70 oltre IVA per lavori contrattuali ed € 2.912,74 oltre IVA per lavori in economia;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61, PART. 293					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
		EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		43.451,44 €	43.451,44 €	35.957,65 €	
SOMMANO 1		43.451,44 €	43.451,44 €	35.957,65 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
SOMMANO 2		2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA		41.278,87 €	41.278,87 €	34.159,77 €	
SOMMANO 3=1-2		41.278,87 €	41.278,87 €	34.159,77 €	
SCONTO 20 %			8.255,77 €	6.831,95 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			33.023,10 €	27.327,82 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			35.195,67 €	29.125,70 €	-17,25%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				3.204,01 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.345,14 €	3.519,57 €	2.912,57 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
CNPAIA 4%		86,90 €	86,90 €	71,92 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		497,08 €	497,08 €	411,36 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.172,57 €	2.172,57 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		869,03 €	869,03 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		405,26 €	9.486,61 €	- €	
SOMMANO 2)		10.548,56 €	18.804,34 €	8.397,73 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		54.000,00 €	54.000,00 €	37.523,43 €	

CONSIDERATO che la ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI MACCARI LUCA & C. SNC ha presentato:

- La fattura n. 13 PA del 20-09-2018 dell'importo di € 29.125,70 oltre IVA al 10% per un totale di € 32.038,27, per lavori contrattuali;
- La fattura n. 14 PA del 20-09-2018 dell'importo di € 2.912,74 oltre IVA al 10% per un totale di € 3.204,01, per lavori in economia;

DATO ATTO che:

- Per la ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI MACCARI LUCA & C. SNC, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_12740613;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

CUP: E15J18000090001;

CIG per la progettazione e D.L.: Z9023808D6;

CIG per l'esecuzione dei lavori: 7569004BAF.

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIA DEL BASTIONE, DISTINTO AL FG. 61, PART. 293					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		43.451,44 €	43.451,44 €	35.957,65 €	
SOMMANO 1		43.451,44 €	43.451,44 €	35.957,65 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
SOMMANO 2		2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA		41.278,87 €	41.278,87 €	34.159,77 €	
SOMMANO 3=1-2		41.278,87 €	41.278,87 €	34.159,77 €	
SCONTO 20 %			8.255,77 €	6.831,95 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			33.023,10 €	27.327,82 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			35.195,67 €	29.125,70 €	-17,25%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				3.204,01 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.345,14 €	3.519,57 €	2.912,57 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.172,57 €	2.172,57 €	1.797,88 €	
CNPAIA 4%		86,90 €	86,90 €	71,92 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		497,08 €	497,08 €	411,36 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.172,57 €	2.172,57 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		869,03 €	869,03 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		405,26 €	9.486,61 €	- €	
SOMMANO 2)		10.548,56 €	18.804,34 €	8.397,73 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		54.000,00 €	54.000,00 €	37.523,43 €	

- 4) Di liquidare alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI MACCARI LUCA & C. SNC:
 - La fattura n. 13 PA del 20-09-2018 dell'importo di € 29.125,70 oltre IVA al 10% per un totale di € 32.038,27, per lavori contrattuali;
 - La fattura n. 14 PA del 20-09-2018 dell'importo di € 2.912,74 oltre IVA al 10% per un totale di € 3.204,01, per lavori in economia;
- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 37.523,43 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
03-12-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO