



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

**SETTORE 3 TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

DETERMINAZIONE

N.395 /Serv. LL.PP. del 18-11-2019

N. 1478 del Registro generale

Oggetto:

REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN LOC. TORRONE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- L'Amministrazione Comunale ha dato indicazioni all'UTC di eseguire un muro di contenimento di una scarpata in c.a. in Loc. Torrone in corrispondenza dell'incrocio tra la S.P. 22 denominata Castelraimondo-Camerino e la Strada Comunale Torrone-San Gregorio;

CONSIDERATO che:

- Con Dett. N. 55 del 13/02/2019 RG. N. 155 è stato affidato all'Ing. Paolo Musicanti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A826 l'incarico per progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO SCARPATA IN C.A. IN LOC. TORRONE, per un onorario, spese incluse, pari a € 4.000,00 oltre IVA E CNPAIA per un totale di € 5.075,20 (CIG: Z002724931)
- Con Dett. N. 59 del 21/02/2019 RG. N. 177 è stato affidato Geologo Gian Luca Faustini, iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche al n. 479 l'incarico per lo studio Geologico dell'area oggetto d'intervento denominato "REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO SCARPATA IN C.A. IN LOC. TORRONE, per un onorario, spese incluse, pari a € 400,00 oltre IVA E CNPAIA per un totale di € 497,76 (CIG: ZB127409E9)
- Con D.G.C. N. 56 del 28/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la "REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO SCARPATA IN C.A. IN LOC. TORRONE", per l'importo di € 39.500,00

di cui € 26.108,21 per lavori (compresa la sicurezza per € 522,35) e € 13.391,79 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- Per la presente procedura è stato acquistato il CUP E11B19000020004 e il RUP è l'ing. Marco Orioli;

DATO ATTO che:

- Si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori per la "REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO SCARPATA IN C.A. IN LOC. TORRONE";
- Al fine di procedere con l'affidamento dei lavori di cui sopra, sono state sentite informalmente diverse ditte e si è riscontrato che diverse aziende si sono dichiarate non disponibili ad effettuare i lavori in tempi stretti;
- Con Dett. N.187 del 07/05/2019 RG. 569 sono stati affidati alla ditta PAPA NICOLA Srl, con sede in Macerata, Via Valteia 6/b, P.IVA 01672230438, i lavori di "REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN LOC. TORRONE DI CAMERINO" per un importo contrattuale di € 22.665,38 oltre iva 22% come per legge (oneri sicurezza inclusi per € 522,35 non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di € 27.651,76 pari all'importo di progetto detratto lo sconto offerto del 13,456% (CIG: Z2B2848BE4);
- I lavori sono iniziati il 13/05/2019 come da verbale di consegna lavori sottoscritto in pari data;
- Nel corso dei lavori sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno comportato la necessità di variare alcune scelte progettuali, il D.L. Ing. Paolo Musicanti ha redatto pertanto una perizia di variante e suppletiva approvata con Dett. LL.PP. N.134 del 30/08/2019 RG. 1124;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 27/09/2019, come risulta dal verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Paolo Musicanti;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 14/10/2019, da cui risulta un credito della ditta pari a € 25.411,10 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN LOC. TORRONE					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI					
A MISURA		26 108,21 €	26 108,21 €	29 271,25 €	29 271,25 €
SOMMANO 1		26 108,21 €	26 108,21 €	29 271,25 €	29 271,25 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		522,35 €	522,35 €	584,03 €	584,03 €
SOMMANO 2		522,35 €	522,35 €	584,03 €	584,03 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		25 585,86 €	25 585,86 €	28 687,22 €	28 687,22 €
SOMMANO 3=1-2		25 585,86 €	25 585,86 €	28 687,22 €	28 687,22 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,456%			3 442,83 €	3 860,15 €	3 860,15 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			22 143,03 €	24 827,07 €	24 827,07 €
4)IMPORTO DI CONTRATTO			22 665,38 €	25 411,10 €	25 411,10 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				1 587,26 €	1 587,26 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		5 743,81 €	4 986,38 €	5 590,44 €	5 590,44 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
CNPAIA 4%		160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		915,20 €	915,20 €	915,20 €	915,20 €
SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
CNPAIA 2%		8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		89,76 €	89,76 €	89,76 €	89,76 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1 305,41 €	1 305,41 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		522,16 €	522,16 €	585,43 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		247,45 €	4 447,71 €	752,82 €	1 338,24 €
SOMMANO 4		13 391,79 €	16 834,62 €	14 088,90 €	14 088,90 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		39 500,00 €	39 500,00 €	39 500,00 €	39 500,00 €

- La Ditta PAPA NICOLA Srl ha presentato pertanto la fattura n. 01/000096 del 24/10/2019 dell'importo di € 25.411,10 oltre IVA 22% di € 5.590,44, per un importo complessivo di € 31.001,54 (CIG: Z2B2848BE4);

PRESO ATTO CHE:

- E' stata effettuata con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informatico dell'ANAC e accertata la regolarità contributiva della ditta PAPA NICOLA SRL P.iva 01672230438 con esito positivo – DURC Prot. INAIL_18678156– (REGOLARE) Scadenza 18/02/2020;

RITENUTO di:

- Dover procedere a seguito dell'ultimazione dell'intervento con l'approvazione dello Stato Finale, del C.R.E., del Q.T.E. finale e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

RITENUTO inoltre:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN LOC. TORRONE DI CAMERINO" (CUP E11B19000020004 - CIG: Z2B2848BE4);
3. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E:

COMUNE DI CAMERINO					
REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. IN LOC. TORRONE					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI					
A MISURA		26 108,21 €	26 108,21 €	29 271,25 €	29 271,25 €
SOMMANO 1		26 108,21 €	26 108,21 €	29 271,25 €	29 271,25 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		522,35 €	522,35 €	584,03 €	584,03 €
SOMMANO 2		522,35 €	522,35 €	584,03 €	584,03 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		25 585,86 €	25 585,86 €	28 687,22 €	28 687,22 €
SOMMANO 3=1-2		25 585,86 €	25 585,86 €	28 687,22 €	28 687,22 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO 13,456%			3 442,83 €	3 860,15 €	3 860,15 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			22 143,03 €	24 827,07 €	24 827,07 €
4)IMPORTO DI CONTRATTO			22 665,38 €	25 411,10 €	25 411,10 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				1 587,26 €	1 587,26 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		5 743,81 €	4 986,38 €	5 590,44 €	5 590,44 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
CNPAIA 4%		160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		915,20 €	915,20 €	915,20 €	915,20 €
SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
CNPAIA 2%		8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		89,76 €	89,76 €	89,76 €	89,76 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1 305,41 €	1 305,41 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		522,16 €	522,16 €	585,43 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		247,45 €	4 447,71 €	752,82 €	1 338,24 €
SOMMANO 4		13 391,79 €	16 834,62 €	14 088,90 €	14 088,90 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		39 500,00 €	39 500,00 €	39 500,00 €	39 500,00 €

4. Di liquidare alla ditta PAPA NICOLA Srl, con sede in Macerata, Via Valteia 6/b, P.IVA 01672230438, la fattura N. 01/000096 del 24/10/2019 dell'importo di € 25.411,10 oltre IVA 22% di € 5.590,44, per un importo complessivo di € 31.001,54, per lavori contrattuali;
5. Di dare atto che la spesa pari a € 31.001,54 trova copertura al cap. 2008/1 "Prestazioni di servizi per manutenzione strade e piazze" del bilancio corrente 2019;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
- Al albo pretorio
 - Servizio finanziario
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

18-11-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
18-11-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco