



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.135 /Serv. LL.PP. del 04-04-2019

N. 390 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO SITO IN LOC. STRADA DISTINTO AL FG. 81 PART. 12-13 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO													
Provincia di Macerata													
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN LOC. STRADA DISTINTI CATASTALMENTE AL FG 81 P.LLA 12-13													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 38.624,09			€ 38.624,09			€ 36.080,09			€ 36.080,09
	TOTALE LAVORI			€ 38.624,09			€ 38.624,09			€ 36.080,09			€ 36.080,09
a.2	oneri per la sicurezza generali	3,000%		€ 1.031,52			€ 1.031,52			3,000%		€ 1.031,52	
a.2.1	oneri per la sicurezza speciali			€ 4.240,00			€ 4.240,00					€ 1.696,00	
	TOTALE oneri per la sicurezza			€ 5.271,52			€ 5.271,52					€ 2.727,52	
	lavori a base d'asta			33.352,57 €			33.352,57 €					33.352,57 €	
	Ribasso d'asta	0,000%					20,000%			20,000%		€ 6.670,51	€ 6.670,51
	Totale netto lavori sicurezza compresa											€ 31.953,58	€ 29.409,58
b.1.1													
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura												
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -					€ -	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -					€ -	
b.4.1	Ribasso d'asta						€ 7.337,57						
b.4.2	imprevisti	5,000%	€ 1.931,20			5,000%	€ 1.931,20						
b.4	per imprevisti			€ 1.931,20			€ 1.931,20					€ -	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -			€ -					€ -	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -			€ -					€ -	
b.7.1													
b.7.2	incentivi	2,000%	€ 772,48			2,000%	€ 772,48			0,000%	€ -		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 772,48			€ 772,48					€ -	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -					€ -	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -					€ -	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -					€ -	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -			€ -					€ -	
b.12.1													
b.12.2	IVA lavori	10,000%	€ 3.862,41			10,000%	€ 3.195,36			10,000%	€ 2.940,96		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 3.862,41			€ 3.195,36					€ 2.940,96	
	Totale somme a disposizione			€ 6.566,10			€ 13.236,61					€ 2.940,96	
	TOTALE PROGETTO			€ 45.190,19			€ 45.190,19					€ 32.350,53	

4) Di liquidare alla ditta EDILASFALTI SRL le fatture:

- n. 0000014/PA del 03-04-2018 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54;
- n. 0000003 del 29-03-2019 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54, come Nota di credito della precedente fattura n. 0000014/PA del 03-04-2018 per errata indicazione codice CIG
- n. 0000021 del 29-03-2019 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54;

Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 32.350,54 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE/SMONTAGGIO CONTROLLATO DELL'EDIFICIO SITO IN CAMERINO IN LOC. STRADA, DISTINTO AL FG. 81 PART. 12-13:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- la strada sottostante gli immobili rappresenta il principale collegamento della viabilità interna alla Frazione "Strada";
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito nell'area dichiarata Zona Rossa, in Loc. Strada contraddistinto catastalmente al Fg 81, part. 13 è stato gravemente danneggiato;
- in data 30/01/2017 è stato eseguito un sopralluogo GTS dal quale risulta che il fabbricato necessitava di un intervento di messa in sicurezza;
- Le opere sono state eseguite dal Corpo dei VV.F come da nota di fine lavori VV.F. n. 4377 del 03/03/2017;
- Con nota VV.F. n. 4377 del 03/03/2017 si rileva la grave situazione interna del fabbricato e pertanto l'opera realizzata non consente il raggiungimento di un sufficiente livello di sicurezza atto a permettere la riapertura della via;
- Con nota prot 868298 del 06/09/2017 la Regione Marche ha espresso parere positivo alla demolizione a seguito di nota dell'UTC prot 19885 del 14/08/2017;
- in data 23/11/2017 è stato redatto il verbale di somma urgenza dal quale si dispone l'attuazione dell'intervento di demolizione distinto catastalmente al Fg 81 p.lla 13;
- in data 28/11/2017 a seguito di sopralluogo dell'UTC presso l'immobile adiacente propedeutico all'intervento di demolizione, si ravvisava che il fabbricato distinto catastalmente al Fg 81 p.lla 12 è strutturalmente connesso e con un elevato stato di danno, e quindi al fine di garantire il necessario livello di sicurezza per la pubblica incolumità si rendeva necessario estendere la demolizione anche all'immobile adiacente;
- l'Ing. Angelo Boreale, tecnico dell'UTC, ha redatto il progetto relativo all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito a Camerino in Loc. Strada contraddistinto catastalmente al Fg 81, part. 12- 13, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei

Ministri Dipartimento Protezione Civile n.72035 del 22/12/2016, con nota pervenuta al Comune in data 18/18/2017 prot. 19142

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 78 del 03-04-2018, RG 227, è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Carlo Morosi;
- Con la stessa Determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta EDILASFALTI SRL con sede in C.da Carbone n.44 – 62032 Camerino (MC) P.IVA 01413010438, per un importo contrattuale di € 31.953,58 , al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 20-04-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Angelo Boreale;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 29.409,58 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO													
Provincia di Macerata													
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN LOC. STRADA DISTINTI CATASTALMENTE AL FG 81 P.LLA 12-13													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 38.624,09			€ 38.624,09			€ 36.080,09			€ 36.080,09
	TOTALE LAVORI			€ 38.624,09			€ 38.624,09			€ 36.080,09			€ 36.080,09
a.2	oneri per la sicurezza generali	3,000%		€ 1.031,52			€ 1.031,52			3,000%		€ 1.031,52	
a.2.1	oneri per la sicurezza speciali			€ 4.240,00			€ 4.240,00					€ 1.696,00	
	TOTALE oneri per la sicurezza			€ 5.271,52			€ 5.271,52					€ 2.727,52	
	lavori a base d'asta			33.352,57 €			33.352,57 €					33.352,57 €	
	Ribasso d'asta	0,000%					20,000%	€ 6.670,51	20,000%			€ 6.670,51	
	Totale netto lavori sicurezza compresa							€ 31.953,58				€ 29.409,58	
b.1.1													
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura												
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -					€ -	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -					€ -	
b.4.1	Ribasso d'asta							€ 7.337,57					
b.4.2	imprevisti	5,000%	€ 1.931,20			5,000%	€ 1.931,20						
b.4	per imprevisti			€ 1.931,20			€ 1.931,20					€ -	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -			€ -					€ -	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -			€ -					€ -	
b.7.1													
b.7.2	incentivi	2,000%	€ 772,48			2,000%	€ 772,48			0,000%	€ -		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 772,48			€ 772,48					€ -	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -					€ -	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -					€ -	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -					€ -	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -			€ -					€ -	
b.12.1													
b.12.2	IVA lavori	10,000%	€ 3.862,41			10,000%	€ 3.195,36			10,000%	€ 2.940,96		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 3.862,41			€ 3.195,36					€ 2.940,96	
	Totale somme a disposizione			€ 6.566,10			€ 13.236,61					€ 2.940,96	
	TOTALE PROGETTO			€ 45.190,19			€ 45.190,19					€ 32.350,53	

- La ditta EDILASFALTI SRL le fatture:
 - n. 0000014/PA del 03-04-2018 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54;
 - n. 0000003 del 29-03-2019 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54, come Nota di credito della precedente fattura n. 0000014/PA del 03-04-2018 per errata indicazione codice CIG
 - n. 0000021 del 29-03-2019 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54;

DATO ATTO che:

- Per la ditta EDILASFALTI SRL la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_15497333;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

VISTO:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E11D17000060001;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z1B22C8B45.

PROPONE

- 6) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 7) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 8) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO													
Provincia di Macerata													
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN LOC. STRADA DISTINTI CATASTALMENTE AL FG 81 P.LLA 12-13													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. STATO FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 38.624,09			€ 38.624,09			€ 36.080,09			€ 36.080,09
	TOTALE LAVORI			€ 38.624,09			€ 38.624,09			€ 36.080,09			€ 36.080,09
a.2	oneri per la sicurezza generali	3,000%		€ 1.031,52			€ 1.031,52			3,000%		€ 1.031,52	
a.2.1	oneri per la sicurezza speciali			€ 4.240,00			€ 4.240,00					€ 1.696,00	
	TOTALE oneri per la sicurezza			€ 5.271,52			€ 5.271,52					€ 2.727,52	
	lavori a base d'asta			33.352,57 €			33.352,57 €					33.352,57 €	
	Ribasso d'asta	0,000%					20,000%			20,000%		€ 6.670,51	€ 6.670,51
	Totale netto lavori sicurezza compresa											€ 31.953,58	€ 29.409,58
b.1.1													
b.1.2													
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura												
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -					€ -	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -					€ -	
b.4.1	Ribasso d'asta						€ 7.337,57						
b.4.2	imprevisti	5,000%	€ 1.931,20			5,000%	€ 1.931,20						
b.4	per imprevisti			€ 1.931,20			€ 1.931,20					€ -	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ -			€ -					€ -	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -			€ -					€ -	
b.7.1													
b.7.2	incentivi	2,000%	€ 772,48			2,000%	€ 772,48			0,000%	€ -		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 772,48			€ 772,48					€ -	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -					€ -	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -					€ -	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -					€ -	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -			€ -					€ -	
b.12.1													
b.12.2	IVA lavori	10,000%	€ 3.862,41			10,000%	€ 3.195,36			10,000%	€ 2.940,96		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 3.862,41			€ 3.195,36					€ 2.940,96	
	Totale somme a disposizione			€ 6.566,10			€ 13.236,61					€ 2.940,96	
	TOTALE PROGETTO			€ 45.190,19			€ 45.190,19					€ 32.350,53	

9) Di liquidare alla ditta EDILASFALTI SRL le fatture:

- n. 0000014/PA del 03-04-2018 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54;
- n. 0000003 del 29-03-2019 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54, come Nota di credito della precedente fattura n. 0000014/PA del 03-04-2018 per errata indicazione codice CIG
- n. 0000021 del 29-03-2019 dell'importo di € 29.409,58 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.350,54;

Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 32.350,54 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

10) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 135 del 04-04-2019

04-04-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
04-04-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLO MARCO