



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

COPIA CONFORME

**SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE**

N.217/Serv.Man. del 14-08-2019

N. 1069 del Registro generale

Oggetto:

SISMA ITALIA CENTRALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEO UTILIZZATO COME CAMPO BASE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LOCALITA' CALVIE - APPROVAZIONE C.R.E., Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUCARINI PACIFICO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto direttore dei lavori e responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- in data 26 ottobre 2016 ore 19:10 e in data 30 ottobre 2016 ore 7:40 si sono verificati forti eventi sismici che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale;
- in seguito agli eventi si è provveduto ad allestire l'area di accoglienza temporanea in località Calvie presso il centro sportivo del comune di Camerino;
- l'area adiacente al centro di accoglienza è stata utilizzata come base, cucina da campo, dalla Croce Rossa Italiana fino al 31 gennaio 2017;
- con determina del responsabile servizio manutenzione n. 49 del registro generale in data 16/02/2017 è stato approvato il progetto per lavori di sistemazione dell'area utilizzata dalla Croce Rossa Italiana come campo base adiacente al centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino per un importo complessivi di € 37.645,80 di cui € 33.612,32 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 4.033,48 per somme a disposizione per l'amministrazione, in conclusione risulta per effetto del progetto esecutivo dei lavori, il seguente Q.T.E.:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 33.612,32
	TOTALE LAVORI				€ 33.612,32
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,37
	lavori a base d'asta				€ 32.603,95
	Ribasso d'asta				
	Totale netto lavori sicurezza compresa				
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
b 1	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 672,25
b 2	arrotondamenti ed economie per ribasso d'asta				
b 3	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 3.361,23
	Totale somme a disposizione				€ 4.033,48
	TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80

- per il presente intervento è stato acquisito il: CIG Z211DEF788;
- con Determina del responsabile servizio manutenzione n. 162 del registro generale in data 03/04/2017, in seguito a procedura negoziata, sono stati affidati alla Ditta F.lli Pazzaglia con ribasso del 8,10%, per un importo di contratto € 30.971,40 oltre iva (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 32.603,95 detratto l'importo del ribasso di € 2.640,92 = € 29.963,03 oltre gli oneri di sicurezza di € 1.008,37 per un totale di € 30.971,40), inclusi oneri per la sicurezza pari a € 1.008,37, alle condizioni di cui al progetto approvato con la determinazione del responsabile servizio manutenzione n. 49 del registro generale in data 16/02/2017;
- con Determina del responsabile servizio manutenzione n. 899 del registro generale in data 07/11/2018 è stata approvata perizia di variante, come dal seguente Q.T.E.

Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33				€ 47.834,23
TOTALE LAVORI				€ 33.612,32				€ 33.612,33				€ 47.834,23
oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37				€ 1.435,02
lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95				€ 46.399,21
ribasso d'asta								€ 2.640,92				€ 3.758,33
Totale netto lavori sicurezza compresa								€ 30.971,40				€ 44.075,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
di sostituzione parti di impianti tecnologici												€ 7.505,38
iva di b 1 - 22%												€ 1.651,18
spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 672,25				€ 672,25				€ 956,68
arrotondamenti ed economie per ribasso d'asta								€ 2.905,01				€ 4.735,28
per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 3.361,23				€ 3.097,14				€ 9.696,69
imprevisti												€ 2.776,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40				€ 27.322,19
TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80				€ 37.645,80				€ 71.398,09

- la variante approvata con Det. RG 899/2018 prevede modifiche alle previsioni sulle opere di sistemazione esterna, già affidate con Det. 162/2017 alla Ditta F.lli Pazzaglia e opere interne per la riparazione e sostituzione di componenti degli impianti tecnologici per spesa di € 7.505,38 oltre iva al 22%;
- Con determina del responsabile servizio manutenzione n. 68/Serv. Man. Del 06/04/2019 relativamente alle opere relative alla sistemazione esterna, si è approvato il certificato regolare esecuzione e liquidato le spese per i lavori contrattuali alla Ditta appaltatrice F.lli Pazzaglia S.& C. di € 45.521,26 compreso oneri sicurezza, oltre iva per legge, per un importo lordo di € 55.535,94;

Rilevato che

- la variante approvata con determina RG 899/2018 prevedeva tra le somme a disposizione l'importo di € 7.505,38 per la sostituzione di parti tecnologiche degli impianti idraulici del centro comunale in quanto danneggiati a seguito dell'utilizzo durante il funzionamento del centro di accoglienza in località Calvie di Camerino, utilizzato dalla Croce Rossa Italiana come campo base di emergenza a seguito degli eventi sismici del 26/30 ottobre 2016;
- con determina del responsabile servizio manutenzione n. 61/Serv. Man. LL.PP. del 03/04/2019 – n. 387 del registro generale, è stato affidato ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, alla Ditta Lucarini Pacifico con sede a Camerino (MC) in via Conti di San Maroto n. 5 con Cod. Fisc: LCRPFC56A22B474T e P. Iva n.01109990430, l'incarico per lavori di sostituzione degli impianti tecnologici nel centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino, danneggiati durante l'utilizzo della dalla Croce Rossa Italiana come campo base di emergenza a seguito degli eventi sismici del 26/30 ottobre 2016, per un importo, al netto dello sconto offerto del 5%, di € 7.130,11 oltre iva del 22% di € 1.568,62 per complessivi € 8.698,73;

VISTO che

- la Ditta Lucarini Pacifico con sede a Camerino (MC) in via Conti di San Maroto n. 5 con Cod. Fisc: LCRPFC56A22B474T e P. Iva n.01109990430, ha iniziato in data 20/04/2019 i lavori di sostituzione impianti tecnologici nel centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino, utilizzato dalla Croce Rossa

Italiana come campo base di emergenza a seguito degli eventi sismici del 26/30 ottobre 2016, e terminato gli stessi in data 10/06/2019;

Tutto ciò premesso:

- Risulta che, seguito dell'ultimazione dell'intervento per la sostituzione di parti tecnologiche degli impianti idraulici il D.L. e RUP ha prodotto il CRE e, il seguente Q.T.E. finale:

LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELL'AREA UTILIZZATA COME CAMPO BASE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA ADIACENTE AL CENTRO COMUNALE TEMPORANEO DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CALVIE DI CAMERINO																	
QUADRO TECNICO ECONOMICO																	
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE				Q.T.E. FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33			€	€ 47.834,23				€ 49.402,84
	TOTALE LAVORI				€ 33.612,32				€ 33.612,33				€ 47.834,23				€ 49.402,84
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37				€ 1.435,02				€ 1.482,09
	lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95				€ 46.399,21				€ 47.920,75
	ribasso d'asti 8,10%								€ 2.640,92				€ 3.758,33				€ 3.881,58
a.3	totale netto lavori sicurezza compresa								€ 30.971,40				€ 44.075,90				€ 45.521,26
b.1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																
	lavori di sostituzione parti di impianti tecnologici												€ 7.505,38				€ 7.130,11
	iva di b.1 - 22%												€ 1.651,18				€ 1.568,62
	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a.1				€ 672,25				€ 672,25				€ 956,68				€ 988,06
b.1	arrotondamenti ed economie per ribasso								€ 2.905,01				€ 4.735,28				
b.2	per IVA, eventuale indebitamento e conguaglio				€ 3.361,23				€ 3.097,14				€ 9.696,69				€ 10.014,68
	imprevisti												€ 2.776,98				
b.3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40				€ 27.322,19				€ 19.701,46
b.4	TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80				€ 37.645,80				€ 71.398,09				€ 65.222,72
b.5																	

DATO ATTO che:

- la Ditta Lucarini Pacifico con sede a Camerino (MC) in via Conti di San Maroto n. 5 con Cod. Fisc: LCRPFC56A22B474T e P. Iva n.01109990430 ha presentato la fattura n. 28 del 13/08/2019 di € 7.130,11 oltre iva del 22% di € 1.568,62 per complessivi € 8.698,73 per i lavori di sostituzione impianti tecnologici nel centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino, utilizzato dalla Croce Rossa Italiana come campo base di emergenza a seguito degli eventi sismici del 26/30 ottobre 2016 ;
- il RUP ha acquisito il CIG: Z3A27E3942 relativo alla presente procedura di affidamento;
- è stata, comunque, effettuata, per la Ditta Lucarini Pacifico con sede a Camerino (MC) in via Conti di San Maroto n. 5 con Cod. Fisc: LCRPFC56A22B474T e P. Iva n.01109990430 con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informatico dell'ANAC;
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta Lucarini Pacifico con sede a Camerino (MC) in via Conti di San Maroto n. 5 con Cod. Fisc: LCRPFC56A22B474T e P. Iva n.01109990430 ha dato esito positivo;

- è stato accertato che la Ditta Lucarini Pacifico con sede a Camerino (MC) in via Conti di San Maroto n. 5 con Cod. Fisc: LCRPFC56A22B474T e P. Iva n.01109990430, 33 con Cod. Fisc. e P. Iva n. 1718480435, è iscritta nell'anagrafe antimafia degli esecutori, di cui all'art. 30 del DL 189/2016 e s.m.i.;
- dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 6.175,37 per i lavori in oggetto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del C.R.E. e alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

VISTA La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento per i lavori di sistemazione dell'area utilizzata dalla Croce Rossa Italiana come campo base adiacente al centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino a causa degli eventi sismici del 26/30 ottobre 2016, il CRE redatto dal D. e RUP da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELL'AREA UTILIZZATA COME CAMPO BASE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA ADIACENTE AL CENTRO COMUNALE TEMPORANEO DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CALVIE DI CAMERINO													
QUADRO TECNICO ECONOMICO													
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33			€ 47.834,23	€ 49.402,84
	TOTALE LAVORI				€ 33.612,32				€ 33.612,33			€ 47.834,23	€ 49.402,84
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37			€ 1.435,02	€ 1.482,09
	lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95			€ 46.399,21	€ 47.920,75
	ribasso d'ast. 8,10%								€ 2.640,92			€ 3.758,33	€ 3.881,58
a.3	totale netto lavori sicurezza compreso								€ 30.971,40			€ 44.075,80	€ 45.521,26
b.1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
	lavori di sostituzione parti di impianti tecnologici											€ 7.505,38	€ 7.130,11
	iva di 11 - 22%											€ 1.651,18	€ 1.568,62
	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 672,25				€ 672,25			€ 956,68	€ 988,06
b.1	PROFONDEMENTE PERFEZIONATO								€ 2.905,01			€ 4.735,28	
b.2	PER IVA, eventuale aumento di importo e contenuti				€ 3.361,23				€ 3.097,14			€ 9.696,69	€ 10.014,68
	Acquisti, materiali												
	imprevisti											€ 2.776,98	
b.3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40			€ 27.322,19	€ 19.701,46
b.4	TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80				€ 37.645,80			€ 71.398,09	€ 65.222,72
b.5													

- 3) Di dare atto che con determina del responsabile servizio manutenzione n. 68/Serv. Man. Del 06/04/2019 è stato approvato il certificato regolare esecuzione delle opere relative alla sistemazione esterna e liquidata la relativa spesa;
- 4) Di liquidare la fattura n. 28 del 13/08/2019 di € 7.130,11 oltre iva del 22% di € 1.568,62 per complessivi € 8.698,73 emessa dalla Ditta Lucarini Pacifico con sede a Camerino (MC) in via Conti di San Maroto n. 5 con Cod. Fisc: LCRPFC56A22B474T e P. Iva n.01109990430;
- 5) Di dare atto che il RUP ha acquisito lo Smart CIG: Z3A27E3942 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 6) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 8.698,73 e per il costo dell'intero intervento pari a € 65.222,72 è finanziata sui fondi del cap. 88/1 e ricade tra le opere previste dall'Ordinanza C.D.P.C. N. 388 del 26/08/2016 ed in particolare alla tabella dell'allegato n. 2 voce n. 1 "Ripristino delle aree allo status quo ante" - SISMA CENTRO ITALIA VOCI DI SPESA AMMISSIBILI - di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, aggiornata con circolare DPC n. Terag 1_SM/20748 del 09/04/2018;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- 9) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 10) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 11) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 12) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 13) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

IL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO

Geom. Gianfranco Carimini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE PUBBLICA, AMBIENTE

VISTO	il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare il C.R.E. e il Q.T.E. finale dei lavori di sistemazione dell'area utilizzata dalla Croce Rossa Italiana come campo base adiacente al centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino e liquidare la fattura alla Ditta Lucarini Pacifico per lavori in economia;
RITENUTO	per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
VISTO	il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
VISTO	il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO	il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

VISTA La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento per i lavori di sistemazione dell'area utilizzata dalla Croce Rossa Italiana come campo base adiacente al centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino a causa degli eventi sismici del 26/30 ottobre 2016, il CRE redatto dal D. e RUP da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELL'AREA UTILIZZATA COME CAMPO BASE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA ADIACENTE AL CENTRO COMUNALE TEMPORANEO DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CALVIE DI CAMERINO																	
QUADRO TECNICO ECONOMICO																	
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE				Q.T.E. FINALE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33				€ 47.834,23				€ 49.402,84
	TOTALE LAVORI				€ 33.612,32				€ 33.612,33				€ 47.834,23				€ 49.402,84
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37				€ 1.435,02				€ 1.482,09
	lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95				€ 46.399,21				€ 47.920,75
	ribasso d'asti - 8,10%							€ 2.640,92					€ 3.758,33				€ 3.881,58
a.3	totale netto lavori sicurezza compresa							€ 30.971,40					€ 44.075,90				€ 45.521,26
b.1	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																
	lavori di sostituzione parti di impianti tecnologici												€ 7.505,38				€ 7.130,11
	iva di b.1 - 22%												€ 1.651,18				€ 1.568,62
	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a.1				€ 672,25				€ 672,25				€ 956,68				€ 988,06
b.1	servizi, eventuale aumento di personale e materiali							€ 2.905,01					€ 4.735,28				
b.2	imprevisti				€ 3.361,23				€ 3.097,14				€ 9.696,69				€ 10.014,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40				€ 27.322,19				€ 19.701,46
b.4	TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80				€ 37.645,80				€ 71.398,09				€ 65.222,72
b.5																	

- 3) Di dare atto che con determina del responsabile servizio manutenzione n. 68/Serv. Man. Del 06/04/2019 è stato approvato il certificato regolare esecuzione delle opere relative alla sistemazione esterna e liquidata la relativa spesa;
- 4) Di liquidare la fattura n. 28 del 13/08/2019 di € 7.130,11 oltre iva del 22% di € 1.568,62 per complessivi € 8.698,73 emessa dalla Ditta Lucarini Pacifico con sede a Camerino (MC) in via Conti di San Maroto n. 5 con Cod. Fisc: LCRPFC56A22B474T e P. Iva n.01109990430;

- 5) Di dare atto che il RUP ha acquisito lo Smart CIG: Z3A27E3942 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 6) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 8.698,73 e per il costo dell'intero intervento pari a € 65.222,72 è finanziata sui fondi del cap. 88/1 e ricade tra le opere previste dall'Ordinanza C.D.P.C. N. 388 del 26/08/2016 ed in particolare alla tabella dell'allegato n. 2 voce n. 1 "Ripristino delle aree allo status quo ante" - SISMA CENTRO ITALIA VOCI DI SPESA AMMISSIBILI - di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, aggiornata con circolare DPC n. Terag 1_SM/20748 del 09/04/2018;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 10) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 11) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 12) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 13) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
BARBONI GIULIANO

Data

Il Responsabile
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
Orioli Marco