



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.157/Sett.LL.PP. del 16-06-2017

N. 346 del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016. EDIFICIO SITO A CAMERINO IN VIALE SENECA N.58, DENOMINATO "PALAZZO PAOLETTI". ESECUZIONE OPERE PROVVISORIALI. - LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di affidare i lavori di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 35 del 29/12/2014 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1 di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E.:

PALAZZO PAOLETTI					
ESTREMI CATASTALI, FG. 74 PART. 255					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO		
A MISURA		77.074,20 €	77.074,20 €	79.959,96 €	
SOMMANO 1		77.074,20 €	77.074,20 €	79.959,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		2.649,87 €	2.649,87 €	2.398,80 €	
SOMMANO 2		2.649,87 €	2.649,87 €	2.398,80 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		74.424,33 €	74.424,33 €	77.561,16 €	
SOMMANO 3=1-2		74.424,33 €	74.424,33 €	77.561,16 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO	20,08%		14.944,41 €	15.574,28 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			59.479,92 €	61.986,88 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			62.129,79 €	64.385,68 €	3,63%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				4.284,82 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		7.707,42 €	6.212,98 €	6.438,57 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.853,71 €	3.853,71 €	3.998,00 €	
CNPAIA 4%		154,15 €	154,15 €	159,92 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		881,73 €	881,73 €	914,74 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.853,71 €	3.853,71 €	3.998,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.541,48 €	1.541,48 €	1.599,20 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		4.933,60 €	21.372,44 €		
SOMMANO 2)		22.925,80 €	37.870,20 €	21.393,24 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		100.000,00 €	100.000,00 €	85.778,92 €	

- 2 di liquidare alla Ditta Crucianelli Rest/Edile srl le fatture:
- n. 044/A/2017 del 22/05/2017 dell'importo di € 64.385,68 oltre iva al 10% per un totale di € 70.824,25, relativa alle opere di contratto;
 - n. 045/A/2017 del 22/05/2017 dell'importo di € 3.895,29 oltre iva al 10% per un totale di € 4.284,82, relativa ai lavori in economia;
- 3 di liquidare all'Ing. Carlo Morosi la fattura n. 4-17 del 23/05/2017 dell'importo di € 3.998,00 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 5.072,66, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- 4 di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 85.778,92 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..."
- voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 5 di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Direttore

Ing. Mauro Ferranti
Coordinatore del C.O.C.

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Mauro Ferranti, direttore U.T.C. in qualità di Coordinatore del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e R.U.P. dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN VIALE SENECA DENOMINATO PALAZZO PAOLETTI, DISTINTO AL FG. 74 PART. 255 :

PREMESSO che:

- Il territorio comunale è stato colpito dalla crisi sismica iniziata sin dalla data del 24-08-2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 26-10-2016 e 30-10-2016;
- in seguito a tale evento si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati, alcuni dei quali sono in stato di collasso e/o parzialmente crollati;
- alcuni fabbricati insistono su pubblica via e pertanto costituiscono un pericolo per la privata e pubblica incolumità;
- tra gli altri risultano in evidente stato di danno anche due fabbricati siti in viale Seneca e contraddistinti catastalmente al foglio n. 74, part. N. 237 e 255 che incombono sulla pubblica via;
- in seguito al sopralluogo congiunto con il personale del Corpo dei VV.F. e i tecnici comunali risulta che intervento di messa in sicurezza non è eseguibile dai VV.F. in quanto necessita di studio progettuale apposito e attuazione da parte di ditta specializzata;

VISTO che con propria determina n.64/LLPP (Reg. Gen. N. 595) è stato incaricato per la progettazione degli interventi necessari a garantire la messa in sicurezza degli immobili di cui sopra l'Ing. Carlo Morosi;

VISTO il progetto trasmesso dal tecnico in data 23 dicembre 2016;

VISTO il Nulla Osta all'ammissibilità della spesa rilasciato dalla Regione Marche Servizio Protezione Civile prot. 53254 del 23.01.2017 che prevede una rideterminazione della percentuale per spese tecniche del 5%;

CONSIDERATO CHE:

- con la det. Sett. LL.PP. n. 20 del 15/02/2017 RG 47 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Crucianelli Rest/Edile di Tolentino, con il ribasso del 20,08% per un importo netto contrattuale di € 62.129,80 oltre iva come per legge;
- che le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori assunto al prot. del Comune al n. 9491 del 21/03/2017;
- che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, assunta al prot. del Comune al n. 14063 del 23/05/2017, da cui risulta un credito della ditta pari a € 64.385,68 per lavori contrattuali e € 3.895,29 per lavori in economia extracontrattuali;
- che l'importo delle opere di contratto ha un incremento rispetto alle previsioni originarie del 3.63% e pertanto rientra nella discrezionalità della D.L., e trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- che l'importo per i lavori in economia trova altresì copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E. :

PALAZZO PAOLETTI					
ESTREMI CATASTALI, FG. 74 PART. 255					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO		
AMISURA		77.074,20 €	77.074,20 €	79.959,96 €	
SOMMANO 1		77.074,20 €	77.074,20 €	79.959,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		2.649,87 €	2.649,87 €	2.398,80 €	
SOMMANO 2		2.649,87 €	2.649,87 €	2.398,80 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		74.424,33 €	74.424,33 €	77.561,16 €	
SOMMANO 3=1-2		74.424,33 €	74.424,33 €	77.561,16 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO	20,08%		14.944,41 €	15.574,28 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			59.479,92 €	61.986,88 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			62.129,79 €	64.385,68 €	3,63%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				4.284,82 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		7.707,42 €	6.212,98 €	6.438,57 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.853,71 €	3.853,71 €	3.998,00 €	
CNPAIA 4%		154,15 €	154,15 €	159,92 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		881,73 €	881,73 €	914,74 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.853,71 €	3.853,71 €	3.998,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.541,48 €	1.541,48 €	1.599,20 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		4.933,60 €	21.372,44 €		
SOMMANO 2)		22.925,80 €	37.870,20 €	21.393,24 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		100.000,00 €	100.000,00 €	85.778,92 €	

- che la Ditta Crucianelli Rest/Edile srl ha presentato le fatture:
 - n. 044/A/2017 del 22/05/2017 dell'importo di € 64.385,68 oltre iva al 10% per un totale di € 70.824,25, relativa alle opere di contratto;
 - n. 045/A/2017 del 22/05/2017 dell'importo di € 3.895,29 oltre iva al 10% per un totale di € 4.284,82, relativa ai lavori in economia;
- che l'Ing. Carlo Morosi ha presentato la fattura n. 4-17 del 23/05/2017 dell'importo di € 3.998,00 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 5.072,66, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- nell'ambito della procedura di affidamento di un altro intervento (messa in sicurezza San Domenico) la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- la verifica di regolarità contributiva ha dato esito positivo;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui al D.lgs 50/2016;

PROPONE

- 1 di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.E.:

PALAZZO PAOLETTI					
ESTREMI CATASTALI, FG. 74 PART. 255					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO		
AMISURA		77.074,20 €	77.074,20 €	79.959,96 €	
SOMMANO 1		77.074,20 €	77.074,20 €	79.959,96 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		2.649,87 €	2.649,87 €	2.398,80 €	
SOMMANO 2		2.649,87 €	2.649,87 €	2.398,80 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		74.424,33 €	74.424,33 €	77.561,16 €	
SOMMANO 3=1-2		74.424,33 €	74.424,33 €	77.561,16 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO	20,08%		14.944,41 €	15.574,28 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			59.479,92 €	61.986,88 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			62.129,79 €	64.385,68 €	3,63%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				4.284,82 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		7.707,42 €	6.212,98 €	6.438,57 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.853,71 €	3.853,71 €	3.998,00 €	
CNPAIA 4%		154,15 €	154,15 €	159,92 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		881,73 €	881,73 €	914,74 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		3.853,71 €	3.853,71 €	3.998,00 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.541,48 €	1.541,48 €	1.599,20 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		4.933,60 €	21.372,44 €		
SOMMANO 2)		22.925,80 €	37.870,20 €	21.393,24 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		100.000,00 €	100.000,00 €	85.778,92 €	

- 2 di liquidare alla Ditta Crucianelli Rest/Edile srl le fatture:
- n. 044/A/2017 del 22/05/2017 dell'importo di € 64.385,68 oltre iva al 10% per un totale di € 70.824,25, relativa alle opere di contratto;
 - n. 045/A/2017 del 22/05/2017 dell'importo di € 3.895,29 oltre iva al 10% per un totale di € 4.284,82, relativa ai lavori in economia;
- 3 di liquidare all'Ing. Carlo Morosi la fattura n. 4-17 del 23/05/2017 dell'importo di € 3.998,00 oltre iva e cnpaia per un complessivo di € 5.072,66, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- 4 di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 85.778,92 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 5 di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

IL RESPONSABILE
F.to FERRANTI MAURO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
27-06-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO