



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.161/Sett.LL.PP. del 28-06-2018

N. 499 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO "EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA" SITO A CAMERINO IN VIA PONTONI, DISTINTO AL FG. 61 PART. C. APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare le relative spese tecniche;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare il C.R.E. dell'intervento in oggetto;
3. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016. PROGETTO OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA, FG. 61, PART. C					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		171.167,32 €	171.167,32 €	179.736,72 €	
	SOMMANO 1	171.167,32 €	171.167,32 €	179.736,72 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		5.135,02 €	5.135,02 €	5.135,02 €	
	SOMMANO 2	5.135,02 €	5.135,02 €	5.135,02 €	
3) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO					
	SOMMANO 3=1-2	166.032,30 €	166.032,30 €	174.601,70 €	
	SCONTO DI GARA 7,30 %		12.120,36 €	12.745,92 €	
	IMPORTO DI LAVORI RIBASSATO		153.911,94 €	161.855,78 €	Delta
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		159.046,96 €	166.990,80 €	4,99%
4) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				8.383,89 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		17.116,73 €	15.904,70 €	16.699,08 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		8.558,37 €	8.558,37 €	8.986,84 €	
CNPAIA 4%		342,33 €	342,33 €	359,47 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.958,15 €	1.958,15 €	2.056,19 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		8.558,37 €	8.558,37 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		3.423,35 €	3.423,35 €	3.594,73 €	
CONTRIBUTO ANAC				225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		16,53 €	13.348,92 €	- €	
	SOMMANO 4)	39.973,83 €	52.094,18 €	40.305,20 €	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4	211.141,15 €	211.141,15 €	207.296,00 €	

4. Di liquidare all'Arch. Marcello Santini le seguenti fatture:

- la fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018 dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- la fattura n. FATTPA 2_18 del 31/05/2018, come nota di credito della fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018, dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, per errata applicazione dello split payment;
- la fattura n. FATTPA 3_18 del 31/05/2018 dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, in acconto delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- la fattura n. FATTPA 4_18 del 13/06/2018 dell'importo di € 428,47 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 543,64, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

Per un onorario totale complessivo di € 8.986,84 oltre cnpaia e iva.

5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 207.296,00 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei lavori “OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO "EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA" SITO A CAMERINO IN VIA PONTONI DISTINTO AL F. 61, P.LLA C”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all’evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che:

- Con determinazione del Sett. LL.PP. n. 58 del 24/03/2017, RG 142, è stato affidato l’incarico per la progettazione e la D.L. degli interventi in oggetto all’Arch. Marcello Santini, iscritto all’Albo degli Architetti PPC della Provincia di Macerata al n. 159;
- Con determinazione del Sett. LL.PP. n. 208 del 11/08/2017, RG 465 è stato approvato il progetto redatto dall’Arch. Marcello Santini e contestualmente si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori suddetti con gara informale;
- Con determinazione del Sett. LL.PP. n. 219 del 29/08/2017, RG 492 sono stati affidati i lavori alla ditta AR DI ALESSANDRINI NELLO SRL di Montefortino (FM), per un importo contrattuale di € 159.046,96;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 14/01/2018, come da verbale di fine lavori assunto al prot. del Comune al n. 3390 del 08/02/2018;
- Con Determinazione n. 133 del Sett. LL.PP. del 30/05/2018 RG 382 è stato approvato lo stato finale dei lavori e si è proceduto alla liquidazione della sola quota riguardante i lavori;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l’approvazione del C.R.E. dell’intervento in oggetto e alla liquidazione delle spese tecniche riguardanti la progettazione e la D.L. dell’intervento in questione;

CONSIDERATO CHE l’importo delle spese tecniche trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l’intero intervento e pertanto risulta il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016. PROGETTO OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA, FG. 61, PART. C					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		171.167,32 €	171.167,32 €	179.736,72 €	
	SOMMANO 1	171.167,32 €	171.167,32 €	179.736,72 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		5.135,02 €	5.135,02 €	5.135,02 €	
	SOMMANO 2	5.135,02 €	5.135,02 €	5.135,02 €	
3) IMPORTO SOGGGETTO A RIBASSO					
	SOMMANO 3=1-2	166.032,30 €	166.032,30 €	174.601,70 €	
	SCONTO DI GARA 7,30 %		12.120,36 €	12.745,92 €	
	IMPORTO DI LAVORI RIBASSATO		153.911,94 €	161.855,78 €	Delta
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		159.046,96 €	166.990,80 €	4,99%
4) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				8.383,89 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		17.116,73 €	15.904,70 €	16.699,08 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		8.558,37 €	8.558,37 €	8.986,84 €	
CNPAIA 4%		342,33 €	342,33 €	359,47 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.958,15 €	1.958,15 €	2.056,19 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		8.558,37 €	8.558,37 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		3.423,35 €	3.423,35 €	3.594,73 €	
CONTRIBUTO ANAC				225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		16,53 €	13.348,92 €	- €	
	SOMMANO 4)	39.973,83 €	52.094,18 €	40.305,20 €	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4	211.141,15 €	211.141,15 €	207.296,00 €	

- CONSIDERATO CHE l'Arch. Marcello Santini ha presentato:
 1. la fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018 dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
 2. la fattura n. FATTPA 2_18 del 31/05/2018, come nota di credito della fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018, dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, per errata applicazione dello split payment;
 3. la fattura n. FATTPA 3_18 del 31/05/2018 dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, in acconto delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

4. la fattura n. FATTPA 4_18 del 13/06/2018 dell'importo di € 428,47 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 543,64, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- La verifica di regolarità contributiva del tecnico ha dato esito positivo – INARCASSA 0622173 del 12/06/2018.

RITENUTO di:

- Dover procedere con la liquidazione delle spese tecniche riguardanti l'intervento in questione;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti i CIG:

- Per il Progetto e la Direzione Lavori: Z061DF6CC6;
- Per l'esecuzione dei Lavori: 7180593CC9.

P R O P O N E

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare il C.R.E. dell'intervento in oggetto;
3. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016. PROGETTO OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX TEMPIO DELL'ANNUNZIATA, FG. 61, PART. C					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI A MISURA		EURO	EURO	EURO	
		171.167,32 €	171.167,32 €	179.736,72 €	
SOMMANO 1		171.167,32 €	171.167,32 €	179.736,72 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		5.135,02 €	5.135,02 €	5.135,02 €	
SOMMANO 2		5.135,02 €	5.135,02 €	5.135,02 €	
3) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO					
SOMMANO 3=1-2		166.032,30 €	166.032,30 €	174.601,70 €	
SCONTO DI GARA 7,30 %			12.120,36 €	12.745,92 €	
IMPORTO DI LAVORI RIBASSATO			153.911,94 €	161.855,78 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			159.046,96 €	166.990,80 €	4,99%
4) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				8.383,89 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		17.116,73 €	15.904,70 €	16.699,08 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		8.558,37 €	8.558,37 €	8.986,84 €	
CNPAIA 4%		342,33 €	342,33 €	359,47 €	
IVASU SPESE TECNICHE 22%		1.958,15 €	1.958,15 €	2.056,19 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		8.558,37 €	8.558,37 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		3.423,35 €	3.423,35 €	3.594,73 €	
CONTRIBUTO ANAC				225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		16,53 €	13.348,92 €	- €	
SOMMANO 4)		39.973,83 €	52.094,18 €	40.305,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4		211.141,15 €	211.141,15 €	207.296,00 €	

4. Di liquidare all'Arch. Marcello Santini le seguenti fatture:

- la fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018 dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- la fattura n. FATTPA 2_18 del 31/05/2018, come nota di credito della fattura n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018, dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, per errata applicazione dello split payment;
- la fattura n. FATTPA 3_18 del 31/05/2018 dell'importo di € 8.558,37 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 10.858,85, in acconto delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

- la fattura n. FATTPA 4_18 del 13/06/2018 dell'importo di € 428,47 oltre cnpaia al 4% e oltre iva al 22%, per un complessivo di € 543,64, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

Per un onorario totale complessivo di € 8.986,84 oltre cnpaia e iva.

5. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 207.296,00 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
03-07-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO