



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

COPIA CONFORME

**SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE**

N.276/Serv.Man. del 13-11-2019

N. 1440 del Registro generale

Oggetto:

LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POLVERINA DI CAMERINO - APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, quale D.L. e R.U.P. dei **“LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA’ POLVERINA”** nel Comune di Camerino,

PREMESSO che:

- con Determina n. 108/Serv. Man. del 09/05/2019 – R.G. n. 582, è stato approvato l’intervento di “integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione in località Polverina”, redatto dall’U.T.C. per un importo complessivo di € 3.904,00 di cui € 3.200,00 per lavori e € 704,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, CIG: ZA72853D71;
- con Determina n. 108/Serv. Man. del 09/05/2019 – R.G. n. 582 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta EREDI PACI GERARDO S.R.L. con sede legale a 62014 Corridonia (MC), zona industriale via E. Mattei n. 118, C.F. e P.I n. 01096690431, con il ribasso del 34,00%, per un importo contrattuale di € 2.155,38;

- In data 09/05/2019 è stato sottoscritto il verbale consegna lavori;

VISTO che:

- le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 06/06/2019, redatto e sottoscritto dal D.L. e RUP;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risultano lavori eseguiti dalla Ditta EREDI PACI GERARDO S.R.L. pari a € 2.155,38 oltre iva al 22%;

Tutto ciò premesso:

Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di **“LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POLVERINA”** nel Comune di Camerino, il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POLVERINA		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI A MISURA		3.200,00 €	3.200,00 €		3.200,00 €
SOMMANO 1		3.200,00 €	3.200,00 €		3.200,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		127,59 €	127,59 €		127,59 €
SOMMANO 2		127,59 €	127,59 €		127,59 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
SOMMANO 3=1-2		3.072,41 €	3.072,41 €		3.072,41 €
SCONTO DI GARA 34,00%			1.044,62 €		1.044,62 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			2.027,79 €		2.027,79 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			2.155,38 €		2.155,38 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE					
SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		704,00 €	474,18 €		474,18 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%					
IMPREVISTI 5% DI 1)					
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)					
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA					
			1.274,44 €		
SOMMANO 2)		704,00 €	1.748,62 €		474,18 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		3.904,00 €	3.904,00 €		2.629,56 €

Dallo stato finale di cui sopra si rilevano lavori contrattuali per un importo di € 2.155,38;

DATO ATTO che:

- La Ditta EREDI PACI GERARDO S.R.L ha presentato la fattura n. 119/A del 30/10/2019 dell'importo pari a € 2.155,38 oltre iva al 22% di € 474,18 per un totale di € 2.629,56 per lavori contrattuali;
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: ZA72853D71;
- La verifica della regolarità contributiva della Ditta appaltatrice EREDI PACI GERARDO S.R.L. ha data esito positivo – DURC INAIL_18675205 del 19/10/2019 con scadenza il 16/02/2020;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dei **“LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POLVERINA”** nel Comune di Camerino, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POLVERINA		PROGETTO	AFFIDAMENTO		STATO FINALE
1) LAVORI A MISURA		3.200,00 €	3.200,00 €		3.200,00 €
SOMMANO 1		3.200,00 €	3.200,00 €		3.200,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		127,59 €	127,59 €		127,59 €
SOMMANO 2		127,59 €	127,59 €		127,59 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
SOMMANO 3=1-2		3.072,41 €	3.072,41 €		3.072,41 €
SCONTO DI GARA 34,00%			1.044,62 €		1.044,62 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			2.027,79 €		2.027,79 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			2.155,38 €		2.155,38 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE					
SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		704,00 €	474,18 €		474,18 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%					
IMPREVISTI 5% DI 1)					
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)					
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA					
			1.274,44 €		
SOMMANO 2)		704,00 €	1.748,62 €		474,18 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		3.904,00 €	3.904,00 €		2.629,56 €

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 1.274,44 per i lavori in oggetto;
- Dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 2.629,56 trova copertura con i fondi stanziati con Determina n. 108/Serv. Man. del 09/05/2019 – R.G. n. 582 e, imputata al capitolo n. 2004/0 (impegno di spesa n. 322/2019) del bilancio di previsione del corrente anno finanziario;
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^A - TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare il CRE e il QTE finale dell'intervento di **"LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POLVERINA** nel Comune di Camerino, CIG: ZA72853D71;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

- VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”
- VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco RG 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, a seguito dell’ultimazione dei “**LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA’ POLVERINA**” nel Comune di Camerino, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO					
LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' POLVERINA		PROGETTO	AFFIDAMENTO		STATO FINALE
1) LAVORI A MISURA		3.200,00 €	3.200,00 €		3.200,00 €
SOMMANO 1		3.200,00 €	3.200,00 €		3.200,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		127,59 €	127,59 €		127,59 €
SOMMANO 2		127,59 €	127,59 €		127,59 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
SOMMANO 3=1-2		3.072,41 €	3.072,41 €		3.072,41 €
SCONTO DI GARA 34,00%			1.044,62 €		1.044,62 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			2.027,79 €		2.027,79 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			2.155,38 €		2.155,38 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE					
SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		704,00 €	474,18 €		474,18 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC					
CNPAIA 4%					
IVA SU SPESE TECNICHE 22%					
IMPREVISTI 5% DI 1)					
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)					
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA					
			1.274,44 €		
SOMMANO 2)		704,00 €	1.748,62 €		474,18 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		3.904,00 €	3.904,00 €		2.629,56 €

- Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 1.274,44 per i lavori in oggetto;
- Dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 2.629,56 trova copertura con i fondi stanziati con Determina n. 108/Serv. Man. del 09/05/2019 – R.G. n. 582 e, imputata al capitolo n. 2004/0 (impegno di spesa n. 322/2019) del bilancio di previsione del corrente anno finanziario;
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

6. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Servizio Appalti

Responsabile
Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
BARBONI GIULIANO

Data

Il Responsabile
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
Orioli Marco