



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.87/Sett.LL.PP. del 09-04-2018

N. 246 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO EX CHIESA DI SAN DOMENICO. APPROVAZIONE STATO FINALE, IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di impegnare la spesa per il contributo dovuto all'ANAC, approvare lo stato finale e liquidare le spese tecniche;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CHIESA DI SAN DOMENICO					
QTE ADEGUATO PRESCRIZIONI NOTA 258606 DEL 27/03/2017					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO		
A MISURA		279.180,35	279.180,35	395.765,11	395.765,11
SOMMANO 1		279.180,35	279.180,35	395.765,11	395.765,11
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO					
	5.102,36				
ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE NON SOGGETTI A RIBASSO		29.611,40	29.611,40		
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		34.713,76	34.713,76	42.501,42	42.501,42
DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 87 del 09-04-2018 - Pag. 2 -					
TOTALE LAVORI (1)		308.791,75	308.791,75	395.765,11	395.765,11
2) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		274.077,99	274.077,99	353.263,69	353.263,69

3. Di liquidare all'Università degli Studi di Camerino la fattura n. FEVPA-37 del 22/12/2017 dell'importo di € 19.788,26 oltre iva al 22% per un complessivo di € 24.141,68, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
4. Di impegnare la spesa di € 225,00, quale contributo dovuto all'ANAC per la procedura di gara indetta per l'affidamento dei lavori "Sisma 2016 – Lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso ex Chiesa di San Domenico", come da determina a contrarre di questo Servizio R.G. n. 250/2017;
5. Dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante l'apposito MAV;
6. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 319.264,85 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL COMPLESSO "EX CHIESA DI SAN DOMENICO" IN PIAZZA DEI COSTANTI:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

ATTESO che:

- Con determinazione n.100 del Sett. LL.PP. del 12/05/2017 RG 250 è stato approvato il progetto ed affidato l'incarico per la direzione lavori all'Università degli Studi di Camerino;
- Con determinazione n.125 del Sett. LL.PP. del 26/05/2017 RG 282 sono stati affidati i lavori alla ditta Crucianelli Rest\Edile srl di Tolentino, per un importo contrattuale di € 202.992,16;
- La D.L. ha prodotto il Certificato di ultimazione lavori, prot. n. 22935 del 26/09/2017, da cui risulta che le opere sono state ultimate il 23/09/2017;
- Durante il corso dei lavori il D.L. ha redatto la perizia di variante, approvata con la Det. Sett. LL.PP. n. 302 del 20/11/2017 RG 727;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 259.274,83 oltre IVA per lavori contrattuali e 1.618,69 oltre IVA per lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
- Con Determinazione n. 352 del Sett. LL.PP. del 20/12/2017 RG 872 è stato approvato lo stato finale dei lavori e si è proceduto alla liquidazione della sola quota riguardante i lavori;
- Ai sensi della deliberazione dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1377 del 21.12.2016 il contributo a carico di questa Stazione Appaltante, tenuto conto dell'importo a base di gara, compreso nella fascia da 150.000 € a 499.999,00, ammonta a € 225,00;

RITENUTO di:

- Dover procedere con la liquidazione delle spese tecniche riguardanti la progettazione e la D.L. dell'intervento in questione;

- Dover impegnare la spesa di € 225,00 nell'ambito delle somme a disposizione del progetto di cui sopra, dando mandato al Servizio Finanziario di provvedere al relativo pagamento mediante apposito MAV;

CONSIDERATO CHE l'importo delle spese tecniche e del contributo ANAC trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento e pertanto risulta il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CHIESA DI SAN DOMENICO					
QTE ADEGUATO PRESCRIZIONI NOTA 258606 DEL 27/03/2017					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO		
A MISURA		279.180,35	279.180,35	395.765,11	395.765,11
SOMMANO 1		279.180,35	279.180,35	395.765,11	395.765,11
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO	5.102,36				
ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE NON SOGGETTI A RIBASSO		29.611,40	29.611,40		
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		34.713,76	34.713,76	42.501,42	42.501,42
TOTALE LAVORI (1)		308.791,75	308.791,75	395.765,11	395.765,11
2) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		274.077,99	274.077,99	353.263,69	353.263,69
sconto	38,602%		105.799,59	136.366,85	136.366,85
3) Importo di contratto			202.992,16	259.274,83	259.274,83
4) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
IMPREVISTI 5% - LAVORI IN ECONOMIA		15.439,59	15.439,59	1.618,69	1.618,69
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS 50/2016		6.175,84	6.175,84	7.915,30	7.915,30
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		30.879,18	20.299,22	26.089,35	26.089,35
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, CSP, DL, CSE		15.439,59	15.439,59	19.788,26	19.788,26
CNPAIA 4%		617,58	617,58	791,53	-
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		3.532,58	3.532,58	4.527,55	4.353,42
CONTRIBUTO ANAC					225,00
ARROTONDAMENTI			116.379,55		
SOMMANO 4		72.084,35	177.883,94	60.730,68	59.990,02
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4		380.876,10	380.876,10	320.005,51	319.264,85

CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi di Camerino ha presentato la fattura n. FEVPA-37 del 22/12/2017 dell'importo di € 19.788,26 oltre iva al 22% per un complessivo di € 24.141,68, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;

- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- Per la Progettazione e D.L. CIG: ZE51E92580;
- Per l'esecuzione dei lavori CIG: 7076613DC6;

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CHIESA DI SAN DOMENICO					
QTE ADEGUATO PRESCRIZIONI NOTA 258606 DEL 27/03/2017					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	STATO FINALE
DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 87 del 09-04-2018 - Pag. 7 -		EURO 279.180,35	EURO 279.180,35	395.765,11	395.765,11
SOMMANO 1		279.180,35	279.180,35	395.765,11	395.765,11
RILASCIARE PER LA SICUREZZA INCLUSI NON SOCCETTI A RIBASSO					

3. Di liquidare all'Università degli Studi di Camerino la fattura n. FEVPA-37 del 22/12/2017 dell'importo di € 19.788,26 oltre iva al 22% per un complessivo di € 24.141,68, a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
4. Di impegnare la spesa di € 225,00, quale contributo dovuto all'ANAC per la procedura di gara indetta per l'affidamento dei lavori "Sisma 2016 – Lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso ex Chiesa di San Domenico", come da determina a contrarre di questo Servizio R.G. n. 250/2017;
5. Dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al pagamento della suddetta somma mediante l'apposito MAV;
6. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 319.264,85 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
20-04-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO