



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.89 del 25-02-2021

N. 282 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 6 APP. 2. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 97-99-100-106. CIG: 8183847430. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA PER LAVORI ED ECONOMIE A SALDO.

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

La sottoscritta ing. Romina Fattoretti, quale R.U.P. dell'intervento denominato: "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 6 APP. 2. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 97-99-100-106" CIG: 8183847430;

**PREMESSO** che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate inagibili diverse porzioni del territorio comunale "Zona Rossa", e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della "Zona Rossa", risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre

il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;

- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13/02/2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Carlo MOROSI per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Corso Vittorio Emanuele II, (Lotto n. 6);
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l'avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
- Con determinazione del Responsabile del Settore 3°, Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica n. 18 del 17/01/2020 tra l'altro, venivano approvati nella versione aggiornata i progetti di messa in sicurezza della zona rossa del Comune di Camerino lotto 6 app.2 tramite interventi di opere provvisoria degli edifici distinti al Fg. 125 Part. 97-99-100-106;
- A seguito di espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 di cui alla Determinazione a contrarre n. 22/SET.3<sup>^</sup> del 22-01-2020, con Determinazione del Settore 3<sup>^</sup> n. 76 del 19-02-2020, si è stabilito di aggiudicare i suddetti lavori alla impresa EDILIZIA CANDELORO SRL, con sede in Via Fondo Valle Alento n. 24/B - 66010 Torrecchia Teatina (CH), P.IVA 02125200697, PEC: ediliziacandelorosrl@pec.it con il ribasso del 36,37% per un importo contrattuale, ritenuto congruo, di € 260.781,42 oltre IVA così determinato:

importo a base di gara, soggetto a ribasso:	€ 348.912,96 -
importo del ribasso (36,37%)	<u>€ 126.899,64 =</u>
importo al netto del ribasso	€ 222.013,32
a sommare gli oneri di sicurezza	€ 38.768,10

calcolato quale somma degli importi lavori, relativi ad ogni singolo intervento e desunti dai rispettivi Q.T.E. di aggiudicazione;
- A seguito dell'emanazione dei provvedimenti in merito alle ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, D.P.C.M. 8 marzo 2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020, con nota Prot. 6746 del 12.03.2020 il Comune di Camerino sospendeva tutti i lavori relativi agli appalti in corso o da iniziare, e pertanto anche quelli in narrativa.
- Con Determinazione del Settore 3<sup>^</sup> n. 144 del 02-04-2020, a seguito dell'esito positivo della la verifica circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la Det. Set.3<sup>^</sup> n. 76/2020 sopra richiamata;

- Con nota acquisita al protocollo comunale n. 8420 del 07.04.2020, l'impresa Edilizia Candeloro restituiva per accettazione la determina di aggiudicazione n. 76/2020 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, a valere quale stipula contrattuale;
- In forza del D.P.C.M. 26/04/2020 e del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri" di cui all'allegato 7 del suddetto dispositivo, con nota Prot. 9790 del 28.04.2020 veniva consentita la ripresa e la cantierizzazione dei lavori a far data del 04.05.2020;
- Con nota acquisita al protocollo comunale n. 13768 del 24.06.2020 il C.S.E., l'ing. Carlo Morosi, trasmetteva la revisione 01 del P.S.C. del lotto n. 6 appalto 2, con l'aggiornamento delle misure protettive e preventive da adottare per il contenimento del contagio da Covid-19 nei cantieri mobili;
- I lavori consegnati in data 05-08-2020, sospesi in data 07-08-2020 sono stati ripresi a far data dal 31-08-2020, come da verbale assunto agli atti dell'ente con Prot. 18652 del 03-09-2020;
- Con Determinazione del Settore 3<sup>a</sup> n. 589 del 27.11.2020 è stata liquidata la fattura n. 1/7 del 18-11-2020 emessa dall'operatore economico per un importo imponibile di € 52.156,28 oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.371,91 relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come disposto all'art. 35, c. 18 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., calcolato come somma delle anticipazioni di pertinenza sui singoli importi contrattuali relativi a ciascun edificio oggetto di intervento, come da prospetto seguente:

CIG [8183847430]					anticipazione		
EDIFICIO	FG.	P.	CUP	contratto	20%	IVA	TOTALE
SANTANCINI	125	97	<b>E19F2000090001</b>	108.312,79 €	21.662,56 €	2.166,26 €	23.828,81 €
ADROVER	125	99	<b>E19F20000100001</b>	33.209,33 €	6.641,87 €	664,19 €	7.306,05 €
BAR DIANA	125	100	<b>E19F20000110001</b>	58.992,55 €	11.798,51 €	1.179,85 €	12.978,36 €
P.ZZA GARIBALDI	125	106	<b>E19F20000120001</b>	60.266,75 €	12.053,35 €	1.205,34 €	13.258,69 €
			<b>Sommano</b>	<b>260.781,42 €</b>	<b>52.156,28 €</b>	<b>5.215,63 €</b>	<b>57.371,91 €</b>

- I lavori sono stati sospesi in data 02.12.2020 al fine di permettere la redazione delle perizie di variante in corso d'opera degli interventi su ciascun edificio oggetto di messa in sicurezza, come da relativo verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e impresa in pari data;

**RICHIAMATA** in ultimo la Determinazione del Settore 3<sup>a</sup> n. 671 del 24.12.2020 con la quale sono state approvate le perizie di variante in corso d'opera redatte dall'ing. Carlo Morosi, relativamente ai singoli edifici oggetto dell'intervento di messa in sicurezza in oggetto, dalla quale risulta un aumento dell'importo di contratto complessivo di cui alla Det. Set.3<sup>a</sup> n. 76 del 19-02-2020 di aggiudicazione dei lavori, di € 38.776,36, (incremento pari al 14,87%) oltre IVA al 10%;

**DATO ATTO** che con il suddetto dispositivo sono stati concessi 10 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori, che a seguito della sospensione del 02.12.2020, sono stati ripresi in data 30.12.2020;

**CONSIDERATO** che in data 15/01/2021 per ogni singolo intervento eseguito su ciascun edificio facente parte del Lotto 6 Appalto 2 in narrativa, il tecnico incaricato, ing. Carlo Morosi, ha elaborato i Certificati di ultimazione dei lavori attestando che gli stessi sono stati completati in data 08.01.2021 e concedendo 10 gg. per la realizzazione di lavorazioni di piccola entità;

**VISTI** i successivi verbali di constatazione dei lavori redatti in data 22.01.2020 dal Direttore dei Lavori e sottoscritti in contraddittorio dall'impresa Edilizia Candeloro srl per ogni singolo intervento eseguito su ciascun edificio oggetto dell'appalto, dai quali è certificata la validità ed efficacia dei rispettivi Certificati di Ultimazione dei Lavori sottoscritti in data 15.01.2021, come sopra indicato;

**DATO ATTO** che per ogni singolo intervento eseguito e ultimato su ciascun edificio del lotto 6 App. 2, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P., con proprie note assunte al protocollo comunale nn. 3421, 3475 e 3487 del 09.02.2021, integrate in data 15/02/2021 con nota Prot. n. 3903 del 15.02.2021, gli elaborati tecnico-contabili relativi allo stato finale dei lavori, consistenti, in:

- Libretto delle misure,
- Registro di contabilità,
- Sommario del registro di contabilità,
- Stato finale dei lavori,
- Liste delle economie;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Documentazione fotografica;

**PRESO ATTO** che dalle liste operai compilate dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'impresa, risultano le seguenti liste in economia riconosciute per ogni singolo intervento su ciascun edificio come

Edificio	liste operai	sconto	netto imponibile	iva 10%	Economie IVA inclusa
F.125 P.Illa 97	2.251,17 €	818,75 €	1.432,42 €	143,24 €	1.575,66 €
F.125 P.Illa 99	993,17 €	361,21 €	631,97 €	63,20 €	695,17 €
F.125 P.Illa 100	3.018,13 €	1.097,69 €	1.920,44 €	192,04 €	2.112,48 €
F.125 P.Illa 106	4.599,76 €	1.672,93 €	2.926,83 €	292,68 €	3.219,51 €

di seguito rappresentato:

**DATO ATTO** che, da quanto sopra, risultano i seguenti QTE:

<b>PALAZZO SANTANCINI</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 97</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N. 1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	161.019,21 €	161.019,21 €	171.764,37 €	171.764,37 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>171.764,37 €</b>	<b>171.764,37 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	16.101,92 €	16.101,92 €	39.892,80 €	39.892,80 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.658,85 €	1.658,85 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>41.551,65 €</b>	<b>41.551,65 €</b>

<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	144.917,29 €	144.917,29 €	130.212,72 €	130.212,72 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>130.212,72 €</b>	<b>130.212,72 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>		<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>
<b>IMPORTO RIBASSO</b>		<b>52.706,42 €</b>	<b>47.358,37 €</b>	<b>47.358,37 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>92.210,87 €</b>	<b>82.854,35 €</b>	<b>82.854,35 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>41.551,65 €</b>	<b>41.551,65 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>108.312,79 €</b>	<b>124.406,00 €</b>	<b>124.406,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.575,66 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI 1)	8.050,96 €	8.050,96 €	8.588,22 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	3.220,38 €	3.220,38 €	3.220,38 €	3.435,29 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,33 €	57.977,39 €	38.779,17 €	0,00 €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	12.174,65 €	12.174,65 €	12.930,04 €	12.930,04 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>33.446,33 €</b>	<b>91.423,39 €</b>	<b>73.517,80 €</b>	<b>15.916,19 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	16.101,92 €	10.831,28 €	12.440,60 €	12.440,60 €
C.2) CNPAIA 4%	486,99 €	486,99 €	517,20 €	517,20 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.785,56 €	2.785,56 €	2.958,39 €	2.958,39 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>19.374,47 €</b>	<b>14.103,83 €</b>	<b>15.916,19 €</b>	<b>15.916,19 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>52.820,79 €</b>	<b>105.527,21 €</b>	<b>89.434,00 €</b>	<b>33.857,18 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>158.263,18 €</b>

<b>PALAZZO ADROVER</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 99</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N.1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	49.369,42 €	49.369,42 €	52.311,54 €	52.311,54 €
LAVORI A CORPO				

<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>52.311,54 €</b>	<b>52.311,54 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	4.936,94 €	4.936,94 €	12.255,20 €	12.255,20 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.075,65 €	1.075,65 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>13.330,85 €</b>	<b>13.330,85 €</b>
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	44.432,48 €	44.432,48 €	38.980,69 €	38.980,69 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>44.432,48 €</b>	<b>44.432,48 €</b>	<b>38.980,69 €</b>	<b>38.980,69 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>		
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>16.160,09 €</b>	<b>24.803,41 €</b>	<b>24.803,41 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>13.330,85 €</b>	<b>13.330,85 €</b>
<b>A) IMPORTO CONTRATTO</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>33.209,33 €</b>	<b>38.134,26 €</b>	<b>38.134,26 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	978,39 €	978,39 €	1.046,23 €	695,16 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI A.1)	2.468,47 €	2.468,47 €	2.615,58 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	987,39 €	987,39 €	987,39 €	1.046,23 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	9,50 €	17.785,60 €	11.966,58 €	- €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.728,47 €	2.728,47 €	2.875,58 €	2.875,58 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>7.172,22 €</b>	<b>24.948,32 €</b>	<b>19.491,36 €</b>	<b>4.616,97 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.936,94 €	3.320,93 €	3.813,43 €	3.813,43 €
C.2) CNPAIA 4%	109,14 €	109,14 €	115,02 €	115,02 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	624,27 €	624,27 €	657,93 €	657,93 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>5.670,36 €</b>	<b>4.054,35 €</b>	<b>4.586,38 €</b>	<b>4.586,38 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>12.842,58 €</b>	<b>29.002,67 €</b>	<b>24.077,74 €</b>	<b>9.203,35 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>47.337,62 €</b>

<b>PALAZZO BAR DIANA</b>
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 100</b>

	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N.1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
LAVORI A MISURA	87.699,09 €	87.699,09 €	92.566,67 €	92.566,67 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>92.566,67 €</b>	<b>92.566,67 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	8.769,91 €	8.769,91 €	23.177,00 €	23.177,00 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.296,87 €	1.296,87 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>24.473,87 €</b>	<b>24.473,87 €</b>
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	78.929,18 €	78.929,18 €	68.092,80 €	68.092,80 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>78.929,18 €</b>	<b>78.929,18 €</b>	<b>68.092,80 €</b>	<b>68.092,80 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>28.706,54 €</b>	<b>24.765,35 €</b>	<b>24.765,35 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>78.929,18 €</b>	<b>50.222,64 €</b>	<b>43.327,45 €</b>	<b>43.327,45 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>24.473,87 €</b>	<b>24.473,87 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>58.992,55 €</b>	<b>67.801,32 €</b>	<b>67.801,32 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.112,48 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI A.1)	4.384,95 €	4.384,95 €	4.628,33 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	1.753,98 €	1.753,98 €	1.753,98 €	1.851,33 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,55 €	31.577,75 €	21.335,92 €	28.754,43 €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.644,95 €	4.644,95 €	4.888,33 €	- €
<b>TOTALE B)</b>	<b>15.784,44 €</b>	<b>47.361,63 €</b>	<b>37.606,56 €</b>	<b>8.852,15 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	8.769,91 €	5.899,25 €	6.780,13 €	6.780,13 €
C.2) CNPAIA 4%	185,80 €	185,80 €	195,53 €	195,53 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.062,77 €	1.062,77 €	1.118,45 €	1.118,45 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>10.018,47 €</b>	<b>7.147,82 €</b>	<b>8.094,12 €</b>	<b>8.094,11 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>25.802,91 €</b>	<b>54.509,45 €</b>	<b>45.700,68 €</b>	<b>16.946,26 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>84.747,58 €</b>

**PALAZZO BAR DIANA**

ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 106				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	89.593,34 €	89.593,34 €	99.290,35 €	99.290,35 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>99.290,35 €</b>	<b>99.290,35 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	8.959,33 €	8.959,33 €	15.304,00 €	15.304,00 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>16.600,87 €</b>	<b>16.600,87 €</b>
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	80.634,01 €	80.634,01 €	82.689,48 €	82.689,48 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>82.689,48 €</b>	<b>82.689,48 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>29.326,59 €</b>	<b>30.074,16 €</b>	<b>30.074,16 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>51.307,42 €</b>	<b>52.615,32 €</b>	<b>52.615,32 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>16.600,87 €</b>	<b>16.600,87 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>60.266,75 €</b>	<b>69.216,19 €</b>	<b>69.216,19 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.219,51 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI 1)	4.479,67 €	4.479,67 €	4.964,52 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.791,87 €	1.791,87 €	1.791,87 €	1.985,81 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,10 €	32.259,35 €	21.314,94 €	- €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.739,67 €	4.739,67 €	5.224,52 €	5.224,52 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>21.011,30 €</b>	<b>53.270,55 €</b>	<b>43.295,84 €</b>	<b>10.429,83 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	8.959,33 €	6.026,68 €	6.921,62 €	6.921,62 €
C.2) CNPAIA 4%	189,59 €	189,59 €	208,98 €	208,98 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.084,44 €	1.084,44 €	1.195,37 €	1.195,37 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>10.233,36 €</b>	<b>7.300,70 €</b>	<b>8.325,97 €</b>	<b>8.325,97 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>31.244,66 €</b>	<b>60.571,25 €</b>	<b>51.621,81 €</b>	<b>18.755,98 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>87.971,98 €</b>

**DATO ATTO** che:

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa EDILIZIA CANDELORO srl - C.F. e P.IVA 02125200697, come si evince dal DURC rilasciato con Prot. INPS\_ 23550402 in data 05/11/2020 e scadenza validità 05/03/2021;
- l'impresa EDILIZIA CANDELORO srl risulta iscritta all'Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016;

**PRESO ATTO** che relativamente ad ogni singolo intervento, l'impresa EDILIZIA CANDELORO srl con sede legale in Via Fondo Valle Alento, 24/B - 66010 Torrevecchia Teatina (TE) P.IVA e C.F. 02125200697 ha presentato le seguenti fatture:

- in base ai certificati di pagamento emessi a fine lavori dal R.U.P., al netto della rata di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, liquidata con precedente determinazione n. 589 del 27-11-2020, sopra richiamata:
  - n. 1/12 del 11-02-2021 dell'importo di € 102.743,44 oltre IVA al 10%, pari ad € 10.274,34, per un totale di € 113.017,78 a saldo dei lavori in appalto, relativi all'intervento eseguito sull'immobile distinto al Fg. 125 Part. 97;
  - n. 1/6 del 08-02-2021 dell'importo di € 31.492,39 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.149,24, per un totale di € 34.641,63, a saldo dei lavori in appalto, relativi all'intervento eseguito sull'immobile distinto Fg. 125 Part. 99;
  - n. 1/5 del 08-02-2021 dell'importo di € 56.002,81 oltre IVA al 10%, pari ad € 5.600,28, per un totale di € 61.603,09, a saldo dei lavori in appalto, relativi all'intervento eseguito sull'immobile distinto Fg. 125 Part. 100;
  - n. 1/4 del 08-02-2021 dell'importo di € 57.162,84 oltre IVA al 10%, pari ad € 5.716,28, per un totale di € 62.879,12, a saldo dei lavori in appalto, relativi all'intervento eseguito sull'immobile distinto Fg. 125 Part.106;
- in base alle liste operai compilate dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'impresa a fronte dei lavori eseguiti in economia, inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto:
  - n. 1/7 del 10-02-2021 dell'importo di € 1.432,42 oltre IVA al 10%, pari ad € 143,24, per un totale di € 1.575,66 per lavori in economia eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fg. 125 Part. 97;
  - n. 1/8 del 10-02-2021 dell'importo di € 631,97 oltre IVA al 10%, pari ad € 63,20, per un totale di € 695,17 per lavori in economia, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fg. 125 Part. 99;
  - n. 1/9 del 10-02-2021 dell'importo di € 1.920,44 oltre IVA al 10%, pari ad € 192,04, per un totale di € 2.112,48 per lavori in economia, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fg. 125 Part. 100;
  - n. 1/10 del 10-02-2021 dell'importo di € 2.926,83 oltre IVA al 10%, pari ad € 292,68, per un totale di € 3.219,51 per lavori in economia, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fg. 125 Part. 106;

**DATO ATTO** che gli importi complessivi a saldo dei lavori e delle liste in economia maturate e da riconoscere all'impresa EDILIZIA CANDELORO srl risultano:

- per il pagamento della rata di saldo relativa allo stato finale di ogni singolo intervento, pari ad un totale di € 272.141,62,
- per il pagamento dei lavori in economia relativi ad ogni singolo intervento, pari ad un totale di € 7.602,82

e, pertanto, pari ad un totale complessivo di € 279.744,44, e che la spesa relativa trova copertura nelle somme impegnate con Determinazione Settore 3° n. 22 del 22/01/2020 al cap. 88/1 (Impegno n. 87/2020) del bilancio comunale, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016, ove è prevista la necessaria disponibilità;

**CONSIDERATO** che a seguito della pubblicazione n. 364, dal 09.02.2021 al 24.02.2021, all'Albo pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune, dell'avviso ai creditori – rif. prot. n. 3446 del 09.02.2021 - ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, il Servizio Archivio Protocollo e Albo Pretorio ha attestato con propria nota Prot.n. 4812 del 25.02.2021, che non è pervenuta alcuna osservazione/opposizione;

**ATTESO** che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

**RITENUTE** sussistenti le condizioni di urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

**PRESO ATTO** che:

- il R.U.P. è l'ing. Romina Fattoretti;
- Sono stati acquisiti i seguenti CUP:

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 97	E19F20000090001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 99	E19F20000100001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 100	E19F20000110001
Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 106	E19F20000120001
- alla presente procedura ANAC ha assegnato il CIG: 8183847430;

**RITENUTO** di dover procedere con l'approvazione dei QTE finali, degli stati finali, dei C.R.E. relativi ad ogni singolo intervento eseguito su ciascun edificio del lotto 6 appalto 1 e alla liquidazione delle relative fatture emesse dall'impresa EDILIZIA CANDELORO per l'esecuzione dei rispettivi lavori in appalto e lavori in economia;

**VISTI:**

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- La normativa speciale emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in particolare la D.G.R. Marche n. 898/2020 di approvazione delle “Misure di sicurezza anti-contagio Covid-19 nei cantieri pubblici – linee guida ed elenco voci”;
- Il D.L. n. 76/2020 convertito in L.120/2020;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

### **PROPONE**

1. Di **APPROVARE** la premessa, che qui si intende integralmente richiamata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.
2. Di **APPROVARE**, a seguito dell’ultimazione dei lavori, gli stati finali dei lavori e i relativi Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) relativi all’intervento denominato “Sisma 2016. Opere provvisoriale per la messa in sicurezza della zona rossa di Camerino tramite interventi sugli edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II e distinti catastalmente al Foglio 125 p.lle 97-99-100-106” composto dai seguenti documenti tecnico-contabili:
  - ✓ Libretto delle misure,
  - ✓ Registro di contabilità,
  - ✓ Sommario del registro di contabilità,
  - ✓ Stato finale dei lavori,
  - ✓ Relazione sul conto finale;
  - ✓ Certificato di regolare esecuzione;
  - ✓ Liste delle economie;
  - ✓ Documentazione fotografica;

trasmessi dall’ing. Carlo Morosi in qualità di Direttore dei Lavori all’uopo incaricato, e sottoscritti senza riserva dall’impresa appaltatrice per ogni singolo intervento di messa in sicurezza eseguito su ciascun edificio facente parte del lotto 6 app. 2;

3. Di **APPROVARE**, pertanto, i seguenti QTE finali:

<b>PALAZZO SANTANCINI</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 97</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N. 1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	161.019,21 €	161.019,21 €	171.764,37 €	171.764,37 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>171.764,37 €</b>	<b>171.764,37 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	16.101,92 €	16.101,92 €	39.892,80 €	39.892,80 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.658,85 €	1.658,85 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>41.551,65 €</b>	<b>41.551,65 €</b>
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	144.917,29 €	144.917,29 €	130.212,72 €	130.212,72 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>130.212,72 €</b>	<b>130.212,72 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>		<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>
<b>IMPORTO RIBASSO</b>		<b>52.706,42 €</b>	<b>47.358,37 €</b>	<b>47.358,37 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>92.210,87 €</b>	<b>82.854,35 €</b>	<b>82.854,35 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>41.551,65 €</b>	<b>41.551,65 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>108.312,79 €</b>	<b>124.406,00 €</b>	<b>124.406,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.575,66 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI 1)	8.050,96 €	8.050,96 €	8.588,22 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	3.220,38 €	3.220,38 €	3.220,38 €	3.435,29 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,33 €	57.977,39 €	38.779,17 €	0,00 €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	12.174,65 €	12.174,65 €	12.930,04 €	12.930,04 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>33.446,33 €</b>	<b>91.423,39 €</b>	<b>73.517,80 €</b>	<b>15.916,19 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	16.101,92 €	10.831,28 €	12.440,60 €	12.440,60 €

C.2) CNPAIA 4%	486,99 €	486,99 €	517,20 €	517,20 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.785,56 €	2.785,56 €	2.958,39 €	2.958,39 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>19.374,47 €</b>	<b>14.103,83 €</b>	<b>15.916,19 €</b>	<b>15.916,19 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>52.820,79 €</b>	<b>105.527,21 €</b>	<b>89.434,00 €</b>	<b>33.857,18 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>158.263,18 €</b>

<b>PALAZZO ADROVER</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 99</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N.1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	49.369,42 €	49.369,42 €	52.311,54 €	52.311,54 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>52.311,54 €</b>	<b>52.311,54 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	4.936,94 €	4.936,94 €	12.255,20 €	12.255,20 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.075,65 €	1.075,65 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>13.330,85 €</b>	<b>13.330,85 €</b>
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	44.432,48 €	44.432,48 €	38.980,69 €	38.980,69 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>44.432,48 €</b>	<b>44.432,48 €</b>	<b>38.980,69 €</b>	<b>38.980,69 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>		
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>16.160,09 €</b>	<b>24.803,41 €</b>	<b>24.803,41 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>13.330,85 €</b>	<b>13.330,85 €</b>
<b>A) IMPORTO CONTRATTO</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>33.209,33 €</b>	<b>38.134,26 €</b>	<b>38.134,26 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	978,39 €	978,39 €	1.046,23 €	695,16 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI A.1)	2.468,47 €	2.468,47 €	2.615,58 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	987,39 €	987,39 €	987,39 €	1.046,23 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	9,50 €	17.785,60 €	11.966,58 €	- €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.728,47 €	2.728,47 €	2.875,58 €	2.875,58 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>7.172,22 €</b>	<b>24.948,32 €</b>	<b>19.491,36 €</b>	<b>4.616,97 €</b>

<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.936,94 €	3.320,93 €	3.813,43 €	3.813,43 €
C.2) CNPAIA 4%	109,14 €	109,14 €	115,02 €	115,02 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	624,27 €	624,27 €	657,93 €	657,93 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>5.670,36 €</b>	<b>4.054,35 €</b>	<b>4.586,38 €</b>	<b>4.586,38 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>12.842,58 €</b>	<b>29.002,67 €</b>	<b>24.077,74 €</b>	<b>9.203,35 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=(A)+B)+C)</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>47.337,62 €</b>

<b>PALAZZO BAR DIANA</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 100</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N.1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	87.699,09 €	87.699,09 €	92.566,67 €	92.566,67 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>92.566,67 €</b>	<b>92.566,67 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	8.769,91 €	8.769,91 €	23.177,00 €	23.177,00 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.296,87 €	1.296,87 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>24.473,87 €</b>	<b>24.473,87 €</b>
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	78.929,18 €	78.929,18 €	68.092,80 €	68.092,80 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>78.929,18 €</b>	<b>78.929,18 €</b>	<b>68.092,80 €</b>	<b>68.092,80 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>28.706,54 €</b>	<b>24.765,35 €</b>	<b>24.765,35 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>78.929,18 €</b>	<b>50.222,64 €</b>	<b>43.327,45 €</b>	<b>43.327,45 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>24.473,87 €</b>	<b>24.473,87 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>58.992,55 €</b>	<b>67.801,32 €</b>	<b>67.801,32 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.112,48 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI A.1)	4.384,95 €	4.384,95 €	4.628,33 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	1.753,98 €	1.753,98 €	1.753,98 €	1.851,33 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,55 €	31.577,75 €	21.335,92 €	28.754,43 €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.644,95 €	4.644,95 €	4.888,33 €	- €

<b>TOTALE B)</b>	<b>15.784,44 €</b>	<b>47.361,63 €</b>	<b>37.606,56 €</b>	<b>8.852,15 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	8.769,91 €	5.899,25 €	6.780,13 €	6.780,13 €
C.2) CNPAIA 4%	185,80 €	185,80 €	195,53 €	195,53 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.062,77 €	1.062,77 €	1.118,45 €	1.118,45 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>10.018,47 €</b>	<b>7.147,82 €</b>	<b>8.094,12 €</b>	<b>8.094,11 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>25.802,91 €</b>	<b>54.509,45 €</b>	<b>45.700,68 €</b>	<b>16.946,26 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=(A)+B)+C)</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>84.747,58 €</b>

<b>PALAZZO BAR DIANA</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 106</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N.1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	89.593,34 €	89.593,34 €	99.290,35 €	99.290,35 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>99.290,35 €</b>	<b>99.290,35 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	8.959,33 €	8.959,33 €	15.304,00 €	15.304,00 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>16.600,87 €</b>	<b>16.600,87 €</b>
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	80.634,01 €	80.634,01 €	82.689,48 €	82.689,48 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>82.689,48 €</b>	<b>82.689,48 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>29.326,59 €</b>	<b>30.074,16 €</b>	<b>30.074,16 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>51.307,42 €</b>	<b>52.615,32 €</b>	<b>52.615,32 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>16.600,87 €</b>	<b>16.600,87 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>60.266,75 €</b>	<b>69.216,19 €</b>	<b>69.216,19 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.219,51 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI 1)	4.479,67 €	4.479,67 €	4.964,52 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.791,87 €	1.791,87 €	1.791,87 €	1.985,81 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,10 €	32.259,35 €	21.314,94 €	- €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.739,67 €	4.739,67 €	5.224,52 €	5.224,52 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>21.011,30 €</b>	<b>53.270,55 €</b>	<b>43.295,84 €</b>	<b>10.429,83 €</b>

<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	8.959,33 €	6.026,68 €	6.921,62 €	6.921,62 €
C.2) CNPAIA 4%	189,59 €	189,59 €	208,98 €	208,98 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.084,44 €	1.084,44 €	1.195,37 €	1.195,37 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>10.233,36 €</b>	<b>7.300,70 €</b>	<b>8.325,97 €</b>	<b>8.325,97 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>31.244,66 €</b>	<b>60.571,25 €</b>	<b>51.621,81 €</b>	<b>18.755,98 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>87.971,98 €</b>

4. Di **DARE ATTO** che con Determinazione del Settore 3<sup>a</sup> n. 589 del 27.11.2020 è stata liquidata la fattura n. 1/7 del 18-11-2020 emessa dall'operatore economico per un importo imponibile di € 52.156,28 oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.371,91 relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come disposto all'art. 35, c. 18 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., calcolato come somma delle anticipazioni di pertinenza sui singoli importi contrattuali relativi a ciascun edificio oggetto di intervento, come da prospetto seguente:

CIG [8183847430]					Anticipazione		
EDIFICIO	FG.	P.	CUP	contratto	20%	IVA	TOTALE
SANTANCINI	125	97	<b>E19F2000090001</b>	108.312,79 €	21.662,56 €	2.166,26 €	23.828,81 €
ADROVER	125	99	<b>E19F20000100001</b>	33.209,33 €	6.641,87 €	664,19 €	7.306,05 €
BAR DIANA	125	100	<b>E19F20000110001</b>	58.992,55 €	11.798,51 €	1.179,85 €	12.978,36 €
P.ZZA GARIBALDI	125	106	<b>E19F20000120001</b>	60.266,75 €	12.053,35 €	1.205,34 €	13.258,69 €
			<b>Sommano</b>	<b>260.781,42 €</b>	<b>52.156,28 €</b>	<b>5.215,63 €</b>	<b>57.371,91 €</b>

5. Di **LIQUIDARE** all'operatore economico EDILIZIA CANDELORO srl con sede legale in Via Fondo Valle Alento n. 24/B - 66010 Torrevicchia Teatina (CH), P.IVA e C.F. 02125200697, PEC: [ediliziacandelorosrl@pec.it](mailto:ediliziacandelorosrl@pec.it) le fatture emesse a saldo, sulla base dei certificati di pagamento emessi a fine lavori dal R.U.P. per ogni singolo intervento, al netto del 20% dell'anticipazione sul prezzo del contratto, come di seguito rappresentate:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	CUP	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO
FG. 125 PART. 97	1/12	11-feb-2021	<b>E19F2000090001</b>	102.743,44 €	10.274,34€	113.017,78 €
FG. 125 PART. 99	1/6	8-feb-2021	<b>E19F20000100001</b>	31.492,39 €	3.149,24€	34.641,63€
FG. 125 PART. 100	1/5	8-ago-2020	<b>E19F20000110001</b>	56.002,81 €	5.600,28 €	61.603,09 €
FG. 125 PART. 106	1/4	8-ago-2020	<b>E19F20000120001</b>	57.162,84 €	5.716,28 €	62.879,12 €

6. Di **DARE ATTO** che dalle liste operai compilate dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'impresa, risultano le seguenti lavorazioni in economia riconosciute per ogni singolo intervento su ciascun edificio come di seguito rappresentato:

Edificio	Totale liste	Sconto	netto	iva 10%	Economie IVA
----------	--------------	--------	-------	---------	--------------

	<b>operai</b>		<b>imponibile</b>		<b>inclusa</b>
<b>F.125 P.lla 97</b>	2.251,17 €	818,75 €	1.432,42 €	143,24 €	1.575,66 €
<b>F.125 P.lla 99</b>	993,17 €	361,21 €	631,97 €	63,20 €	695,17 €
<b>F.125 P.lla 100</b>	3.018,13 €	1.097,69 €	1.920,44 €	192,04 €	2.112,48 €
<b>F.125 P.lla 106</b>	4.599,76 €	1.672,93 €	2.926,83 €	292,68 €	3.219,51 €

7. Di **LIQUIDARE** allo stesso operatore economico EDILIZIA CANDELORO srl con sede legale in Via Fondo Valle Alento n. 24/B - 66010 Torrevecchia Teatina (CH), P.IVA e C.F. 02125200697, PEC: [ediliziacandelorosrl@pec.it](mailto:ediliziacandelorosrl@pec.it) le seguenti fatture emesse per i lavori in economia, inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito di ogni intervento sui singoli edifici, come di seguito rappresentato:

- n. 1/7 del 10-02-2021 dell'importo di € 1.432,42 oltre IVA al 10%, pari ad € 143,24, per un totale di € 1.575,66 per lavori in economia inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fig. 125 Part. 97;
- n. 1/8 del 10-02-2021 dell'importo di € 631,97 oltre IVA al 10%, pari ad € 63,20, per un totale di € 695,17 per lavori in economia inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fig. 125 Part. 99;
- n. 1/9 del 10-02-2021 dell'importo di € 1.920,44 oltre IVA al 10%, pari ad € 192,04, per un totale di € 2.112,48 per lavori in economia inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fig. 125 Part. 100;
- n. 1/10 del 10-02-2021 dell'importo di € 2.926,83 oltre IVA al 10%, pari ad € 292,68, per un totale di € 3.219,51 per lavori in economia inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fig. 125 Part. 106;

8. Di **DARE ATTO** che l'importo complessivo a saldo dei lavori e delle liste in economia maturate e da riconoscere all'impresa EDILIZIA CANDELORO srl, risultano, come di seguito riportato:

- per il pagamento della rata di saldo complessiva relativa allo stato finale di ogni singolo intervento, pari ad un totale di € 272.141,62,
- per il pagamento dei lavori in economia relativi ad ogni singolo intervento, pari ad un totale di € 7.602,82;

e pertanto, pari ad un totale complessivo di € 279.744,44

9. Di **DARE ATTO** che il suddetto importo trova copertura nelle somme impegnate con Determinazione Settore 3° n. 22 del 22/01/2020 al cap. 88/1 (Impegno n. 87/2020) del bilancio comunale, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016, residue rispetto all'importo liquidato con il pagamento

dell'anticipazione del 20% sull'importo di contratto, disposto con Determina Sett. 3^ n. 589 del 27-11-2020;

10. Di **DARE ATTO** che:

➤ il R.U.P. è l'ing. Romina Fattoretti;

➤ Sono stati acquisiti i seguenti CUP:

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 97      E19F20000090001

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 99      E19F20000100001

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 100      E19F20000110001

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 106      E19F20000120001

➤ alla presente procedura ANAC ha assegnato il CIG: 8183847430;

11. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;

12. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

13. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

14. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

15. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

16. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:

✓ All'Albo pretorio;

✓ Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;

✓ Al responsabile delle Pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Romina Fattoretti

**II RESPONSABILE del SETTORE 3°**

**TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE  
PUBBLICA**

**VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente dal quale si rileva l'opportunità di procedere alla approvazione dei QTE finali, degli stati finali, dei C.R.E. relativi ad ogni singolo intervento eseguito su ciascun edificio del lotto 6 appalto 2 e alla liquidazione delle relative fatture emesse dall'impresa EDILIZIA CANDELORO srl per l'esecuzione dei rispettivi lavori in appalto e dei lavori in economia, sussistendone i relativi presupposti;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTI:**

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- La normativa speciale emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in particolare la D.G.R. Marche n. 898/2020 di approvazione delle "Misure di sicurezza anti-contagio Covid-19 nei cantieri pubblici – linee guida ed elenco voci";
- Il D.L. n. 76/2020 convertito in L.120/2020;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1. Di **APPROVARE** il documento istruttorio, che qui si intende integralmente riportato in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii;
2. Di **APPROVARE**, a seguito dell'ultimazione dei lavori, gli stati finali dei lavori e i relativi Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) relativi all'intervento denominato "Sisma 2016. Opere provvisoriale per la messa in sicurezza della zona rossa di Camerino tramite interventi sugli edifici siti in Corso Vittorio Emanuele II e distinti catastalmente al Foglio 125 p.lle 97-99-100-106" composto dai seguenti documenti tecnico-contabili:
  - ✓ Libretto delle misure,
  - ✓ Registro di contabilità,
  - ✓ Sommario del registro di contabilità,
  - ✓ Stato finale dei lavori,
  - ✓ Relazione sul conto finale;
  - ✓ Certificato di regolare esecuzione;
  - ✓ Liste delle economie;
  - ✓ Documentazione fotografica;

trasmessi dall'ing. Carlo Morosi in qualità di Direttore dei Lavori all'uopo incaricato, e sottoscritti senza riserva dall'impresa appaltatrice per ogni singolo intervento di messa in sicurezza eseguito sugli edifici facenti parte del lotto 6 app. 2;

3. Di **APPROVARE**, pertanto, i seguenti QTE finali:

<b>PALAZZO SANTANCINI</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 97</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N. 1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
LAVORI A MISURA	161.019,21 €	161.019,21 €	171.764,37 €	171.764,37 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>171.764,37 €</b>	<b>171.764,37 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	16.101,92 €	16.101,92 €	39.892,80 €	39.892,80 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.658,85 €	1.658,85 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>41.551,65 €</b>	<b>41.551,65 €</b>
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	144.917,29 €	144.917,29 €	130.212,72 €	130.212,72 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>130.212,72 €</b>	<b>130.212,72 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>		<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>
<b>IMPORTO RIBASSO</b>		<b>52.706,42 €</b>	<b>47.358,37 €</b>	<b>47.358,37 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL</b>	<b>144.917,29 €</b>	<b>92.210,87 €</b>	<b>82.854,35 €</b>	<b>82.854,35 €</b>

<b>RIBASSO</b>				
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>16.101,92 €</b>	<b>41.551,65 €</b>	<b>41.551,65 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>161.019,21 €</b>	<b>108.312,79 €</b>	<b>124.406,00 €</b>	<b>124.406,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.575,66 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI 1)	8.050,96 €	8.050,96 €	8.588,22 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	3.220,38 €	3.220,38 €	3.220,38 €	3.435,29 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,33 €	57.977,39 €	38.779,17 €	0,00 €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	12.174,65 €	12.174,65 €	12.930,04 €	12.930,04 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>33.446,33 €</b>	<b>91.423,39 €</b>	<b>73.517,80 €</b>	<b>15.916,19 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	16.101,92 €	10.831,28 €	12.440,60 €	12.440,60 €
C.2) CNPAIA 4%	486,99 €	486,99 €	517,20 €	517,20 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	2.785,56 €	2.785,56 €	2.958,39 €	2.958,39 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>19.374,47 €</b>	<b>14.103,83 €</b>	<b>15.916,19 €</b>	<b>15.916,19 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>52.820,79 €</b>	<b>105.527,21 €</b>	<b>89.434,00 €</b>	<b>33.857,18 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>213.840,00 €</b>	<b>158.263,18 €</b>

<b>PALAZZO ADROVER</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 99</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENT O</b>	<b>VARIANTE N.1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	49.369,42 €	49.369,42 €	52.311,54 €	52.311,54 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>52.311,54 €</b>	<b>52.311,54 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	4.936,94 €	4.936,94 €	12.255,20 €	12.255,20 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.075,65 €	1.075,65 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>13.330,85 €</b>	<b>13.330,85 €</b>

<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	44.432,48 €	44.432,48 €	38.980,69 €	38.980,69 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>44.432,48 €</b>	<b>44.432,48 €</b>	<b>38.980,69 €</b>	<b>38.980,69 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>		
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>16.160,09 €</b>	<b>24.803,41 €</b>	<b>24.803,41 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>4.936,94 €</b>	<b>13.330,85 €</b>	<b>13.330,85 €</b>
<b>A) IMPORTO CONTRATTO</b>	<b>49.369,42 €</b>	<b>33.209,33 €</b>	<b>38.134,26 €</b>	<b>38.134,26 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	978,39 €	978,39 €	1.046,23 €	695,16 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI A.1)	2.468,47 €	2.468,47 €	2.615,58 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	987,39 €	987,39 €	987,39 €	1.046,23 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	9,50 €	17.785,60 €	11.966,58 €	- €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.728,47 €	2.728,47 €	2.875,58 €	2.875,58 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>7.172,22 €</b>	<b>24.948,32 €</b>	<b>19.491,36 €</b>	<b>4.616,97 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.936,94 €	3.320,93 €	3.813,43 €	3.813,43 €
C.2) CNPAIA 4%	109,14 €	109,14 €	115,02 €	115,02 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	624,27 €	624,27 €	657,93 €	657,93 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>5.670,36 €</b>	<b>4.054,35 €</b>	<b>4.586,38 €</b>	<b>4.586,38 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>12.842,58 €</b>	<b>29.002,67 €</b>	<b>24.077,74 €</b>	<b>9.203,35 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>62.212,00 €</b>	<b>47.337,62 €</b>

<b>PALAZZO BAR DIANA</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 100</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N.1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
LAVORI A MISURA	87.699,09 €	87.699,09 €	92.566,67 €	92.566,67 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>92.566,67 €</b>	<b>92.566,67 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
voci F. Prezzario Cratere Unico	8.769,91 €	8.769,91 €	23.177,00 €	23.177,00 €
Costi Covid-19 (D.G.R.Marche n. 898/2020)			1.296,87 €	1.296,87 €

SOMMANO A.2)	8.769,91 €	8.769,91 €	24.473,87 €	24.473,87 €
<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	78.929,18 €	78.929,18 €	68.092,80 €	68.092,80 €
SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)	78.929,18 €	78.929,18 €	68.092,80 €	68.092,80 €
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>28.706,54 €</b>	<b>24.765,35 €</b>	<b>24.765,35 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>78.929,18 €</b>	<b>50.222,64 €</b>	<b>43.327,45 €</b>	<b>43.327,45 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>8.769,91 €</b>	<b>24.473,87 €</b>	<b>24.473,87 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>87.699,09 €</b>	<b>58.992,55 €</b>	<b>67.801,32 €</b>	<b>67.801,32 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA 10% INCLUSA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.112,48 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI A.1)	4.384,95 €	4.384,95 €	4.628,33 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI A.1)	1.753,98 €	1.753,98 €	1.753,98 €	1.851,33 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,55 €	31.577,75 €	21.335,92 €	28.754,43 €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.644,95 €	4.644,95 €	4.888,33 €	- €
<b>TOTALE B)</b>	<b>15.784,44 €</b>	<b>47.361,63 €</b>	<b>37.606,56 €</b>	<b>8.852,15 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	8.769,91 €	5.899,25 €	6.780,13 €	6.780,13 €
C.2) CNPAIA 4%	185,80 €	185,80 €	195,53 €	195,53 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.062,77 €	1.062,77 €	1.118,45 €	1.118,45 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>10.018,47 €</b>	<b>7.147,82 €</b>	<b>8.094,12 €</b>	<b>8.094,11 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>25.802,91 €</b>	<b>54.509,45 €</b>	<b>45.700,68 €</b>	<b>16.946,26 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>113.502,00 €</b>	<b>84.747,58 €</b>

<b>PALAZZO BAR DIANA</b>				
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 125, PART. 106</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE N.1</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>A.1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	EURO
LAVORI A MISURA	89.593,34 €	89.593,34 €	99.290,35 €	99.290,35 €
LAVORI A CORPO				
<b>SOMMANO A.1)</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>99.290,35 €</b>	<b>99.290,35 €</b>
<b>A.2) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	8.959,33 €	8.959,33 €	15.304,00 €	15.304,00 €
<b>SOMMANO A.2)</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>16.600,87 €</b>	<b>16.600,87 €</b>

<b>A.3) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	80.634,01 €	80.634,01 €	82.689,48 €	82.689,48 €
<b>SOMMANO A.3)=A.1)-A.2)</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>82.689,48 €</b>	<b>82.689,48 €</b>
<b>RIBASSO OFFERTO</b>	<b>0%</b>	<b>36,37%</b>	<b>36,37%</b>	
<b>IMPORTO RIBASSO</b>	<b>- €</b>	<b>29.326,59 €</b>	<b>30.074,16 €</b>	<b>30.074,16 €</b>
<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>80.634,01 €</b>	<b>51.307,42 €</b>	<b>52.615,32 €</b>	<b>52.615,32 €</b>
<b>A SOMMARE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO A.2)</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>8.959,33 €</b>	<b>16.600,87 €</b>	<b>16.600,87 €</b>
<b>A) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>89.593,34 €</b>	<b>60.266,75 €</b>	<b>69.216,19 €</b>	<b>69.216,19 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.219,51 €
B.2) IMPREVISTI 5% DI 1)	4.479,67 €	4.479,67 €	4.964,52 €	- €
B.3) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.791,87 €	1.791,87 €	1.791,87 €	1.985,81 €
B.4) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	0,10 €	32.259,35 €	21.314,94 €	- €
B.5) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.739,67 €	4.739,67 €	5.224,52 €	5.224,52 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>21.011,30 €</b>	<b>53.270,55 €</b>	<b>43.295,84 €</b>	<b>10.429,83 €</b>
<b>C) IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>				
C.1) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	8.959,33 €	6.026,68 €	6.921,62 €	6.921,62 €
C.2) CNPAIA 4%	189,59 €	189,59 €	208,98 €	208,98 €
C.3) IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.084,44 €	1.084,44 €	1.195,37 €	1.195,37 €
<b>TOTALE C)</b>	<b>10.233,36 €</b>	<b>7.300,70 €</b>	<b>8.325,97 €</b>	<b>8.325,97 €</b>
<b>SOMMANO B)+C)</b>	<b>31.244,66 €</b>	<b>60.571,25 €</b>	<b>51.621,81 €</b>	<b>18.755,98 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO=A)+B)+C)</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>120.838,00 €</b>	<b>87.971,98 €</b>

4. Di **DARE ATTO** che con Determinazione del Settore 3<sup>a</sup> n. 589 del 27.11.2020 è stata liquidata la fattura n. 1/7 del 18-11-2020 emessa dall'operatore economico per un importo imponibile di € 52.156,28 oltre IVA al 10%, per un totale di € 57.371,91 relativo all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come disposto all'art. 35, c. 18 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., calcolato come somma delle anticipazioni di pertinenza sui singoli importi contrattuali relativi a ciascun edificio oggetto di intervento, come da prospetto seguente:

CIG [8183847430]				anticipazione			
EDIFICIO	FG.	P.	CUP	contratto	20%	IVA	TOTALE
SANTANCINI	125	97	<b>E19F20000090001</b>	108.312,79 €	21.662,56 €	2.166,26 €	23.828,81 €
ADROVER	125	99	<b>E19F20000100001</b>	33.209,33 €	6.641,87 €	664,19 €	7.306,05 €
BAR DIANA	125	100	<b>E19F20000110001</b>	58.992,55 €	11.798,51 €	1.179,85 €	12.978,36 €

P.ZZA GARIBALDI	125	106	<b>E19F2000120001</b>	60.266,75 €	12.053,35 €	1.205,34 €	13.258,69 €
			<b>Sommano</b>	<b>260.781,42 €</b>	<b>52.156,28 €</b>	<b>5.215,63 €</b>	<b>57.371,91 €</b>

5. Di **LIQUIDARE** all'operatore economico EDILIZIA CANDELORO srl con sede legale in Via Fondo Valle Alento n. 24/B - 66010 Torrevecchia Teatina (CH), P.IVA e C.F. 02125200697, PEC: [ediliziacandelorosrl@pec.it](mailto:ediliziacandelorosrl@pec.it) le fatture emesse a saldo, sulla base dei certificati di pagamento emessi a fine lavori dal R.U.P. per ogni singolo intervento, al netto del 20% dell'anticipazione sul prezzo del contratto, come di seguito rappresentate:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	CUP	IMPONIBILE	IVA 10%	TOTALE DOCUMENTO
FG. 125 PART. 97	1/12	11-feb-2021	<b>E19F2000090001</b>	102.743,44 €	10.274,34€	113.017,78 €
FG. 125 PART. 99	1/6	8-feb-2021	<b>E19F2000100001</b>	31.492,39 €	3.149,24€	34.641,63€
FG. 125 PART. 100	1/5	8-ago-2020	<b>E19F2000110001</b>	56.002,81 €	5.600,28 €	61.603,09 €
FG. 125 PART. 106	1/4	8-ago-2020	<b>E19F2000120001</b>	57.162,84 €	5.716,28 €	62.879,12 €

6. Di **DARE ATTO** che dalle liste operai compilate dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'impresa, risultano le seguenti lavorazioni in economia riconosciute per ogni singolo intervento su ciascun edificio come di seguito rappresentato:

Edificio	Totale liste operai	sconto	netto imponibile	iva 10%	Economie IVA inclusa
<b>F.125 P.lla 97</b>	2.251,17 €	818,75 €	1.432,42 €	143,24 €	1.575,66 €
<b>F.125 P.lla 99</b>	993,17 €	361,21 €	631,97 €	63,20 €	695,17 €
<b>F.125 P.lla 100</b>	3.018,13 €	1.097,69 €	1.920,44 €	192,04 €	2.112,48 €
<b>F.125 P.lla 106</b>	4.599,76 €	1.672,93 €	2.926,83 €	292,68 €	3.219,51 €

7. Di **LIQUIDARE** allo stesso operatore economico EDILIZIA CANDELORO srl con sede legale in Via Fondo Valle Alento n. 24/B - 66010 Torrevecchia Teatina (CH), P.IVA e C.F. 02125200697, PEC: [ediliziacandelorosrl@pec.it](mailto:ediliziacandelorosrl@pec.it) le seguenti fatture emesse per i lavori in economia, inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito di ogni intervento sui singoli edifici, come di seguito rappresentato:

- n. 1/7 del 10-02-2021 dell'importo di € 1.432,42 oltre IVA al 10%, pari ad € 143,24, per un totale di € 1.575,66 per lavori in economia inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fg. 125 Part. 97;
- n. 1/8 del 10-02-2021 dell'importo di € 631,97 oltre IVA al 10%, pari ad € 63,20, per un totale di € 695,17 per lavori in economia inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fg. 125 Part. 99;
- n. 1/9 del 10-02-2021 dell'importo di € 1.920,44 oltre IVA al 10%, pari ad € 192,04, per un totale di € 2.112,48 per lavori in economia inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto,

eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fg. 125 Part. 100;

- n. 1/10 del 10-02-2021 dell'importo di € 2.926,83 oltre IVA al 10%, pari ad € 292,68, per un totale di € 3.219,51 per lavori in economia inclusi in progetto ma esclusi dall'appalto, eseguiti nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile distinto al Fg. 125 Part. 106;

8. Di **DARE ATTO** che l'importo complessivo a saldo dei lavori e delle liste in economia maturate e da riconoscere all'impresa EDILIZIA CANDELORO srl, risultano, come di seguito riportato:

➤ per il pagamento della rata di saldo complessiva relativa allo stato finale di ogni singolo intervento, pari ad un totale di € 272.141,62,

➤ per il pagamento dei lavori in economia relativi ad ogni singolo intervento, pari ad un totale di € 7.602,82;

e pertanto, pari ad un totale complessivo di € 279.744,44

9. Di **DARE ATTO** che il suddetto importo trova copertura nelle somme impegnate con Determinazione Settore 3° n. 22 del 22/01/2020 al cap. 88/1 (Impegno n. 87/2020) del bilancio comunale, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23-11-2016, residue rispetto all'importo liquidato con il pagamento dell'anticipazione del 20% sull'importo di contratto, disposto con Determina Sett. 3^ n. 589 del 27-11-2020;

10. Di **DARE ATTO** che:

➤ il R.U.P. è l'ing. Romina Fattoretti;

➤ Sono stati acquisiti i seguenti CUP:

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 97 E19F20000090001

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 99 E19F20000100001

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 100 E19F20000110001

Intervento relativo all'edificio FG. 125 PART. 106 E19F20000120001

➤ alla presente procedura ANAC ha assegnato il CIG: 8183847430;

11. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;

12. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

13. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

14. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
15. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
16. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
  - ✓ All'Albo pretorio;
  - ✓ Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - ✓ Al responsabile delle Pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

#### REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

25-02-2021

Il Responsabile del Settore  
F.toDr. Giuliano Barboni

---

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 25-02-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

#### Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 543

Camerino, 10-03-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli