



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE**

N.339/Sett.LL.PP. del 13-12-2017

N. 830 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - LAVORI URGENTI PER COMPLETAMENTO FORNITURA MODULI ABITATIVI PROVVISORI LOC. VALLICELLE CAMPI ACCOGLIENZA A1, A2, B -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CEMECO S.R.L. DI SAN SEVERINO MARCHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare la fattura dei lavori di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** IL d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";  
**VISTI** il D.L. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;
- VISTO** il D.PR. n. 207/2010 per le parti in vigore;

- VISTA** la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le OCDPC nn 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

### **D E T E R M I N A**

1. Liquidare le segg fatture, della ditta CEMECO s.r.l. per l’esecuzione di FORNITURE URGENTI A CORREDO DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI INSTALLATI NELLE AREE DI PROTEZIONE CIVILE SITE IN LOCALITA’ VALLICELLE A1, A2, B :

CIG Z3E1E47D57:

Fatt. 57/PA DEL 19/04/2017 € 6.200,00 + IVA

CIG ZE61E5186F:

Fatt. 63/PA DEL 05/05/2017 € 2.414,90 + IVA

Fatt. 64/PA DEL 05/05/2017 € 2.414,90 + IVA

Fatt. 65/PA DEL 05/05/2017 € 3.937,12 + IVA

Fatt. 144/PA DEL 01/09/2017 €

3.454,14 + IVA

CIG ZE71D60C71:

Fatt. 67/PA DEL 08/05/2017 € 1.060,08 + IVA

Fatt. 66/PA DEL 08/05/2017 € 1.504,30 + IVA

Fatt. 69/PA DEL 08/05/2017 € 4.024,12 + IVA

Fatt. 146/PA DEL 01/09/2017 €

4.353,02 + IVA

2. di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondi da richiedere alla Protezione Civile per l’emergenza terremoto;
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle

spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Il Responsabile Servizio Territorio LL.PP.  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e  
Ambiente  
Ing. Marco Orioli

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto arch. Maurizio Forconi, direttore per l'esecuzione del contratto dell'installazione dei moduli abitativi provvisori in loc. Vallicelle;

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si sono verificati due forti eventi sismici che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicati con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- con procedura negoziata d'urgenza, in tre lotti, il Dipartimento della protezione civile aveva provveduto al "Noleggio di container abitativi provvisori e servizi connessi;
- con Ordine di fornitura n.28488 del 21.11.2016 il comune di Camerino, su disposizione del Dipartimento di protezione civile di Rieti effettuava la richiesta di consegna e noleggio di moduli abitativi e relativi servizi per l'area Vallicelle B, situata il loc. Vallicelle, per mesi sei rinnovabili, alla ditta CEMECO s.r.l. di San Severino Marche;
- con Ordine di fornitura n.228819 del 24.11.2016 il comune di Camerino, su disposizione del Dipartimento di protezione civile di Rieti effettuava la richiesta di consegna e noleggio di moduli abitativi e relativi servizi per l'area Vallicelle A1, situata il loc. Vallicelle, per mesi sei rinnovabili alla ditta CEMECO s.r.l. di San Severino Marche;
- Con ordine di fornitura prot. 29185 del 29/11/2016 il comune di Camerino effettuava il noleggio di moduli abitativi e servizi connessi per l'area Vallicelle A2 PRIMO LOTTO per mesi sei rinnovabili alla ditta CEMECO s.r.l. di San Severino Marche;
- con Ordine di fornitura n.30943 del 17.12.2016 il comune di Camerino, su disposizione del Dipartimento di protezione civile di Rieti effettuava la richiesta di consegna e noleggio di moduli abitativi e relativi servizi per l'area Vallicelle A2, situata il loc. Vallicelle, per mesi sei rinnovabili alla ditta CEMECO s.r.l. di San Severino Marche;
- Nel corso del montaggio dei moduli si rendeva necessario far implementare alla ditta CEMECO srl, le forniture rispetto alle previsioni dell'accordo quadro e dei rispettivi capitolati, al fine di rendere gli stessi moduli fruibili dagli aventi diritto;

RICHIAMATE pertanto le determine:

N. 591 del 30/11/2016 "SISMA 2016- MODULI ABITATIVI VALLICELLE B A1 – FORNITURA BASAMENTI, RAMPE, SCALE, LAVORI NECESSARI ED URGENTI – DITTA CEMECO DI SAN SEVERINO MARCHE" e rettifica n. 210 del 27/04/2017 per un totale di € 32.425,10 oltre IVA 22% alle quali venivano associate le seguenti fatture:

CIG. Z5E1C45EEE

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fatt. 27/PA DEL 24/12/2016 | € 10.000,00 + IVA |
| Fatt. 2/PA DEL 10/01/2017  | € 7.400,00 + IVA  |
| Fatt. 10/PA DEL 06/02/2017 | € 9.125,00 + IVA  |
| Fatt. 50/PA DEL 18/04/2017 | € 1.616,77 + IVA  |
| Fatt. 51/PA DEL 18/04/2017 | € 1.777,86 + IVA  |
| Fatt. 52/PA DEL 29/11/2016 | € 2.505,47 + IVA  |

N. 71 del 27/02/2017 "SISMA 2016- IMPEGNO DI SPESA PER ULTRIORI ED INDISPENSABILI FORNITURE NEI MODULI ABITATIVI DEI CAMPI DI ACCOGLIENZA

DI VALLICELLE A1, A2, B- APPOGGI E COLLEGAMENTI VERTICALI” alla quale a venivano associate le segg. Fatture:

CIG Z3E1E47D57

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fatt. 53/PA DEL 19/04/2017 | € 6.316,68 + |
| IVA                        |              |
| Fatt. 54/PA DEL 19/04/2017 | € 6.639,24 + |
| IVA                        |              |
| Fatt. 55/PA DEL 19/04/2017 | € 5.080,28 + |
| IVA                        |              |
| Fatt. 56/PA DEL 19/04/2017 | € 3.671,54 + |
| IVA                        |              |
| Fatt. 57/PA DEL 19/04/2017 | € 6.200,00 + |
| IVA                        |              |

N. 72 del 27/02/2017 “SISMA 2016- CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE – IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO MODULI IMPIANTO ELETTRICO DI COLLEGAMENTO INTERNO (DORSALE) DEI MODULI ALLOGGIO E AREE COMUNI” alla quale venivano associate le segg. Fatture:

CIG ZE61E5186F

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Fatt. 63/PA DEL 05/05/2017  | €            |
| 2.414,90 + IVA              |              |
| Fatt. 64/PA DEL 05/05/2017  | € 2.414,90 + |
| IVA                         |              |
| Fatt. 65/PA DEL 05/05/2017  | € 3.937,12 + |
| IVA                         |              |
| Fatt. 144/PA DEL 01/09/2017 | € 3.454,14 + |
| IVA                         |              |

N. 73 del 27/02/2017 “ SISMA 2016- CAMPI ACCOGLIENZA VALLICELLE A1, A2, B – COMPLETAMENTO FORNITURA CON DISPOSITIVI NORMATIVA ANTINCENDIO” alla quale venivano associate le segg. Fatture:

CIG ZE71D60C71

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Fatt. 67/PA DEL 08/05/2017  | €            |
| 1.060,08 + IVA              |              |
| Fatt. 66/PA DEL 08/05/2017  | € 1.504,30 + |
| IVA                         |              |
| Fatt. 69/PA DEL 08/05/2017  | € 4.024,12 + |
| IVA                         |              |
| Fatt. 146/PA DEL 01/09/2017 | € 4.353,02 + |
| IVA                         |              |

RILEVATO che ad oggi risultano pagate alla CEMECO s.r.l. le seguenti fatture:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fatt. 27/PA DEL 24/12/2016 | € 10.000,00 + IVA |
| Fatt. 2/PA DEL 10/01/2017  | € 7.400,00 + IVA  |
| Fatt. 10/PA DEL 06/02/2017 | € 9.125,00 + IVA  |
| Fatt. 50/PA DEL 18/04/2017 | € 1.616,77 + IVA  |
| Fatt. 51/PA DEL 18/04/2017 | € 1.777,86 + IVA  |
| Fatt. 52/PA DEL 29/11/2016 | € 2.505,47 + IVA  |
| Fatt. 53/PA DEL 19/04/2017 | € 6.316,68 +      |
| IVA                        |                   |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fatt. 54/PA DEL 19/04/2017 | € 6.639,24 + |
| IVA                        |              |
| Fatt. 55/PA DEL 19/04/2017 | € 5.080,28 + |
| IVA                        |              |
| Fatt. 56/PA DEL 19/04/2017 | € 3.671,54 + |
| IVA                        |              |

Che risultano quindi da pagare ancora le seguenti fatture:

CIG Z3E1E47D57:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Fatt. 57/PA DEL 19/04/2017 | € 6.200,00 + |
| IVA                        |              |

CIG ZE61E5186F:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Fatt. 63/PA DEL 05/05/2017  | €            |
| 2.414,90 + IVA              |              |
| Fatt. 64/PA DEL 05/05/2017  | € 2.414,90 + |
| IVA                         |              |
| Fatt. 65/PA DEL 05/05/2017  | € 3.937,12 + |
| IVA                         |              |
| Fatt. 144/PA DEL 01/09/2017 | € 3.454,14 + |
| IVA                         |              |

CIG ZE71D60C71:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Fatt. 67/PA DEL 08/05/2017  | €            |
| 1.060,08 + IVA              |              |
| Fatt. 66/PA DEL 08/05/2017  | € 1.504,30 + |
| IVA                         |              |
| Fatt. 69/PA DEL 08/05/2017  | € 4.024,12 + |
| IVA                         |              |
| Fatt. 146/PA DEL 01/09/2017 | € 4.353,02 + |
| IVA                         |              |

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice (DURC prot. 8454423 del 06/11/2017);

VISTI i certificati di regolare esecuzione redatti dal DEC arch. Maurizio Forconi in data 23/12/2016, 25/01/2017, 09/02/2017, 27/03/2017;

VERIFICATA l'iscrizione della ditta CEMECO S.r.l. all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i.;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**PROPONE**

4. Liquidare le segg fatture, della ditta CEMECO s.r.l. per l'esecuzione di FORNITURE URGENTI A CORREDO DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI INSTALLATI NELLE AREE DI PROTEZIONE CIVILE SITE IN LOCALITA' VALLICELLE A1, A2, B :

CIG Z3E1E47D57:

Fatt. 57/PA DEL 19/04/2017 € 6.200,00 +  
IVA

CIG ZE61E5186F:

Fatt. 63/PA DEL 05/05/2017 €  
2.414,90 + IVA

Fatt. 64/PA DEL 05/05/2017 € 2.414,90 +  
IVA

Fatt. 65/PA DEL 05/05/2017 € 3.937,12 +  
IVA

Fatt. 144/PA DEL 01/09/2017 € 3.454,14 +  
IVA

CIG ZE71D60C71:

Fatt. 67/PA DEL 08/05/2017 €  
1.060,08 + IVA

Fatt. 66/PA DEL 08/05/2017 € 1.504,30 +  
IVA

Fatt. 69/PA DEL 08/05/2017 € 4.024,12 +  
IVA

Fatt. 146/PA DEL 01/09/2017 € 4.353,02 +  
IVA

5. di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondi da richiedere alla Protezione Civile per l'emergenza terremoto;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Arch. Maurizio Forconi

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e  
Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
26-01-2018  
IL FUNZIONARIO DELEGATO