



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE**

N.132/Sett.LL.PP. del 30-05-2018

N. 381 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. ALLESTIMENTO NUOVA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE PRESSO I LOCALI DEL DEMANIO IN LOC. CASELLE. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

**VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e di liquidare i lavori di allestimento della nuova Sede del Giudice di Pace;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

**VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

**VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

**VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento relativo all'allestimento della Nuova Sede del Giudice di Pace, il seguente QTE:

## COMUNE DI CAMERINO

### PROGETTO PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE PROVVISORIA DEL GIUDICE DI PACE IN LOCALITA' CASELLE PRESSO LOCALI DEL DEMANIO

<b>E</b>				
	Progetto	Affidamento	Stato Finale	
	EURO	EURO	EURO	
<b>1) LAVORI</b>				
- REALIZZAZIONE BAGNI PS 1	10 651,77	10 651,77	10 462,15	
- REALIZZAZIONE BAGNO PER DISABILI	3 807,08	3 807,08	3 540,06	
- LAVORI SISTEMAZIONE INTERNA	7 932,20	7 932,20	7 365,28	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>22 391,05</b>	<b>22 391,05</b>	<b>21 367,49</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA (3%)</b>				
	671,73	671,73	641,02	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>671,73</b>	<b>671,73</b>	<b>641,02</b>	
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	21 719,32	21 719,32	20 726,47	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>21 719,32</b>	<b>21 719,32</b>	<b>20 726,47</b>	
<b>Sconto 20%</b>		<b>4 343,86</b>	4 145,29	
<b>Importo lavori ribassato</b>		<b>17 375,45</b>	16 581,17	
<b>Importo da contratto</b>		<b>18 047,19</b>	<b>17 222,20</b>	
<b>4) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
4,1 ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS 50/2016	447,82	<b>447,82</b>	427,35	
4,2 IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE (22%)	4 926,03	<b>3 970,38</b>	3 788,88	
4,3 TRASLOCO - PULIZIA LOCALI	6 000,00	<b>6 000,00</b>	8 000,00	
4,4 MODIFICA E ADATTAMENTI IMPIANTI	1 500,00	<b>1 500,00</b>	-	
IVA SU 4,3 - 4,4 AL 22%	1 650,00	<b>1 650,00</b>	1 760,00	
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	585,10	<b>1 540,75</b>	-	
F.P.O. INSEGNA METALLICA			350,00	
IVA F.P.O. INSEGNA METALLICA 22%			77,00	
LAVORI SU FATTURA EXTRA CONTRATTUALI			1 486,04	
IVA LAVORI SU FATTURA EXTRA CONTRATTUALI 22%			326,93	
<b>SOMMANO 4</b>	<b>15 108,95</b>	<b>15 108,95</b>	<b>16 216,20</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>33 438,40</b>	

2. Di liquidare alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA di Maccari Luca & C. s.n.c. con sede in Fraz. Gagliano 12 – 62032 Camerino (MC) P.Iva 01449350436, la fattura N. 01 PA del 15-01-2018 dell'importo di € 17.222,20 per lavori contrattuali, oltre iva al 22% per un totale di € 21.011,08
3. Di liquidare la fattura N. 07 PA del 09-04-2018 dell'importo di € 1.486,04 per lavori Extra contrattuali, oltre iva al 22% per un totale di € 1.812,97;
4. Di dare atto che la spesa per l'intervento relativo all'allestimento della nuova sede del Giudice di Pace per complessivi 33.438,40 € è finanziata con fondi a bilancio comunale

capitolo n. 2834/31 tra le somme già stanziato per il progetto approvato con atto di Giunta N° 114 del 12/09/2017,

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica,  
Ambiente

Ing. Marco Orioli

**COMUNE DI CAMERINO**  
**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE PROVVISORIA DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE IN LOCALITA' CASELLE PRESSO I LOCALI DEL DEMANIO.

PREMESSO che il territorio del comune di Camerino è stato danneggiato dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e seguenti;

ATTESO che a seguito della crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016 e ripetuta in Ottobre 2016, il fabbricato sede del Giudice di Pace sito in via Varino Favorino è stato danneggiato, l'intera area dichiarata ZONA ROSSA e pertanto, oltre che inagibile, risulta non accessibile.

CONSIDERATO che:

- In data 14/07/2017 con nota prot. n.2017/5060 l'Agenzia del Demanio comunicava la disponibilità ad assegnare in uso governativo l'immobile sito in Loc. Caselle, distinto catastalmente al Fg. N° 74 P.IIa 518, Scheda MCB0403, per gli uffici del Giudice di Pace;
- Con nota n. 1910 del 10/08/2017, il Ministero di Giustizia autorizzava il Presidente del Tribunale di Macerata a prendere in consegna i locali per destinarli a uffici del Giudice di Pace;
- In data 17/08/2017 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei locali tra il Demanio e il delegato del Tribunale di Macerata;
- L'Ufficio Tecnico ha predisposto un progetto, condiviso con i funzionari del Tribunale di Macerata, per l'allestimento dei locali del fabbricato sito in Loc. Caselle, distinto catastalmente al Fg. N° 74 P.IIa 518, Scheda MCB0403, per gli uffici del Giudice di Pace, approvato con D.G.C. n.114 del 12/09/2017, che prevede opere per € 27.317,08

ATTESO CHE:

- Si rende necessario procedere all'attuazione di quanto previsto con D.G.C. n. 114 del 12/09/2017 per l'allestimento della nuova sede del Giudice di Pace in località Caselle;
- Con determina del settore LL.PP. n. 240 del 21/09/2017 sono stati affidati i lavori alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA di Maccari Luca & C. s.n.c. con sede in Fraz. Gagliano 12 – 62032 Camerino (MC) P.Iva 01449350436, per un importo contrattuale, di € 18.047,19 al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 03/11/2017, come da verbale di fine lavori;
- il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta, pari a € 17.222,20 per lavori contrattuali;
- Ultimati i lavori da contratto, a seguito di un sopralluogo congiunto con i funzionari del Tribunale di Macerata si rilevava la necessità di procedere alla realizzazione di alcune ulteriori lavorazioni extracontrattuali.

- L'importo delle opere da contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intervento relativo all'allestimento della nuova sede del giudice di pace e le opere extracontrattuali trovano copertura tra le somme a disposizione.
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento il seguente Q.T.E.:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>PROGETTO PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE PROVVISORIA DEL GIUDICE DI PACE IN LOCALITA' CASELLE PRESSO LOCALI DEL DEMANIO</b>				
<b>I</b>		<b>Progetto</b>	<b>Affidamento</b>	<b>Stato Finale</b>
		EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>				
- REALIZZAZIONE BAGNI PS 1		10 651,77	10 651,77	10 462,15
- REALIZZAZIONE BAGNO PER DISABILI		3 807,08	3 807,08	3 540,06
- LAVORI SISTEMAZIONE INTERNA		7 932,20	7 932,20	7 365,28
<b>SOMMANO 1</b>		<b>22 391,05</b>	<b>22 391,05</b>	<b>21 367,49</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA (3%)</b>				
		671,73	671,73	641,02
<b>SOMMANO 2</b>		<b>671,73</b>	<b>671,73</b>	<b>641,02</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		21 719,32	21 719,32	20 726,47
<b>SOMMANO 3=1-2</b>		<b>21 719,32</b>	<b>21 719,32</b>	<b>20 726,47</b>
<b>Sconto 20%</b>			<b>4 343,86</b>	4 145,29
<b>Importo lavori ribassato</b>			<b>17 375,45</b>	16 581,17
<b>Importo da contratto</b>			<b>18 047,19</b>	<b>17 222,20</b>
<b>4) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
4,1 ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS 50/2016		447,82	<b>447,82</b>	427,35
4,2 IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE (22%)		4 926,03	<b>3 970,38</b>	3 788,88
4,3 TRASLOCO - PULIZIA LOCALI		6 000,00	<b>6 000,00</b>	8 000,00
4,4 MODIFICA E ADATTAMENTI IMPIANTI		1 500,00	<b>1 500,00</b>	-
IVA SU 4,3 - 4,4 AL 22%		1 650,00	<b>1 650,00</b>	1 760,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		585,10	<b>1 540,75</b>	-
F.P.O. INSEGNA METALLICA				350,00
IVA F.P.O. INSEGNA METALLICA 22%				77,00
LAVORI SU FATTURA EXTRA CONTRATTUALI				1 486,04
IVA LAVORI SU FATTURA EXTRA CONTRATTUALI 22%				326,93
<b>SOMMANO 4</b>		<b>15 108,95</b>	<b>15 108,95</b>	<b>16 216,20</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4</b>		<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>33 438,40</b>

- La ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA di Maccari Luca & C. s.n.c. ha presentato la fattura N. 01 PA del 15-01-2018 dell'importo di € 17.222,20 per lavori contrattuali, oltre iva al 22% per un totale di € 21.011,08
- Ha presentato inoltre la fattura N. 07 PA del 09-04-2018 dell'importo di € 1.486,04 per lavori Extra contrattuali, oltre iva al 22% per un totale di € 1.812,97;

DATO ATTO che:

- Nell'ambito della procedura di affidamento di un altro intervento (lavori di messa in sicurezza DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 4 APP. 3 – LOTTO 6 APP. 1. EDIFICIO (PALAZZO EX ENEL) DISTINTO AL FG. 125 PART. 114 – CIG: 7356931B82 - la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCPass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS\_10304919;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti CUP e CIG:

- CUP: E14B17000190004
- CIG: Z021FFE70D.

## **PROPONE**

1. Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento relativo all'allestimento della Nuova Sede del Giudice di Pace, il seguente QTE:

## COMUNE DI CAMERINO

### PROGETTO PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE PROVVISORIA DEL GIUDICE DI PACE IN LOCALITA' CASELLE PRESSO LOCALI DEL DEMANIO

<b>E</b>				
	Progetto	Affidamento	Stato Finale	
	EURO	EURO	EURO	
<b>1) LAVORI</b>				
- REALIZZAZIONE BAGNI PS 1	10 651,77	10 651,77	10 462,15	
- REALIZZAZIONE BAGNO PER DISABILI	3 807,08	3 807,08	3 540,06	
- LAVORI SISTEMAZIONE INTERNA	7 932,20	7 932,20	7 365,28	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>22 391,05</b>	<b>22 391,05</b>	<b>21 367,49</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA (3%)</b>				
	671,73	671,73	641,02	
<b>SOMMANO 2</b>	<b>671,73</b>	<b>671,73</b>	<b>641,02</b>	
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	21 719,32	21 719,32	20 726,47	
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>21 719,32</b>	<b>21 719,32</b>	<b>20 726,47</b>	
<b>Sconto 20%</b>		<b>4 343,86</b>	4 145,29	
<b>Importo lavori ribassato</b>		<b>17 375,45</b>	16 581,17	
<b>Importo da contratto</b>		<b>18 047,19</b>	<b>17 222,20</b>	
<b>4) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
4,1 ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS 50/2016	447,82	<b>447,82</b>	427,35	
4,2 IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE (22%)	4 926,03	<b>3 970,38</b>	3 788,88	
4,3 TRASLOCO - PULIZIA LOCALI	6 000,00	<b>6 000,00</b>	8 000,00	
4,4 MODIFICA E ADATTAMENTI IMPIANTI	1 500,00	<b>1 500,00</b>	-	
IVA SU 4,3 - 4,4 AL 22%	1 650,00	<b>1 650,00</b>	1 760,00	
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	585,10	<b>1 540,75</b>	-	
F.P.O. INSEGNA METALLICA			350,00	
IVA F.P.O. INSEGNA METALLICA 22%			77,00	
LAVORI SU FATTURA EXTRA CONTRATTUALI			1 486,04	
IVA LAVORI SU FATTURA EXTRA CONTRATTUALI 22%			326,93	
<b>SOMMANO 4</b>	<b>15 108,95</b>	<b>15 108,95</b>	<b>16 216,20</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+4</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>33 438,40</b>	

2. Di liquidare alla ditta IMPRESA EDILE ARTIGIANA di Maccari Luca & C. s.n.c. con sede in Fraz. Gagliano 12 – 62032 Camerino (MC) P.Iva 01449350436, la fattura N. 01 PA del 15-01-2018 dell'importo di € 17.222,20 per lavori contrattuali, oltre iva al 22% per un totale di € 21.011,08
3. Di liquidare la fattura N. 07 PA del 09-04-2018 dell'importo di € 1.486,04 per lavori Extra contrattuali, oltre iva al 22% per un totale di € 1.812,97;
4. Di dare atto che la spesa per l'intervento relativo all'allestimento della nuova sede del Giudice di Pace per complessivi 33.438,40 € è finanziata con fondi a bilancio comunale

capitolo n. 2834/31 tra le somme già stanziare per il progetto approvato con atto di Giunta N° 114 del 12/09/2017,

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e  
Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
01-06-2018  
IL FUNZIONARIO DELEGATO