



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.569 del 17-11-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE OPERE PROVVISORIALI VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AL BENE CULTURALE IMMOBILE, TEATRO COMUNALE F. MARCHETTI distinto al FG. 125, PART. 21-porzione" (CUP E19H20000130001). APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE IMPRESA A SALDO.

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Settore 3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, quale R.U.P. dell'intervento denominato "SISMA 26 E 30 OTTOBRE 2016- 10 APRILE 2018 E SUCCESSIVI. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE OPERE PROVVISORIALI VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AL BENE CULTURALE IMMOBILE, TEATRO COMUNALE F. MARCHETTI distinto al FG. 125, PART. 21-porzione" (CUP E19H20000130001),

**PREMESSO** che:

- In seguito agli eccezionali eventi sismici verificatisi a far data dal 26-10-2016 che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale, tra i diversi immobili pubblici e privati del centro storico di Camerino che hanno subito ingenti danni, anche il fabbricato sede del Comune e del Teatro "Filippo Marchetti", distinto catastalmente al Fg. n. 125, part. 21-porzione, è risultato avere un livello di danneggiamento tale da rendere necessario un primo intervento urgente di messa in sicurezza attuato limitatamente alla sola porzione ceduta della copertura dell'edificio, da parte del Corpo NIS dei VV.F. e ultimato come da nota prot. 6406 del 02-03-2017 pervenuta dal C.O.A. di Macerata;
- Con verbale di somma urgenza, prot. 31/UT del 30-04-2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P., Ing. Marco Orioli dichiarava la somma urgenza

dell'intervento dei lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura del teatro comunale Filippo Marchetti, ai fini della salvaguardia del bene e per evitare ulteriori danneggiamenti agli elementi di decoro e dell'immobile in generale, disponendo l'esecuzione immediata delle opere provvisorie di messa in sicurezza tramite l'attivazione dell'impresa EUGENI PERICLE S.R.L. con sede legale in Piazza Enrico Mattei n. 7, 62024 Matelica (MC), P.IVA e C.F. 01361630435;

- A seguito della cantierizzazione e dell'esecuzione delle prime opere urgenti il R.U.P. ing. Marco Orioli rilevava un livello di danno più esteso che richiedeva apposita progettazione;
- Con Determinazione del Settore 3° n. 224 (R.G. n. 696) del 30.05.2019, veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'ing. Maurizio Paulini, P.IVA 01278300437, con studio professionale a Corridonia in Via dell'Industria n. 279, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A723, e all'elenco Speciale dei professionisti di cui all'art. n. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP\_004125\_2017, l'incarico per la progettazione, la D.L., il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei suddetti lavori di messa in sicurezza;
- Con nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche Prot. 25687 del 10.12.2019 assunta al protocollo comunale n. 24933 del 10.12.2019, veniva espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza della copertura del teatro Filippo Marchetti progettate secondo le indicazioni riportate nella propria nota Prot. 11523 del 30.05.2019 sopraccitata e concordate in fase di sopralluogo del 24.05.2019 con i tecnici incaricati;
- Con verbale di somma urgenza n. 43/UT del 27-04-2020, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P., Ing. Marco Orioli dichiarava la somma urgenza in merito all'esecuzione delle opere provvisorie finalizzate alla salvaguardia del Teatro comunale F. Marchetti, secondo la perizia tecnica di progetto redatta dall'ing. Maurizio Paulini in base alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e autorizzata con il nulla osta del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche n. 19465886 del 10.04.2020 per un importo complessivo di intervento pari a € 364.922,26 di cui € 299.645,51 per lavori ed oneri per la sicurezza, ed € 65.276,75 per le somme a disposizione e gli oneri fiscali;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 47 del 13/05/2020 con cui la Giunta Comunale approvava, tra l'altro, i lavori di messa in sicurezza secondo la suddetta perizia;

**CONSIDERATO** che l'intervento complessivo di cui sopra, è risultato suddiviso in n. 2 fasi successive e complementari, di cui:

- La fase n. 1 è afferente ai lavori eseguiti dall'impresa EUGENI PERICLE S.R.L. in forza del verbale di somma urgenza del 30/04/2019, per un ammontare di € 65.519,50 di cui € 4.370,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del 20%, sommano € 53.289,72; oltre somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a € 5.752,61, oltre IVA e oneri pari a € 7.960,88, per un importo complessivo di € 67.003,21;

- La fase n. 2 è afferente ai lavori più generali di attuazione e di completamento dell'intervento di messa in sicurezza di cui trattasi, per un ammontare di € 246.355,79, di cui € 78.341,23 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a € 21.630,04, oltre IVA e oneri pari a € 29.933,21 per un importo complessivo di € 297.919,04;

**PRESO ATTO** che:

- Per il progetto di investimento pubblico è stato acquisito il seguente CUP: E19H20000130001;
- Alla presente procedura, ANAC ha assegnato il CIG n. 8270858FEC;

**DATO ATTO** che la spesa di € 364.922,26 relativa all'intervento complessivo, autorizzata dal Servizio di Protezione Civile della Regione Marche con il citato nulla osta n. 19465886 del 10.04.2020, impegnata con Determina LL.PP. n. 224 (R.G. n. 696) del 30-05-2019 e con Determina n. 301/Set. 3<sup>^</sup> del 09-06-2020, trova la seguente copertura finanziaria:

- per € 31.656,59, relativi a spese tecniche di progettazione a favore dell'ing. Maurizio Paulini, sui fondi del cap. 196/1, "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI", voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- per € 333.265,67, relativi alle spese inerenti i lavori, sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

**CONSIDERATO** che con la Determina n. 301/Set. 3<sup>^</sup> del 09-06-2020 è stata approvata la contabilità relativa alla fase n. 1 dei lavori e contestualmente liquidata alla ditta Eugeni Pericle srl la fattura emessa per le opere eseguite a tutto il 30-01-2020 per un importo di €53.289,72 oltre IVA al 10% di € 5.328,97, per un importo totale di € 58.618,69;

**RICHIAMATA** la Determina n. 304/Set. 3<sup>^</sup> del 10-06-2020 con la quale si è dato atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico Eugeni Pericle srl;

**PRESO ATTO** che i lavori relativi alla fase n. 2, consegnati con il Verbale di somma urgenza n. 43/UTC in data 27/04/2020 sono stati completati in data 30/07/2020 come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data, dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa affidataria;

**ACQUISITA** agli atti dell'Ente la Prot. n. 10650 del 11-05-2020, recante l'aggiornamento del PSC redatto dal C.S.E., ing. Maurizio Paulini, in adeguamento al "Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, di cui all’Allegato n. 7 al D.P.C.M. 26/04/2020, costituita dalla seguente documentazione:

- Relazione integrativa procedure Covid-19;
- Piano di sicurezza Covid-19;
- Stima costi sicurezza per protocolli Covid-19;
- Cronoprogramma;

**DATO ATTO** che il professionista incaricato ha presentato con propria nota acquisita agli atti dell’ente con Prot. 24689 del 12/11/2020, la documentazione contabile relativa allo stato finale della fase n. 2 dell’intervento in narrativa, costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Analisi dei prezzi;
- Stato finale dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata di saldo;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

**VISTO** il Quadro tecnico economico finale che ne deriva, contenuto nella Relazione sul conto finale, articolato come di seguito:

		A. Importo del progetto		PROGETTO	APPALTATO	FINALE
<b>A. IMPORTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	A.1	Importo dei lavori				
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>246.355,79 €</b>	246.355,79 €	239.425,25 €
	A.2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Spese speciali della sicurezza con codice di Elenco Prezzi "F"		78.341,23 €	78.341,23 €	95.548,03 €
	A.3	Totale importo soggetto a ribasso		168.014,56 €	168.014,56 €	143.877,22 €
	A.4	Ribasso offerto	20,00%	- €	42.003,64 €	35.969,31 €
	A.5	Totale Importo Lavori NETTO esclusa sicurezza		168.014,56 €	126.010,92 €	107.907,91 €
	A.2	a sommare oneri per la sicurezza		78.341,23 €	78.341,23 €	95.548,03 €
		<b>Totale LAVORI IN PROGETTO ribassati (FASE 1) inclusa Sicurezza</b>		<b>246.355,79 €</b>	<b>204.352,15 €</b>	<b>203.455,94 €</b>
<b>B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>						
<b>DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</b>	B.1	Imprevisti es eventuali lavori in economia non previsti in progetto	0,00%	- €	- €	- €
	B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 39% del 2%	0,78%	1.921,58 €	1.921,58 €	1.921,58 €

	B.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla progettazione, calcoli strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità.	8,00%	19.708,46 €	19.708,46 €	19.708,46 €
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.2+B.3)</b>			<b>21.630,04 €</b>	<b>21.630,04 €</b>	<b>21.630,04 €</b>
C. IVA	C. I.V.A.					
	C.1	I.V.A. su Lavori ed eventuali altre imposte	10,00%	24.635,58 €	20.435,22 €	20.345,59 €
	C.2	I.V.A. su Imprevisti ed eventuali lavori in economia	10,00%	- €		
	C.3	C.N.P.A.I.A.	4,00%	788,34 €	788,34 €	788,34 €
	C.4	I.V.A. su Spese tecniche e CNPAIA	22,00%	4.509,30 €	4.509,30 €	- €
<b>Totale I.V.A.</b>				<b>29.933,21 €</b>	<b>25.732,85 €</b>	<b>21.133,93 €</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>				<b>297.919,04 €</b>	<b>251.715,04 €</b>	<b>246.219,92 €</b>

**VISTO** altresì, il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata di saldo di € 203.455,94 oltre IVA al 10%, a favore dell'impresa affidataria, EUGENI PERICLE S.R.L.;

**CONSIDERATO** che in base al suddetto Certificato di pagamento, l'operatore economico EUGENI PERICLE S.R.L. ha presentato la fattura n. 33 del 16/11/2020 per un importo imponibile di € 203.455,94 oltre IVA al 10% per € 20.354,59, per un totale documento di € 223.801,53;

**DATO ATTO** che:

- ✓ è stata verificata con esito positivo la Regolarità contributiva della ditta Eugeni Pericle s.r.l. P.IVA 01361630435 come da DURC rilasciato con Prot. INAIL\_24300977 del 20/10/2020 e scadenza validità 17/02/2020;
- ✓ l'operatore economico EUGENI PERICLE S.R.L. risulta Iscritto all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** inoltre che la spesa relativa ai lavori della fase n. 2° pari a € 223.801,53 trova copertura finanziaria tra le somme residue, previste per il progetto sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, impegnate con Determina n. 301/Set.3^ del 09-06-2020;

**DATO ATTO** che:

- con la conclusione dei lavori relativi alla fase n. 2 si considera ultimato l'intervento di messa in sicurezza tramite opere provvisoriale volte a evitare ulteriori danni al bene

culturale immobile, Teatro Comunale F. Marchetti distinto al Fg. 125, part. 21-porzione, come da progetto inserito sulla piattaforma CohesionWPA con Id 160875 del 09/03/2020 e autorizzato con il nulla osta del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche n. 19465886 del 10.04.2020;

- rispetto alle somme impegnate con Determina n. 301/Set.3<sup>A</sup> del 09-06-2020 sui fondi del cap. 88/1 e pari a 333.265,67 € è maturata una economia pari a 50.857,01 €;

**RITENUTO** pertanto di:

- dover procedere all'approvazione della documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale della fase n. 2°;
- dover procedere alla liquidazione della relativa fattura emessa dall'impresa EUGENI PERICLE S.R.L.;
- dover imputare la spesa relativa ai lavori della fase n. 2° pari a € 223.801,53 tra le somme previste per il progetto, sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

**VISTI:**

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Settore;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. Di **APPROVARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **APPROVARE** la documentazione contabile relativa allo stato finale della fase 2° dei lavori di messa in sicurezza a tutela della salvaguardia del bene immobile storico-artistico, denominato teatro Comunale Filippo Marchetti, per evitare ulteriori danneggiamenti agli elementi di decoro, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, redatta a firma dell'ing. Maurizio Paulini, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 24689 del 12/11/2020 e composta dai seguenti elaborati,
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
  - Analisi dei prezzi;
  - Stato finale dei lavori;
  - Documentazione fotografica;
  - Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata di saldo;
  - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
3. Di **APPROVARE** il Quadro Tecnico economico finale dell'intervento relativo alla fase n. 2 come di seguito articolato:

A. Importo del progetto		PROGETTO	APPALTATO	FINALE		
A. IMPORTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	A.1	Importo dei lavori				
		<b>Totale importo lavori</b>	<b>246.355,79 €</b>	246.355,79 €	239.425,25 €	
	A.2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Spese speciali della sicurezza con codice di Elenco Prezzi "F"	78.341,23 €	78.341,23 €	95.548,03 €	
	A.3	Totale importo soggetto a ribasso	168.014,56 €	168.014,56 €	143.877,22 €	
	A.4	Ribasso offerto	20,00%	- €	42.003,64 €	35.969,31 €
	A.5	Totale Importo Lavori NETTO esclusa sicurezza	168.014,56 €	126.010,92 €	107.907,91 €	
	A.2	a sommare oneri per la sicurezza	78.341,23 €	78.341,23 €	95.548,03 €	

		<b>Totale LAVORI IN PROGETTO ribassati (FASE 2) inclusa Sicurezza</b>		<b>246.355,79 €</b>	<b>204.352,15 €</b>	<b>203.455,94 €</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>					
	B.1	Imprevisti es eventuali lavori in economia non previsti in progetto	0,00%	- €	- €	- €
	B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 39% del 2%	0,78%	1.921,58 €	1.921,58 €	1.921,58 €
	B.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla progettazione, calcoli strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità.	8,00%	19.708,46 €	19.708,46 €	19.708,46 €
			<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.2+B.3)</b>		<b>21.630,04 €</b>	<b>21.630,04 €</b>
<b>C. IVA</b>	<b>C. I.V.A.</b>					
	C.1	I.V.A. su Lavori ed eventuali alltre imposte	10,00%	24.635,58 €	20.435,22 €	20.345,59 €
	C.2	I.V.A. su Imprevisti ed eventuali lavori in economia	10,00%	- €		
	C.3	C.N.P.A.I.A.	4,00%	788,34 €	788,34 €	788,34 €
	C.4	I.V.A. su Spese tecniche e CNPAIA	22,00%	4.509,30 €	4.509,30 €	- €
		<b>Totale I.V.A.</b>		<b>29.933,21 €</b>	<b>25.732,85 €</b>	<b>21.133,93 €</b>
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>297.919,04 €</b>	<b>251.715,04 €</b>	<b>246.219,91 €</b>

- Di **LIQUIDARE** la fattura n. 33 del 16/11/2020 emessa dalla EUGENI PERICLE S.R.L. con sede legale in Piazza Enrico Mattei n. 7, 62024 Matelica (MC), P.IVA e C.F. 01361630435, relativa all'esecuzione dell'intervento dei lavori urgenti di messa in sicurezza del teatro comunale Filippo Marchetti, distinto al Foglio 125 P.IIa 21 porzione, per un importo imponibile di € 203.455,94 oltre IVA al 10% € 20.345,59, per un totale documento di € 223.801,53;
- Di **DARE ATTO** che la spesa suddetta per complessivi € 223.801,53 trova copertura finanziaria tra le somme residue rispetto a quelle impegnate sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, con Determinazione n. 301/Set. 3<sup>a</sup> del 09-06-2020, risultando un'economia di spesa pari a 50.857,01 €;
- Di **APPROVARE** il Quadro tecnico economico finale dell'intervento complessivo (fase n. 1 e fase n. 2) come di seguito riportato:

			<b>STATO FINALE</b>		
	A. Importo del progetto		<b>1°fase</b>	<b>2°fase</b>	<b>Intervento complessivo</b>

					(fase 1+fase 2)
A.1	Importo dei lavori				
	<b>Totale importo lavori</b>		65.519,50 €	239.414,73 €	304.934,23 €
A.2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Spese speciali della sicurezza con codice di Elenco Prezzi "F"		4.370,60 €	95.537,51 €	99.908,11 €
A.3	Totale importo soggetto a ribasso		61.148,90 €	143.877,22 €	205.026,12 €
A.4	Ribasso offerto		12.229,78 €	35.969,31 €	48.199,09 €
A.5	Totale Importo Lavori NETTO esclusa sicurezza		48.919,12 €	107.907,92 €	156.827,04 €
A.2	a sommare oneri per la sicurezza		4.370,60 €	95.537,51 €	99.908,11 €
	<b>Totale LAVORI IN PROGETTO ribassati (FASE 1) inclusa Sicurezza</b>		<b>53.289,72 €</b>	<b>203.445,43 €</b>	<b>256.735,15 €</b>
B.	Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
B.1	Imprevisti es eventuali lavori in economia non previsti in progetto	0,00%	- €	- €	- €
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 39% del 2%	0,00%	- €	- €	- €
B.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla progettazione, calcoli strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità.	8,00%	5.241,56 €	19.708,46 €	24.950,02 €
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.2+B.3)</b>		<b>5.752,61 €</b>	<b>19.708,46 €</b>	<b>25.461,08 €</b>
	C. I.V.A.				
C.1	I.V.A. su Lavori ed eventuali altre imposte	10,00%	5.328,97 €	20.344,54 €	25.673,51 €
C.2	I.V.A. su Imprevisti ed eventuali lavori in economia	10,00%			
C.3.1	Contributo INPS (gestione separata)	4,00%	209,66 €	788,34 €	998,00 €
C.3.2	C.N.P.A.I.A.	4,00%	218,05 €	819,87 €	1.037,92 €
C.4	I.V.A. su Spese tecniche e CNPAIA	22,00%	1.199,27 €	4.516,23 €	5.715,50 €
	<b>Totale I.V.A.</b>		<b>6.737,90 €</b>	<b>26.468,99 €</b>	<b>33.206,89 €</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>65.780,24 €</b>	<b>249.622,88 €</b>	<b>315.403,11 €</b>

7. Di **DARE ATTO** che il costo complessivo dell'intervento risulta pari a 315.403,11 € e pertanto rispetto all'importo totale autorizzato con nulla osta del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche n. 19465886 del 10.04.2020 pari a € 364.922,26, è maturata un'economia pari a 49.519,15 €;

8. Di **DARE ATTO** che:

- Il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;

- Per l'intervento è stato acquistato il CUP E19H20000130001;
  - Per la presente procedura ANAC ha assegnato il CIG n. 8270858FEC;
9. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
10. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
11. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
12. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e di rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA da attribuire alla misura n. 7 della Contabilità Speciale;
13. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
14. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
15. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
- All'Albo pretorio;
  - Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

17-11-2020

Il Responsabile del Settore  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

La presente è copia conforme all'originale

Camerino, 17-11-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2525

Camerino, 23-11-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli