



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE 3°**  
**TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,**  
**SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**DETERMINAZIONE**

N.421 del 10-12-2019  
N. 1595 del Registro generale

**Oggetto:**

SIAMA 2016 - APPROVAZIONE STATO FINALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ZOOTECNICHE PRESSO AZIENDE AGRICOLE - AZIENDA LUCARINI GRAZIELLA - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA SIMO COSTRUZIONI

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto arch. Maurizio Forconi, in qualità di RUP, subentrato al p.a. Giuseppe Salvucci collocato a riposo, per la liquidazione della ditta esecutrice dei **LAVORI URGENTI DI PREDISPOSIZIONE DELLE AREE IDONEE AD OSPITARE MODULI AD USO STALLA PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA LUCARINI GRAZIELLA.**

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di alcuni edifici di imprese agricole ad uso stalla, fienili e magazzini tra le quali quella dell'Az.Agr.Lucarini Graziella in loc. Valle Vegenana;

PRESO Atto che è stato di fondamentale importanza procedere con estrema urgenza per consentire la prosecuzione dell'attività agricola zootecnica, e che la Regione Marche con nota 28347 del 18.11.2016 ha trasmesso i progetti ed i rispettivi computi metrici che prevede opere per l'azienda medesima per un importo di €. 14.609,56;

VISTA la dichiarazione di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs 50/2016 redatta dal Responsabile del COC ing. Mauro Ferranti in data 28/11/2016 con la quale veniva ravvisata appunto l'urgenza di realizzare i lavori per la sistemazione dell'area destinata ad accogliere la fornitura per n. 1 ricovero temporaneo per 28 bovini, consistenti nel livellamento della superficie, nella realizzazione di opere fondali e delle opere di urbanizzazione (servizi elettrici ed idrici);

RILEVATO che per tale intervento di somma urgenza dagli atti in possesso presso l'ufficio risultava essere Responsabile unico del procedimento il p.a. Giuseppe Salvucci, mentre il direttore dei lavori risultava essere l'ing. Mauro Ferranti;

ATTESO che

- dopo gara informale tramite richiesta di n. 4 preventivi a ditte locali, con determina del Sett. LL.PP. n. 62/592 del 02/12/2016, l'ing. Mauro Ferranti affidava alla ditta SIMO Costruzioni S.r.l. i lavori per la PREDISPOSIZIONE DELLE AREE IDONEE AD OSPITARE MODULI AD USO STALLA PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA LUCARINI GRAZIELLA, applicando un ribasso del 21,21 % sull'importo di 14.609,56; per un importo contrattuale di €. 11.165,55 oltre IVA di legge come da seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>		
<b>LAVORI URGENTI DI PREDISPOSIZIONE AREE AD OSPITARE I MODULI DI TECNOSTRUTTURE ADIBITE A STALLA</b>		
<b>Az.Agr. Lucarini Graziella</b>		
<b>Loc. Valle Vegenana</b>		
<b>ESTREMI CATASTALI, FG. 5, PART. 95</b>		
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>1) LAVORI</b>	EURO	EURO
A MISURA	14.609,56 €	14.609,56 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>14.609,56 €</b>	<b>14.609,56 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		
	438,28	438,28
<b>SOMMANO 2</b>	<b>438,28 €</b>	<b>438,28 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>14.171,28 €</b>	<b>14.171,28 €</b>
<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>14.171,27 €</b>	<b>14.171,27 €</b>

<b>SCONTO DI GARA 21,21%</b>		<b>3.005,73 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>11.165,55 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>11.603,83 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.460,96 €	1.160,38 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		
CNPAIA 4%	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	- €
IMPREVISTI 10% DI 1)		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>3.306,30 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>16.070,52 €</b>	<b>16.070,52 €</b>

- Che in data 5 dicembre 2016 il RUP, p.a. Giuseppe Salvucci, ed il Responsabile del COC ing. Mauro Ferranti in qualità di direttore dei lavori disponevano l'attivazione della ditta SIMO COSTRUZIONI SRL per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza;
- Che il Coordinatore del COC ing. Mauro Ferranti in qualità di direttore dei lavori in data 15 dicembre 2016 disponeva la sospensione dei lavori poiché la tecnostuttura non era stata montata e di conseguenza non era possibile realizzare la predisposizione delle reti elettriche ed idriche;
- Che in data 12 aprile 2017 il direttore dei lavori ing. Mauro Ferranti ed il responsabile del procedimento p.a. Giuseppe Salvucci disponevano la ripresa dei lavori, disponendo altresì il termine per la fine dei lavori alla data 18/04/2017;
- Che con verbale di fine lavori redatto dal direttore dei lavori ing. Mauro Ferranti in data 30 aprile 2017, le opere risultano eseguite e completate il giorno 18/04/2017;

CONSIDERATO che

- si è provveduto alla liquidazione del primo stato di avanzamento come da ft.7E del 30.12.2016 dell'importo di €. 11.000,00 oltre IVA di Legge tramite apposizione del visto del direttore dei lavori ing. Mauro Ferranti sulla fattura;
- nella documentazione allegata alla pratica risulta che durante la realizzazione dei lavori è stata ravvisata la necessità di effettuare nuove opere, impreviste ed imprevedibili, consistite in:
  - Ampliamento della platea da ml 25x15 a ml 28x17 con spessore medio di cm 60,00 ed un aumento di mc 178,00;

- Diminuzione dello scavo su roccia da mc. 252 a mc 218;
- Spostamento dell'acquedotto comunale posizionato sotto la platea della stalla;
- Nuovo posizionamento dello scavo per il cavo della rete elettrica;
- Realizzazione dell'accesso alla stalla;
- Tali lavorazioni hanno incrementato il costo per una cifra pari ad € 2.865,30 + IVA 10% al netto del ribasso d'asta;
- che il D.L. ing. Mauro Ferranti ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale da cui risulta un credito della ditta pari a € 3.469,13 di cui € 603.83 per lavori contrattuali e € 2.865,30 oltre IVA per lavori extracontrattuali;
- che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- che risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E. :

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>LAVORI URGENTI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER OSPITARE I MODULI DI TECNOSTRUTTURE ADIBITE A STALLA</b>				
<b>AZ. AGRICOLA LUCARINI GRAZIELLA LOC. VALLE VEGENANA</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MISURA		14.609,56 €	14.609,56 €	18.217,05 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>14.609,56 €</b>	<b>14.609,56 €</b>	<b>18.217,05 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		438,29 €	438,29 €	546,51 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>438,29 €</b>	<b>438,29 €</b>	<b>546,51 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		14.171,27 €	14.171,27 €	17.670,54 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>14.171,27 €</b>	<b>14.171,27 €</b>	<b>17.670,54 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA %</b>	<b>21,210%</b>	<b>3.005,73 €</b>	<b>3.747,92 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>11.165,54 €</b>	<b>13.922,62 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>11.603,83 €</b>	<b>14.469,13 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.460,96 €	1.160,38 €	1.446,91 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%		- €	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €	- €	- €
IMPREVISTI				
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)				
RELAZIONE GEOLOGICA				
SONDAGGI			- €	- €
CASSA PREV.LE GEOLOGI 2%		- €	- €	- €
IVA SONDAGGI		- €	- €	- €
arrotondamenti ed economie ribasso d'asta		- €	3.005,73 €	
	<b>SOMMANO 5)</b>	<b>1.460,96 €</b>	<b>4.466,68 €</b>	<b>1.446,91 €</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>16.070,52 €</b>	<b>16.070,52 €</b>	<b>15.916,04 €</b>

ATTESO che per la presente procedura, è stato acquisito il CIG: Z961C26B47;

VISTO lo stato finale dei lavori;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dall'arch. Maurizio Forconi in data 22/11/2019;

VISTO il certificato di pagamento redatto dall'arch. Maurizio Forconi in data 22/11/2019 che si conclude con un credito per la ditta pari ad € 3.438,49 oltre IVA 10% pari ad € 343,86 per un totale di € 3.782,34;

CONSIDERATO che L'impresa ha trasmesso la fattura n. 20/E del 21/11/2017 dell'importo di € 3.438,49, oltre IVA al 10% di € 343,85 per un totale pari ad € 3.782,34;

DATO ATTO che:

- la ditta SIMO COSTRUZIONI, risulta essere iscritta nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori con scadenza 26/02/2020 e in regola con i versamenti contributivi come da DURC rilasciato in data 05/11/2019 con prot. INAIL 18947393 con scadenza 04/03/2020;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e del certificato di pagamento dello stato finale;
- Dover procedere alla liquidazione della fattura n. 20/E del 21/11/2017 dell'importo di € 3.438,49, oltre IVA al 10% di € 343,85 per un totale pari ad € 3.782,34;

RITENUTO inoltre:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

## **PROPONE**

1. Di approvare il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare lo stato finale, il Certificato di Regolare esecuzione ed il certificato di pagamento finale relativo alla realizzazione di intervento di somma urgenza per consentire la continuità delle attività produttive zootecniche presso aziende agricole, sig. Lucarini Graziella secondo il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>LAVORI URGENTI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER OSPITARE I MODULI DI TECNOSTRUTTURE ADIBITE A STALLA</b>				
<b>AZ. AGRICOLA LUCARINI GRAZIELLA LOC. VALLE VEGENANA</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MISURA		14.609,56 €	14.609,56 €	18.217,05 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>14.609,56 €</b>	<b>14.609,56 €</b>	<b>18.217,05 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		438,29 €	438,29 €	546,51 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>438,29 €</b>	<b>438,29 €</b>	<b>546,51 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		14.171,27 €	14.171,27 €	17.670,54 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>14.171,27 €</b>	<b>14.171,27 €</b>	<b>17.670,54 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA %</b>	<b>21,210%</b>	<b>3.005,73 €</b>	<b>3.747,92 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>11.165,54 €</b>	<b>13.922,62 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>11.603,83 €</b>	<b>14.469,13 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.460,96 €	1.160,38 €	1.446,91 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPAIA 4%		- €	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €	- €	- €
IMPREVISTI				
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)				
RELAZIONE GEOLOGICA				
SONDAGGI			- €	- €
CASSA PREV.LE GEOLOGI 2%		- €	- €	- €
IVA SONDAGGI		- €	- €	- €
arrotondamenti ed economie ribasso d'asta		- €	3.005,73 €	
	<b>SOMMANO 5)</b>	<b>1.460,96 €</b>	<b>4.466,68 €</b>	<b>1.446,91 €</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>	<b>16.070,52 €</b>	<b>16.070,52 €</b>	<b>15.916,04 €</b>

3. Di liquidare alla ditta SIMO COSTRUZIONI con sede in Loc. Torre del Parco, Camerino P.IVA 015562530434 la fattura:

- n. 20/E del 21/11/2017 dell'importo di € 3.438,49, oltre IVA al 10% di € 343,85 per un totale pari ad € 3.782,34;

4. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 16.070,52 IVA inclusa è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

5. Di dare atto che con determinazione n. 592/2016 R.G. è già stato dato apposito mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Servizio Appalti.

Arch. Maurizio Forconi

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA, RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale il CRE ed il certificato di pagamento relativo alla realizzazione di una stalla provvisoria per attività agricol in loc. Valle Vegenana e liquidare la fattura n. 20/E della ditta SIMO Costruzioni di Camerino;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Il D.lgs. n. 42/2004;

Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;

- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- VISTI** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 33 del 02/10/2019 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. Di approvare il documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare lo stato finale, il Certificato di Regolare esecuzione ed il certificato di pagamento finale relativo alla realizzazione di intervento di somma urgenza per consentire la continuità delle attività produttive zootecniche presso aziende agricole, sig. Lucarini Graziella secondo il seguente QTE:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>LAVORI URGENTI DI PREDISPOSIZIONE AREE PER OSPITARE I MODULI DI TECNOSTRUTTURE ADIBITE A STALLA</b>				
<b>AZ. AGRICOLA LUCARINI GRAZIELLA LOC. VALLE VEGENANA</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>STATO FINALE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MISURA		14.609,56 €	14.609,56 €	18.217,05 €
	<b>SOMMANO 1</b>	<b>14.609,56 €</b>	<b>14.609,56 €</b>	<b>18.217,05 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
		438,29 €	438,29 €	546,51 €
	<b>SOMMANO 2</b>	<b>438,29 €</b>	<b>438,29 €</b>	<b>546,51 €</b>
<b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
		14.171,27 €	14.171,27 €	17.670,54 €
	<b>SOMMANO 3=1-2</b>	<b>14.171,27 €</b>	<b>14.171,27 €</b>	<b>17.670,54 €</b>
	<b>SCONTO DI GARA %</b>	<b>21,210%</b>	<b>3.005,73 €</b>	<b>3.747,92 €</b>
	<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>11.165,54 €</b>	<b>13.922,62 €</b>
	<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>11.603,83 €</b>	<b>14.469,13 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.460,96 €	1.160,38 €	1.446,91 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				
CNPA IA 4%		- €	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €	- €	- €
IMPREVISTI				
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)				
RELAZIONE GEOLOGICA				
SONDAGGI			- €	- €
CASSA PREV.LE GEOLOGI 2%		- €	- €	- €
IVA SONDAGGI		- €	- €	- €
arrotondamenti ed economie ribasso d'asta		- €	3.005,73 €	
	<b>SOMMANO 5)</b>	<b>1.460,96 €</b>	<b>4.466,68 €</b>	<b>1.446,91 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5</b>		<b>16.070,52 €</b>	<b>16.070,52 €</b>	<b>15.916,04 €</b>

3. Di liquidare alla ditta SIMO COSTRUZIONI con sede in Loc. Torre del Parco, Camerino P.IVA 015562530434 la fattura:

- n. 20/E del 21/11/2017 dell'importo di € 3.438,49, oltre IVA al 10% di € 343,85 per un totale pari ad € 3.782,34;

4. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 16.070,52 IVA inclusa è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

5. Di dare atto che con determinazione n. 592/2016 R.G. è già stato dato apposito mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Servizio Appalti.

**IL RESPONSABILE**  
**Ing ORIOLI MARCO**

Il Responsabile Settore 3°  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -  
Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Orioli Marco

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

10-12-2019

Il Responsabile del Settore 2  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 10-12-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Orioli Marco

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 14-01-2020

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili