



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.264 del 11-05-2021
N. 657 del Registro generale

Oggetto:

OCDPC N. 553/2018 - DGR 337/2019 - SISMA 2016 - CONTRIBUTI AI COMUNI MARCHIGIANI DI CUI AGLI ALLEGATI 1 E 2 DEL DECRETO LEGGE N. 189/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE S.A.E. - APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL 3[^] SETTORE

PREMESSO CHE:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- Per effetto degli ingenti danni che hanno interessato in modo considerevole tutto il territorio del Comune di Camerino il centro storico è stato dichiarato “zona rossa”;
- Tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita nelle zone interessate;
- E' stato necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- Nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è stato imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

- Tali situazioni emergenziali hanno determinato la necessità di individuare nuove Soluzioni abitative in emergenza (SAE) mediante la realizzazione di strutture destinate ai cittadini con casa inagibile o in “zona rossa”, che consentano loro di vivere nei territori colpiti fino alla ricostruzione.
- In seguito alla realizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza, al fine di attenuare l’impatto degli eventi sismici sulla popolazione, direttamente o indirettamente coinvolta, di mantenere l’identità del territorio, di ricostruire il tessuto economico-sociale, si sono aperte esigenze di mobilità completamente nuove, si è ravvisata pertanto la necessità di dotare tali aree di idonee fermate per l’uso dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. L’Ordinanza di Protezione Civile n. 553/2018 comma 2 dell’art. 6, individua le risorse da utilizzare per la realizzazione di tali impianti di fermata necessari a servire le aree SAE, dei Comuni marchigiani di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, con particolare riferimento al servizio urbano del Comune di Camerino, nel limite massimo di 230.000,00 euro;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale N.337 del 26/03/2019 sono state approvate le modalità di individuazione del programma di finanziamento e i criteri per l’accesso alle risorse destinate ai Comuni per interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL ed in particolare delle fermate esistenti nonché gli schemi per la realizzazione delle aree di fermata;
- Con Decreto del Dirigente Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 727 del 18/06/2019 è stato stabilito di dare attuazione al comma 2 dell’art. 6 dell’OCDPC n. 553/2018 per il finanziamento ai Comuni marchigiani, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, per la realizzazione di impianti di fermata necessari a servire le aree SAE;
- Con decreto del dirigente della P.F. trasporto pubblico locale, logistica e viabilità n.1066 del 03/10/2019, assunto al protocollo N. 21389 del 28/10/2019, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti ammissibili a finanziamento, da cui risultano finanziate al Comune di Camerino N.10 fermate;
- Con Determinazione n. 12 del 13/01/2020 del Settore 3[^] Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, è stato affidato al Geom. Emanuele Cambriani, iscritto al Collegio dei Geometri al N.306 P.iva 01418590434, l’incarico per la Progettazione Definitiva/Esecutiva (da attuare in unica fase), Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE”;
- Il Geom. Emanuele Cambriani ha trasmesso il progetto Esecutivo delle seguenti fermate (N.27/ID.409 – N. 30/ID.410 – N.31/ID.411 – N.32/ID.412 – N.33/ID.413 – N.34/ID.414 – N.35/ID.415 – N.36/ID.416 – N.37/ID.417 – N.38/ID.418);
- Con Delibera di Giunta Comunale N. 18 del 11/02/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo per la “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE” per l’importo complessivo di € 174.600,00 € di cui € 125.606,76 per lavori (compresa la sicurezza per € 4.206,75) e € 48.993,24 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
- Con Determinazione del Settore 3[^] N.296 del 09/06/2020 sono stati aggiudicati i “Lavori di realizzazione di impianti di fermata del trasporto pubblico locale necessari a servire le aree

SAE (CUP: E11F19000260006; CIG: 82043679D2), alla ditta **LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL**, con sede in Via Rossini n. 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, per un **importo contrattuale di € 106.960,93**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 121.400,01, detratto l'importo del ribasso del 15,359% pari ad € 18.645,83 = € 102.754,18, oltre gli oneri di sicurezza di € 4.206,75, per un totale di € 106.960,93)

- I lavori sono iniziati il 03/07/2020, come da verbale di consegna sottoscritto dalla Ditta e dal D.L.;
- Con Determinazione del Settore 3^ N.29 del 18/01/2021 RG.90 è stato approvato e liquidato il SAL N.1 per lavori eseguiti a tutto il 27/10/2020 per l'importo di € 42.957,24 oltre IVA 22% come per legge, per complessivi € 52.407,84;
- Con Determinazione del Settore 3^ N. 47 del 02/02/2021 RG. 153 è stata approvata la Perizia di Variante, dei “Lavori di realizzazione di impianti di fermata del trasporto pubblico locale necessari a servire le aree SAE” (CUP: E11F19000260006; CIG: 82043679D2) predisposta dal D.L. Geom. Emanuele Cambriani il 25/01/2021 relativamente alle fermate ID 411,412,413,414,415,416,417,418 da cui risulta il seguente quadro riepilogativo:

FERMATA	LAVORI A MISURA	PIANI DI SICUREZZA	LAVORI BASE D'ASTA	IMPORTO CONTRATTUALE	LAVORI PERIZIA VARIANTE	PIANI DI SICUREZZA	LAVORI BASE D'ASTA	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE
ID 409	12.773,14 €	509,24 €	12.263,90 €	10.889,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 410	11.639,77 €	512,34 €	11.127,43 €	9.930,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 411	12.756,41 €	440,74 €	12.315,67 €	10.864,85 €	14.687,62 €	440,74 €	14.246,88 €	12.499,44 €
ID 412	12.771,35 €	440,74 €	12.330,61 €	10.877,49 €	14.923,08 €	440,74 €	14.482,34 €	12.698,74 €
ID 413	12.525,28 €	440,74 €	12.084,54 €	10.669,22 €	15.382,59 €	440,74 €	14.941,85 €	13.087,67 €
ID 414	12.798,16 €	440,74 €	12.357,42 €	10.900,18 €	15.212,45 €	440,74 €	14.771,71 €	12.943,66 €
ID 415	12.211,63 €	440,74 €	11.770,89 €	10.403,74 €	13.680,75 €	509,24 €	13.171,51 €	11.657,74 €
ID 416	12.635,74 €	440,74 €	12.195,00 €	10.762,71 €	15.364,72 €	440,74 €	14.923,98 €	13.072,55 €
ID 417	12.732,74 €	303,74 €	12.429,00 €	10.823,77 €	14.415,43 €	372,24 €	14.043,19 €	12.258,54 €
ID 418	12.762,54 €	236,99 €	12.525,55 €	10.838,74 €	14.627,82 €	440,74 €	14.187,08 €	12.448,83 €
Sommano	125.606,76 €	4.206,75 €	121.400,01 €	106.960,93 €	118.294,46 €	3.525,92 €	114.768,54 €	100.667,16 €

Da cui si rileva che il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso, sicurezza compresa relativo alle N.8 fermate ad esclusione delle fermate ID409 – ID410 non realizzabili risulta pari ad € 100.667,16 oltre iva 22% come per legge.

DATO ATTO che:

- Le opere sono state eseguite e completate in data 26/02/2021, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. Geom. Emanuele Cambriani;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, in data 20/03/2021, relativamente alle fermate ID 411,412,413,414,415,416,417,418 da cui risulta il seguente quadro riepilogativo:

FERMATA	FINANZIAMENTO REGIONALE	LAVORI A MISURA	PIANI DI SICUREZZA	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E AFFIDAMENTO	LAVORI PERIZIA VARIANTE	PIANI DI SICUREZZA	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO LAVORI STATO FINALE	TOTALE QUADRO ECONOMICO STATO FINALE
ID 409	19.000,00 €	12.773,14 €	509,24 €	10.889,53 €	17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 410	19.000,00 €	11.639,77 €	512,34 €	9.930,71 €	16.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 411	19.000,00 €	12.756,41 €	440,74 €	10.864,85 €	17.700,00 €	14.687,62 €	440,74 €	12.499,44 €	12.499,44 €	16.630,19 €
ID 412	19.000,00 €	12.771,35 €	440,74 €	10.877,49 €	17.700,00 €	14.923,08 €	440,74 €	12.698,74 €	12.698,74 €	16.878,04 €
ID 413	19.000,00 €	12.525,28 €	440,74 €	10.669,22 €	17.400,00 €	15.382,59 €	440,74 €	13.087,67 €	13.087,67 €	17.361,73 €
ID 414	19.000,00 €	12.798,16 €	440,74 €	10.900,18 €	17.800,00 €	15.212,45 €	440,74 €	12.943,66 €	12.943,66 €	17.182,64 €
ID 415	19.000,00 €	12.211,63 €	440,74 €	10.403,74 €	17.000,00 €	13.680,75 €	509,24 €	11.657,74 €	11.657,74 €	15.583,17 €
ID 416	19.000,00 €	12.635,74 €	440,74 €	10.762,71 €	17.600,00 €	15.364,72 €	440,74 €	13.072,55 €	13.072,55 €	17.342,92 €
ID 417	19.000,00 €	12.732,74 €	303,74 €	10.823,77 €	17.700,00 €	14.415,43 €	372,24 €	12.258,54 €	12.258,54 €	16.330,84 €
ID 418	5.050,00 €	12.762,54 €	236,99 €	10.838,74 €	17.700,00 €	14.627,82 €	440,74 €	12.448,83 €	12.448,83 €	16.567,24 €
Sommano	176.050,00 €	125.606,76 €	4.206,75 €	106.960,93 €	174.600,00 €	118.294,46 €	3.525,92 €	100.667,16 €	100.667,16 €	133.876,77 €

FERMATA	ECONOMIA PROGETTO	ECONOMIA FINANZIAMENTO	QUOTA FINANZIATA	QUOTA CARICO BILANCIO COMUNALE
ID 409	17.700,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 410	16.300,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 411	1.069,81 €	2.369,81 €	16.630,19 €	0,00 €
ID 412	821,96 €	2.121,96 €	16.878,04 €	0,00 €
ID 413	38,27 €	1.638,27 €	17.361,73 €	0,00 €
ID 414	617,36 €	1.817,36 €	17.182,64 €	0,00 €
ID 415	1.416,83 €	3.416,83 €	15.583,17 €	0,00 €
ID 416	257,08 €	1.657,08 €	17.342,92 €	0,00 €
ID 417	1.369,16 €	2.669,16 €	16.330,84 €	0,00 €
ID 418	1.132,76 €	0,00 €	5.050,00 €	11.517,24 €
Sommano	40.723,23 €	53.690,47 €	122.359,53 €	11.517,24 €

Si evince pertanto un credito della ditta pari al netto del ribasso, sicurezza compresa relativo alle N.8 fermate ad esclusione delle fermate ID409 – ID410 non realizzate pari ad € 100.667,16 oltre iva 22% come per legge per lavori contrattuali,

DATO ATTO che:

- E' stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL – P.IVA.02510850411, sulla base del DURC rilasciato con Prot. INAIL_ 26339747 in data 25/02/2021 e scadenza validità 25/06/2021;
- L'impresa è iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.

RITENUTO di dover procedere a seguito dell'ultimazione dell'intervento con l'approvazione dello Stato Finale, del C.R.E., del Q.T.E. finale e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

CUP: E11F19000260006

CIG per l'esecuzione dei lavori: 82043679D2

Il R.U.P è l'Ing. Marco Orioli Responsabile del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i., le relative Ordinanze Commissariali;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- il Protocollo di Intesa del 26 ottobre 2016“Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la premessa, quale parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
- 2) **Di dare atto** che Relativamente alle Fermate (N.27 ID 409 e N.30 ID 410) lungo la Sp. 256 Muccese non risultano pervenute le necessarie autorizzazioni ANAS, pertanto tali fermate non sono state realizzate e si rinuncia al finanziamento assegnato.
- 3) **Di approvare** a seguito dell’ultimazione dell’intervento lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di realizzazione di impianti di fermata del trasporto pubblico locale necessari a servire le aree SAE” (CUP: E11F19000260006; CIG: 82043679D2) predisposto dal D.L. Geom. Emanuele Cambriani il 20/03/2021 relativamente alle fermate ID 411,412,413,414,415,416,417,418 da cui risulta il seguente quadro riepilogativo:

FERMATA	FINANZIAMENTO REGIONALE	LAVORI A MISURA	PIANI DI SICUREZZA	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E AFFIDAMENTO	LAVORI PERIZIA VARIANTE	PIANI DI SICUREZZA	IMPORTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE	IMPORTO LAVORI STATO FINALE	TOTALE QUADRO ECONOMICO STATO FINALE
ID 409	19.000,00 €	12.773,14 €	509,24 €	10.889,53 €	17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 410	19.000,00 €	11.639,77 €	512,34 €	9.930,71 €	16.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 411	19.000,00 €	12.756,41 €	440,74 €	10.864,85 €	17.700,00 €	14.687,62 €	440,74 €	12.499,44 €	12.499,44 €	16.630,19 €
ID 412	19.000,00 €	12.771,35 €	440,74 €	10.877,49 €	17.700,00 €	14.923,08 €	440,74 €	12.698,74 €	12.698,74 €	16.878,04 €
ID 413	19.000,00 €	12.525,28 €	440,74 €	10.669,22 €	17.400,00 €	15.382,59 €	440,74 €	13.087,67 €	13.087,67 €	17.361,73 €
ID 414	19.000,00 €	12.798,16 €	440,74 €	10.900,18 €	17.800,00 €	15.212,45 €	440,74 €	12.943,66 €	12.943,66 €	17.182,64 €
ID 415	19.000,00 €	12.211,63 €	440,74 €	10.403,74 €	17.000,00 €	13.680,75 €	509,24 €	11.657,74 €	11.657,74 €	15.583,17 €
ID 416	19.000,00 €	12.635,74 €	440,74 €	10.762,71 €	17.600,00 €	15.364,72 €	440,74 €	13.072,55 €	13.072,55 €	17.342,92 €
ID 417	19.000,00 €	12.732,74 €	303,74 €	10.823,77 €	17.700,00 €	14.415,43 €	372,24 €	12.258,54 €	12.258,54 €	16.330,84 €
ID 418	5.050,00 €	12.762,54 €	236,99 €	10.838,74 €	17.700,00 €	14.627,82 €	440,74 €	12.448,83 €	12.448,83 €	16.567,24 €
Sommano	176.050,00 €	125.606,76 €	4.206,75 €	106.960,93 €	174.600,00 €	118.294,46 €	3.525,92 €	100.667,16 €	100.667,16 €	133.876,77 €

FERMATA	ECONOMIA PROGETTO	ECONOMIA FINANZIAMENTO	QUOTA FINANZIATA	QUOTA CARICO BILANCIO COMUNALE
ID 409	17.700,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 410	16.300,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 411	1.069,81 €	2.369,81 €	16.630,19 €	0,00 €
ID 412	821,96 €	2.121,96 €	16.878,04 €	0,00 €
ID 413	38,27 €	1.638,27 €	17.361,73 €	0,00 €
ID 414	617,36 €	1.817,36 €	17.182,64 €	0,00 €
ID 415	1.416,83 €	3.416,83 €	15.583,17 €	0,00 €
ID 416	257,08 €	1.657,08 €	17.342,92 €	0,00 €
ID 417	1.369,16 €	2.669,16 €	16.330,84 €	0,00 €
ID 418	1.132,76 €	0,00 €	5.050,00 €	11.517,24 €
Sommano	40.723,23 €	53.690,47 €	122.359,53 €	11.517,24 €

Da cui si evince pertanto un credito della ditta pari al netto del ribasso, sicurezza compresa relativo alle N.8 fermate ad esclusione delle fermate ID409 – ID410 non realizzate pari ad € 100.667,16 oltre iva 22% come per legge per lavori contrattuali.

- 4) Di **dare atto** che a seguito dell'ultimazione dell'intervento risulta un economia sull'importo del finanziamento concesso dalla Regione Marche Decreto del dirigente della P.F. trasporto pubblico locale, logistica e viabilità n.1066 del 03/10/2019 pari ad € 53.690,47;
- 5) **Di approvare**, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE Finale:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE.					
Comune di Camerino ID 411-412-413-414-415-416-417-418					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI					
A MISURA		125.606,76 €	125.606,76 €	118.294,46 €	118.294,46 €
	SOMMANO 1	125.606,76 €	125.606,76 €	118.294,46 €	118.294,46 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		4.206,75 €	4.206,75 €	3.525,92 €	3.525,92 €
	SOMMANO 2	4.206,75 €	4.206,75 €	3.525,92 €	3.525,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		121.400,01 €	121.400,01 €	114.768,54 €	114.768,54 €
	SOMMANO 3=1-2	121.400,01 €	121.400,01 €	114.768,54 €	114.768,54 €
	SCONTO DI GARA (15,359%)		18.645,83 €	17.627,30 €	17.627,30 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		102.754,18 €	97.141,24 €	97.141,24 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		106.960,93 €	100.667,16 €	100.667,16 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		27.633,49 €	23.531,41 €	22.146,78 €	22.146,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.353,53 €	10.353,53 €	10.353,53 €	8.282,80 €
CAP 4%-5%		414,14 €	414,14 €	517,68 €	414,14 €
IMPREVISTI 5% DI 1)+ IVA su imprevisi 22%		7.662,01 €	7.662,01 €		
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		2.512,14 €	2.512,14 €	2.365,89 €	2.365,89 €
IMPREVISTI ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		417,93 €	23.165,84 €	38.548,97 €	
	SOMMANO 2)	48.993,24 €	67.639,06 €	73.932,84 €	33.209,60 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	174.600,00 €	174.600,00 €	174.600,00 €	133.876,76 €

- 6) Di **LIQUIDARE** all'operatore economico LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL con sede in Via Rossini n. 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, a saldo le fatture emesse per ogni singolo intervento, come di seguito rappresentate:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	N. FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA 22 %	TOTALE DOCUMENTO
ID 411	FATTPA 2_21	14/04/2021	7.331,64 €	1.612,96 €	8.944,60 €
ID 412	FATTPA 3_21	14/04/2021	7.530,98 €	1.656,82 €	9.187,80 €
ID 413	FATTPA 4_21	14/04/2021	7.945,82 €	1.748,08 €	9.693,90 €
ID 414	FATTPA 5_21	14/04/2021	7.656,37 €	1.684,40 €	9.340,77 €
ID 415	FATTPA 6_21	14/04/2021	6.163,66 €	1.356,01 €	7.519,67 €
ID 416	FATTPA 7_21	14/04/2021	7.483,83 €	1.646,44 €	9.130,27 €
ID 417	FATTPA 8_21	14/04/2021	6.813,48 €	1.498,97 €	8.312,45 €
ID 418	FATTPA 9_21	14/04/2021	6.784,14 €	1.492,51 €	8.276,65 €
			57.709,92 €	12.696,18 €	70.406,10 €

da pagare sul c/c intestato a detta appaltatrice, ed avente le seguenti coordinate IBAN: IT79S0873168580000000081596 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO

- 7) **Di dare atto** che il costo complessivo dell'intervento trova copertura economica tra le somme del cap. 2915 del bilancio comunale, "REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE" *impegno 1071/2020 così suddiviso:*
- € 122.359,53 finanziamento concesso dalla Regione Marche Decreto del dirigente della P.F. trasporto pubblico locale, logistica e viabilità n.1066 del 03/10/2019;
 - € 11.517,24 a carico del Bilancio Comunale;
- 8) **Di DARE ATTO** che:
- Il R.U.P è l'Ing. Marco Orioli Responsabile del 3[^] Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento;
 - E' stato acquisito il CUP: E11F19000260006
 - E' stato acquisito il CIG per l'esecuzione dei lavori: 82043679D2
- 9) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché agli obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016;
- 10) **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 11) **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 12) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 13) **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio e trasmettere copia della stessa alla ditta interessata, nonché:
- All'Albo pretorio
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

11-05-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 11-05-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1105

Camerino, 17-05-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli