



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.59 del 12-02-2021

N. 219 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' COLLE ALTINO FG. 119 PART. 7 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI

Il Sottoscritto Ing. Orioli Marco, Responsabile del Settore 3°, quale R.U.P., dell'intervento denominato SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' COLLE ALTINO, DISTINTO AL FG. 119 PART. 7;

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Loc. Colle Altino, distinto al fg. 119, part. 7 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre l'immobile allo stato attuale costituisce un pericolo per la pubblica via antistante;
- In data 22-03-2017 veniva redatta la scheda valutazione GTS, scheda n. 11 del 22-03-2017, dalla quale si legge: "si rileva la presenza di crolli parziali delle murature

portanti, vistosi spancamenti nelle murature perimetrali sia dell'edificio principale e delle pertinenze. Tale situazione crea pericolo per la pubblica via pertanto si necessitano eseguire interventi di messa in sicurezza al fine di ripristinare l'accesso alla frazione. Si ipotizza l'esecuzione di demolizioni parziali delle pertinenze a rischio crollo.”

- con Determinazione n. 296/Sett. LL.PP. del 14-11-2017 RG 705, veniva affidato l'incarico di progettazione, D.L., C.S.P e C.S.E. al Geom. Giuliano Piccioni, per i lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in località Colle Altino, distinto al Fg. 119 Part. 7
- con Determinazione del Settore 3^ Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica n. 201 del 20-04-2020, veniva approvato nella versione aggiornata il progetto di messa in sicurezza mediante demolizione parziale dell'edificio sito in Loc. Colle Altino, distinto catastalmente al Fg. 119 Part. 7;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 340 del 08-07-2020 sono stati affidati i lavori alla ditta FRA.MA. SNC DEI F.LLI MANCINELLI MAURO E SILVANO con sede in frazione Capolapiaggia, 19 – 62032 Camerino C.F. 01317140430, con il ribasso del 15,00 %, per l'importo contrattuale di € 31.518,53 oltre IVA, (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 26.852,71, detratto l'importo del ribasso di € 4.027,91 = € 22.824,80 oltre gli oneri per la sicurezza di € 8.693,73, per un totale di € 31.518,53);
RICHIAMATA la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 586 del 26-11-2020, con la quale è stata approvata variante in corso d'opera redatta dal Geom. Giuliano Piccioni, assunta al prot. 24992 del 17-11-2020 e successiva integrazione prot. 25554 del 24-11-2020;

VISTO:

- il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 15-07-2020;
- il verbale di sospensione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 03-08-2020;
- il verbale di ripresa dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 28-08-2020;
- il verbale di sospensione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 02-09-2020;
- il verbale di ripresa dei lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 02-12-2020;
- il verbale di fine lavori redatto dal Direttore Lavori, in data 14-12-2020;

PRESO ATTO CHE:

- Le opere sono state eseguite e completate, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Geom. Giuliano Piccioni in data 14-12-2020;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 25-01-2021, da cui risulta un credito della ditta pari a € 32.998,12 oltre IVA 10% per lavori contrattuali.

- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO							
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. COLLE ALTINO - DISTINTO AL FG. 119 PART. 7							
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO		EURO		EURO	EURO
A MISURA		35.546,44		35.546,44		37.474,17	37.472,25
SOMMANO 1		35.546,44 €		35.546,44 €		37.474,17 €	37.472,25 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA							
		8.693,73		8.693,73		7.644,68	7.644,70
SOMMANO 2		8.693,73 €		8.693,73 €		7.644,68 €	7.644,70 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA							
		26.852,71		26.852,71		29.829,49	29.827,55
SOMMANO 3=1-2		26.852,71 €		26.852,71 €		29.829,49 €	29.827,55 €
SCONTO DI GARA			15,000%	4.027,91 €		4.474,42 €	4.474,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				22.824,80 €	DELTA	25.355,07 €	25.353,42 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO				31.518,53 €	4,49%	32.999,75 €	32.998,12 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE							
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.554,64		3.151,85		3.299,97	3.299,81
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.777,32		1.777,32		1.873,71	1.873,61
CAP 4%		71,09		71,09		74,95	93,68
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		406,65		406,65		428,70	432,80
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.777,32		1.777,32		1.873,71	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		710,93		710,93		749,48	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA				4.430,70		2.544,13	
SOMMANO 2)		8.297,96 €		12.325,87 €		10.844,66 €	5.699,91 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		43.844,40 €		43.844,40 €		43.844,40 €	38.698,03 €

- La ditta FRA.MA. SNC ha presentato la fattura n. 7 del 10-02-2021 dell'importo di € 32.998,12 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 36.297,93;

DATO ATTO che:

- la ditta FRA.MA. SNC risulta essere iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016;
- la verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL - 23069068

CONSIDERATO che il Comitato dei Delegati della Cassa Italiana dei Geometri ha approvato la modifica dell'art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione portando al 5% l'aliquota del contributo integrativo anche a carico dei committenti pubblici;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l’approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l’intervento in questione;
- Dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento al Q.T.E., a seguito della rettifica delle somme a disposizione, riguardanti il CAP con aliquota al 5%;

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E19F20000460001;
- CIG lavori: Z722D936A4;
- CIG progetto, DL, CSP e CSE: ZF820C4E6C;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di approvare l'aggiornamento al Q.T.E. a seguito della rettifica delle somme a disposizione, riguardanti il CAP spese tecniche con aliquota al 5%;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, lo stato finale ed il C.R.E.;
- 4) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO							
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. COLLE ALTINO - DISTINTO AL FG. 119 PART. 7							
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO		EURO		EURO	EURO
A MISURA		35.546,44		35.546,44		37.474,17	37.472,25
SOMMANO 1		35.546,44 €		35.546,44 €		37.474,17 €	37.472,25 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA							
		8.693,73		8.693,73		7.644,68	7.644,70
SOMMANO 2		8.693,73 €		8.693,73 €		7.644,68 €	7.644,70 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA							
		26.852,71		26.852,71		29.829,49	29.827,55
SOMMANO 3=1-2		26.852,71 €		26.852,71 €		29.829,49 €	29.827,55 €
SCONTO DI GARA			15,000%	4.027,91 €		4.474,42 €	4.474,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				22.824,80 €	DELTA	25.355,07 €	25.353,42 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO				31.518,53 €	4,49%	32.999,75 €	32.998,12 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE							
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.554,64		3.151,85		3.299,97	3.299,81
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.777,32		1.777,32		1.873,71	1.873,61
CAP 4%		71,09		71,09		74,95	93,68
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		406,65		406,65		428,70	432,80
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.777,32		1.777,32		1.873,71	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		710,93		710,93		749,48	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA				4.430,70		2.544,13	
SOMMANO 2)		8.297,96 €		12.325,87 €		10.844,66 €	5.699,91 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		43.844,40 €		43.844,40 €		43.844,40 €	38.698,03 €

- 5) Di liquidare alla ditta FRA.MA. SNC DEI F.LLI MANCINELLI MAURO E SILVANO con sede in frazione Capolapiaggia, 19 – 62032 Camerino C.F. 01317140430, la fattura n. 7 del 10-02-2021 dell'importo di € 32.998,12 per lavori contrattuali oltre IVA al 10% per un totale di € 36.297,93;
- 6) Di dare atto che la spesa di € 32.998,12 al netto dell'IVA al 10%, è finanziata sui fondi del cap. 88/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” voce n.7 “Misure provvisoriali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 9) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

- 10) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 11) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 12) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 13) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
- Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

12-02-2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 12-02-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 452

Camerino, 04-03-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli