



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.429 del 20-08-2020
N. del Registro generale

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DI VIA SCALETTE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - Q.T.E. STATO FINALE E LIQUIDAZIONE LAVORI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto geom. Gianfranco Carmini, quale Responsabile del procedimento dei lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino"

(CIG: 833087792D – CUP: E17H20000580001);

PREMESSO che:

- Il territorio del comune di Camerino è stato danneggiato dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e che in seguito agli eventi sismici dell'ottobre 2016 si è riscontrato un forte incremento di transito dei mezzi pesanti sull'intero territorio comunale che ha comportato il deterioramento delle

pavimentazioni di diverse vie. Tale situazione è stata inoltre aggravata dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017 e successive dei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019;

- Con Decreto del ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 è stato concesso un contributo statale di € 70.0000,00 a favore dei comuni fino a 20 mila abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;
- Con lettera del Ministero dell'interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti con prot. n. 0002614 del 31/01/2020 è stato comunicato all'amministrazione comunale l'assegnazione del contributo di € 70.000,00 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale;
- Con Delibera di G.C. n. 66 del 09/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto i lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata: via Scalette di Camerino" per una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 39.811,43 per lavori e € 30.188,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da Q.T.E. di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO	
	PROGETTO
1) LAVORI	EURO
A MISURA	39.200,00 €
SOMMANO 1	39.200,00 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	
	1.176,00 €
SOMMANO 2	1.176,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)	
	38.024,00 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	
	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €
SCONTO DI GARA 6,50%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4	
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di ml 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.624,00 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	382,86 €
SOMMANO 7)	30.188,57 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €

ATTESO CHE:

- Con la Determinazione n. 323 in data 24/06/2020 del responsabile settore 3^ territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma e Ricostruzione Pubblica, sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, i lavori di "Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino (CIG: 833087792D)", alla Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437, per un importo contrattuale di € 37.339,87 oltre iva e, quindi, per un importo totale complessivo di € 45.554,64 (importo soggetto al ribasso di € 38.024,00 detratto l'importo del ribasso del 6,50% pari a € 2.471,56 = € 35.552,44 oltre gli oneri per la sicurezza di € 1.787,43 per un importo contrattuale di € 37.339,87);
- Con la Determinazione n. 351/2020 del responsabile settore 3^ territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma e Ricostruzione Pubblica, è stata approvata la perizia di variante n. 1 con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO			
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	611,43 €	611,43 €	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €	611,43 €	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €	39.811,43 €	41.149,83 €
SCONTO DI GARA 6,50%		2.471,56 €	2.755,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		35.552,44 €	39.631,51 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		37.339,87 €	41.553,87 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di mt 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €	12.810,00 €	12.810,00 €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €	1.990,57 €	1.990,57 €
I/A SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.624,00 €	8.214,77 €	9.141,85 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €	3.981,14 €	2.103,71 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	382,88 €	3.263,85 €	- €
SOMMANO 7)	30.188,57 €	32.660,13 €	28.446,13 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €

VISTO che:

- Le opere sono state eseguite e completate, come da verbale di fine lavori, in data 20 Luglio 2020, redatto e sottoscritto dal D.L. e RUP;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risultano lavori eseguiti dalla Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437, pari a € 41.553,87 oltre iva al 22%;

Tutto ciò premesso:

Risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di:

“Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata “via Scalette” di Camerino (CIG: 833087792D)”, il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI A MISURA	EURO	EURO	EURO	EURO
	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €	43.697,57 €
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €	43.697,57 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €	1.310,93 €
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €	1.310,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €	42.386,64 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €	42.386,64 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	611,43 €	611,43 €	611,43 €	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €	611,43 €	611,43 €	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €	39.811,43 €	42.998,07 €	42.998,07 €
SCONTO DI GARA 6,50%		2.471,56 €	2.755,13 €	2.755,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		35.552,44 €	39.631,51 €	39.631,51 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		37.339,87 €	41.553,87 €	41.553,87 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di ml 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €	12.810,00 €	12.810,00 €	- €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €	1.990,57 €	1.990,57 €	- €
I.V.A. SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% di 5	8.758,51 €	8.214,77 €	9.141,85 €	9.141,85 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €	3.981,14 €	2.103,71 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	248,34 €	3.263,65 €	- €	- €
SOMMANO 7)	30.188,57 €	32.660,13 €	28.446,13 €	9.141,85 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	50.695,72 €

DATO ATTO che:

- Per i lavori è stato acquisito il CIG: 833087792D;
- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H20000580001;
- Dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 19.304,28 per i lavori in oggetto;

DATO ATTO che

- È stata, comunque, effettuata in data 20/08/2020 per la Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437, con esito positivo, la consultazione diretta del Casellario Informatico dell'ANAC, ed accertata la regolarità contributiva, con il seguente esito: DURC REGOLARE: Prot. INAIL_22696095 del 23/06/2020 con scadenza il 21/10/2020;
- La Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437 è iscritta nella anagrafe antimafia degli esecutori art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i., iscrizione scaduta il 25/05/2018, in fase di istruttoria per il rinnovo;
- La Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437, ha presentato fattura n. 18/2020 del 18/08/2020 di € 42.553,87 oltre iva del 22% di € 9.141,85 per complessivi € 50.695,72 relativa al saldo finale dei lavori;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. 267/2000;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del

D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del

D.lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di: **“Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino”** (CIG: 833087792D)” nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI A MISURA	EURO	EURO	EURO	EURO
	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €	43.697,57 €
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €	43.697,57 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €	1.310,93 €
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €	1.310,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €	42.386,64 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €	42.386,64 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	611,43 €	611,43 €	611,43 €	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €	611,43 €	611,43 €	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €	39.811,43 €	42.998,07 €	42.998,07 €
SCONTO DI GARA 6,50%		2.471,56 €	2.755,13 €	2.755,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		35.552,44 €	39.631,51 €	39.631,51 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		37.339,87 €	41.553,87 €	41.553,87 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di ml 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €	12.810,00 €	12.810,00 €	- €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €	1.990,57 €	1.990,57 €	- €
I.V.A. SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% di 5	8.758,51 €	8.214,77 €	9.141,85 €	9.141,85 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €	3.981,14 €	2.103,71 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	248,34 €	3.263,65 €	- €	- €
SOMMANO 7)	30.188,57 €	32.660,13 €	28.446,13 €	9.141,85 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	50.695,72 €

3) Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 19.455,53 per i lavori in oggetto;

4) Di liquidare la fattura n. 8/2020 del 18/08/2020 di € 41.553,87 oltre iva del 22% di € 9.141,85 per complessivi € 50.695,72 emessa dalla Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434, relativa al saldo finale dei lavori;

- 5) Di dare atto che i lavori sono finanziati con il contributo statale di € 70.000,00 assegnato al comune di Camerino con lettera del Ministero dell'Interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti dell'Ente con prot. n. 0002614 del 31/01/2020 (approvazione progetto con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 09/06/2020);
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° TERRITORIO, LL.PP.
MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare il CRE e il QTE finale dell'intervento di **“Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino”** CIG: 833087792D – CUP: E17H20000580001;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali” in particolare l'art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di: **“Manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino della sicurezza al transito veicolare e pedonale di un tratto della viabilità comunale denominata via Scalette di Camerino”** (CIG: 833087792D – CUP: E17H20000580001)” nel Comune di Camerino, il certificato di regolare esecuzione redatto dal DL e RUP, da cui consegue il seguente Q.T.E. finale:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA SCALETTE DI CAMERINO				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	EURO
A MISURA	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €	43.697,57 €
SOMMANO 1	39.200,00 €	39.200,00 €	43.697,57 €	43.697,57 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €	1.310,93 €
SOMMANO 2	1.176,00 €	1.176,00 €	1.310,93 €	1.310,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €	42.386,64 €
SOMMANO 3=1-2	38.024,00 €	38.024,00 €	42.386,64 €	42.386,64 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
	611,43 €	611,43 €	611,43 €	611,43 €
SOMMANO 4	611,43 €	611,43 €	611,43 €	611,43 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	39.811,43 €	39.811,43 €	42.998,07 €	42.998,07 €
SCONTO DI GARA 6,50%		2.471,56 €	2.755,13 €	2.755,13 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		35.552,44 €	39.631,51 €	39.631,51 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		37.339,87 €	41.553,87 €	41.553,87 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, posa in opera di dossi artificiali per riduzione velocità - iva compresa	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €
Posa in opera di elementi prefabbricati per sistemazione di ml 10 di scarpata, sostituzione di corrimano - iva compresa	12.810,00 €	12.810,00 €	12.810,00 €	- €
Spese tecniche per C.S.E., verifiche e collaudi - 5% di 1 + 4)	1.990,57 €	1.990,57 €	1.990,57 €	- €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% di 5	8.758,51 €	8.214,77 €	9.141,85 €	9.141,85 €
IMPREVISTI 10% DI 1+4)	3.981,14 €	3.981,14 €	2.103,71 €	- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA	248,34 €	3.263,65 €	- €	- €
SOMMANO 7)	30.188,57 €	32.660,13 €	28.446,13 €	9.141,85 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	50.695,72 €

- 3) Di dare atto che dal Q.T.E. finale risulta una economia di € 19.455,53 per i lavori in oggetto;
- 4) Di liquidare la fattura n. 8/2020 del 18/08/2020 di € 41.553,87 oltre iva del 22% di € 9.141,85 per complessivi € 50.695,72 emessa dalla Ditta EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale in località Piani di Lanciano – 62022 Castelraimondo (MC) con codice fiscale n. 01594860437L., con sede a 62032 CAMERINO (MC), Località Torre del Parco snc; P. IVA: 01562530434, relativa al saldo finale dei lavori;
- 5) Di dare atto che i lavori sono finanziati con il contributo statale di € 70.000,00 assegnato al comune di Camerino con lettera del Ministero dell'Interno prot. n. 0017577 del 31/01/2020, agli atti dell'Ente con prot. n. 0002614 del 31/01/2020 (approvazione progetto con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 09/06/2020);
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:

- All'Albo pretorio;
- Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Arch. Barbara Mattei

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

20-08-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 20-08-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Arch. Barbara Mattei

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1921

Camerino, 15-09-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Arch. Barbara Mattei