



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.15/Sett.LL.PP. del 22-01-2019

N. 46 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN VIA BAUDANA VACCOLINI IN LOC. VALLICELLE. OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCIO AI SERVIZI A RETE. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** Il D.lgs. n. 50/2016;
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN VIA BAUDANA VACCOLINI IN LOC. VALLICELLE: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCIO AI SERVIZI A RETE					
VIA BAUDANA VACCOLINI (VALLICELLE) ESTREMI CATASTALI, FG. 74 PART. 494					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		28.279,12 €	28.279,12 €	29.677,59 €	
SOMMANO 1		28.279,12 €	28.279,12 €	29.677,59 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		848,37 €	848,37 €	890,33 €	
SOMMANO 2		848,37 €	848,37 €	890,33 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		27.430,75 €	27.430,75 €	28.787,26 €	
SOMMANO 3=1-2		27.430,75 €	27.430,75 €	28.787,26 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %			5.486,15 €	5.757,45 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			21.944,60 €	23.029,81 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			22.792,97 €	23.920,14 €	4,95%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
LAVORI SU FATTURA, IVA INCLUSA		2.000,00 €	2.000,00 €	2.603,87 €	
ALLACCIO UTENZA GAS, IVA INCLUSA		- €	- €	6.686,82 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		6.221,41 €	5.014,45 €	5.262,43 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				- €	
CNPAIA 4%		- €	- €	- €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €	- €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.413,96 €	1.413,96 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		565,58 €	565,58 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		519,94 €	7.213,04 €	- €	
SOMMANO 2)		10.720,88 €	16.207,03 €	14.553,12 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.000,00 €	39.000,00 €	38.473,26 €	

- 4) Di liquidare alla ditta PRO.GE.CO. SRL la fattura n. 47_18 del 16-11-2018 dell'importo di € 23.920,14 oltre IVA al 22% per un totale di € 29.182,57, per lavori contrattuali;

- 5) Di liquidare alla ditta PRO.GE.CO. SRL la fattura n. 48_18 del 16-11-2018 dell'importo di € 2.134,32 oltre IVA al 22% per un totale di € 2.603,87, per lavori in economia;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 38.473,26 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.2 **"allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza: attrezzature per il tempo libero"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dei LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E OPERE DI ALLACCIO AI SERVIZI A RETE A SERVIZIO DEL CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN VIA BAUDANA VACCOLINI IN LOC. VALLICELLE:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici sia pubblici che privati, tra cui anche le varie strutture ad uso socio-culturale ed aggregativo del centro abitato del Comune di Camerino;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10-03-2017 è stato approvato il protocollo di intesa con la federazione ADA per la realizzazione di un Centro Aggregativo Polivalente. Il protocollo prevede la realizzazione da parte di ADA di un modulo abitativo finalizzato ad un Centro Sociale Polivalente con lo scopo di recuperare un punto di socialità e solidarietà. Il Comune si impegna a mettere a disposizione uno spazio urbanizzato dove collocare la struttura. Tale area è stata individuata in via Baudana Vaccolini in Loc. Vallicelle su un terreno di proprietà del Comune di Camerino distinto al FG. 74, PART. 494;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 182 del 12-07-2017, RG 408, è stato approvato il progetto di cui all'oggetto, redatto dallo scrivente Ing. Marco Orioli, e contestualmente sono stati affidati i lavori alla ditta PRO.GE.CO. SRL con sede in Via Aldo Moro, 6 – 62034 Muccia (MC) P.IVA 01257940435, per un importo contrattuale di € 22.792,97, al netto dello sconto del 20 %;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 19-07-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal sottoscritto D.L. Ing. Marco Orioli;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 23.920,14 oltre IVA per lavori contrattuali ed € 2.134,32 oltre IVA per lavori in economia;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN VIA BAUDANA VACCOLINI IN LOC. VALLICELLE: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCIO AI SERVIZI A RETE					
VIA BAUDANA VACCOLINI (VALLICELLE)					
ESTREMI CATASTALI, FG. 74 PART. 494					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		28.279,12 €	28.279,12 €	29.677,59 €	
SOMMANO 1		28.279,12 €	28.279,12 €	29.677,59 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		848,37 €	848,37 €	890,33 €	
SOMMANO 2		848,37 €	848,37 €	890,33 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA		27.430,75 €	27.430,75 €	28.787,26 €	
SOMMANO 3=1-2		27.430,75 €	27.430,75 €	28.787,26 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %			5.486,15 €	5.757,45 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			21.944,60 €	23.029,81 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			22.792,97 €	23.920,14 €	4,95%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
LAVORI SU FATTURA, IVA INCLUSA		2.000,00 €	2.000,00 €	2.603,87 €	
ALLACCIO UTENZA GAS, IVA INCLUSA		- €	- €	6.686,82 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		6.221,41 €	5.014,45 €	5.262,43 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				- €	
CNPAIA 4%		- €	- €	- €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €	- €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.413,96 €	1.413,96 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		565,58 €	565,58 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		519,94 €	7.213,04 €	- €	
SOMMANO 2)		10.720,88 €	16.207,03 €	14.553,12 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.000,00 €	39.000,00 €	38.473,26 €	

- La ditta PRO.GE.CO. SRL ha presentato:

- La fattura n. 47_18 del 16-11-2018 dell'importo di € 23.920,14 oltre IVA al 22% per un totale di € 29.182,57, per lavori contrattuali;
- La fattura n. 48_18 del 16-11-2018 dell'importo di € 2.134,32 oltre IVA al 22% per un totale di € 2.603,87, per lavori in economia;

DATO ATTO che:

- Per la ditta PRO.GE.CO. SRL, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS_12546074;

RITENUTO di dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

CONSIDERATO che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'OCDPC 388/2016, circolare UC/TERAG 16/0044398 del 06/09/2016 e 0064447 del 23/11/2016 alla voce di cui all'allegato 1, colonna 2 riga 4 "attrezzature per il tempo libero, arredi per aree verdi";

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: Z431F4E122;

P R O P O N E

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN VIA BAUDANA VACCOLINI IN LOC. VALLICELLE: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCIO AI SERVIZI A RETE					
VIA BAUDANA VACCOLINI (VALLICELLE)					
ESTREMI CATASTALI, FG. 74 PART. 494					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		28.279,12 €	28.279,12 €	29.677,59 €	
SOMMANO 1		28.279,12 €	28.279,12 €	29.677,59 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		848,37 €	848,37 €	890,33 €	
SOMMANO 2		848,37 €	848,37 €	890,33 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		27.430,75 €	27.430,75 €	28.787,26 €	
SOMMANO 3=1-2		27.430,75 €	27.430,75 €	28.787,26 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 20 %			5.486,15 €	5.757,45 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			21.944,60 €	23.029,81 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			22.792,97 €	23.920,14 €	4,95%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
LAVORI SU FATTURA, IVA INCLUSA		2.000,00 €	2.000,00 €	2.603,87 €	
ALLACCIO UTENZA GAS, IVA INCLUSA		- €	- €	6.686,82 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		6.221,41 €	5.014,45 €	5.262,43 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				- €	
CNPAIA 4%		- €	- €	- €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €	- €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.413,96 €	1.413,96 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		565,58 €	565,58 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		519,94 €	7.213,04 €	- €	
SOMMANO 2)		10.720,88 €	16.207,03 €	14.553,12 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.000,00 €	39.000,00 €	38.473,26 €	

- 4) Di liquidare alla ditta PRO.GE.CO. SRL la fattura n. 47_18 del 16-11-2018 dell'importo di € 23.920,14 oltre IVA al 22% per un totale di € 29.182,57, per lavori contrattuali;
- 5) Di liquidare alla ditta PRO.GE.CO. SRL la fattura n. 48_18 del 16-11-2018 dell'importo di € 2.134,32 oltre IVA al 22% per un totale di € 2.603,87, per lavori in economia;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 38.473,26 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.2 "allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza: attrezzature per il tempo libero" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

24-01-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO