



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.155/Sett.LL.PP. del 26-06-2018

N. 485 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL' EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209. APPROVAZIONE CRE, STATO FINALE, E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e liquidare i lavori e le spese tecniche relative;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
3. Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all' edificio in Viale Seneca 36 estremi catastali fg. 74, part. 209, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – EDIFICIO VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		200.854,09 €	200.854,09 €	199.679,40 €
SOMMANO 1		200.854,09 €	200.854,09 €	199.679,40 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		27.073,50 €	27.073,50 €	13.966,42 €
SOMMANO 2		27.073,50 €	27.073,50 €	13.966,42 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		173.780,59 €	173.780,59 €	185.712,98 €
SOMMANO 3=1-2		173.780,59 €	173.780,59 €	185.712,98 €
SCONTO DI GARA 15,844%			27.533,80 €	29.424,36 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			146.246,79 €	156.288,62 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			173.320,29 €	170.255,04 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		20.085,41 €	17.332,03 €	17.025,50 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.042,70 €	10.042,70 €	15.974,35 €
CNPAIA 4%		401,71 €	401,71 €	638,97 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.297,77 €	2.297,77 €	3.654,93 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.042,70 €	10.042,70 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.017,08 €	4.017,08 €	3.993,59 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			30.287,18 €	
SOMMANO 2)		47.112,38 €	74.646,18 €	41.287,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		247.966,47 €	247.966,47 €	211.542,38 €

4. Di liquidare alla ditta PAPA NICOLA SRL, con sede in Via Valteia 6/B – 62100 MACERATA (MC), P.IVA 01672230438 le seguenti fatture:

1. fattura n. 2-2018-50 del 08/02/2018 dell'importo di pari a € 145.167,64, oltre IVA al 10% per un totale di € 159.684,40 per lavori contrattuali;

2. fattura n. 6-2018-50 del 11/04/2018 dell'importo di pari a € 25.057,40, oltre IVA al 10% per un totale di € 27.563,14 per lavori contrattuali;

e pertanto per un importo di pari a € 170.255,04, oltre IVA al 10% per un totale di € 187.280,54 per lavori contrattuali.

5. Di liquidare all'ing. Alessandra Carbonari le seguenti fatture:

1. fattura n. 1-2018-FE del 07/02/2018 dell'importo di pari a € 8.100,00, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 10.277,28;
2. fattura n. 4-2018-FE del 10/04/2018 dell'importo di pari a € 1.883,97, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 2.390,38;
3. fattura n. 5-2018-FE del 13/004/2018 dell'importo di pari a € 5.990,38, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 7.600,60;

e pertanto per un importo di pari a € 15.974,35, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 20.268,26 a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

6. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 211.542,38 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, in fase di approvazione, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, direttore U.T.C. in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 – LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO MEDIANTE DEMOLIZIONE DELL’ EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209.”

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- in seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- Tra gli altri risulta che l’edificio sito in viale Seneca, contraddistinto catastalmente al foglio n. 74, part. 209, è gravemente lesionato;
- In data 22/12/2016 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 827 dal quale risulta che l’edificio di cui sopra necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza, non eseguibili dai Vigili del Fuoco, che richiedono apposita progettazione e da attuare da parte di ditta specializzata;
- con determina del Sett. LL.PP. n. 61 del 30/03/2017, RG 158, è stato, quindi, incaricato all’ing. Alessandra Carbonari, iscritta all’Albo degli ingegneri della Provincia di Macerata al n. A837, l’incarico per la progettazione e la D.L. dell’intervento di LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIALE SENECA, CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 74, PARTICELLA N. 209, denominato “PALAZZO TOFFI” (CIG ZA21DB18BB)
- con determinazione R.G. n. 683 del 06.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’ ing. Alessandra Carbonari relativamente al fabbricato:
 - Progetto di cui all’edificio sito in Camerino in Viale SENECA 36, contraddistinto catastalmente al FG. 74, Particella N. 209: importo complessivo € 247.966,47, di cui € 200.854,09 per lavori (compresa la sicurezza per € 27.073,50) ed € 47.112,38 per somme a disposizione della stazione appaltante
- Con stessa determina del Sett. LL.PP. R.G. n. 741 del 23.11.2017 sono stati affidati i lavori

ditta PAPA NICOLA SRL, con sede in Via Valteia 6/B – 62100 MACERATA (MC), P.IVA 01672230438, per un importo contrattuale di € 173.320,29 compreso di oneri per la sicurezza, oltre IVA (importo dei lavori soggetto a ribasso €173.780,59 che detratto l'importo del ribasso pari a 27.533,80 ne risulta un importo lavori ribassato pari a € 146.246,79 oltre oneri per la sicurezza);

- Che le opere sono state eseguite e completate in data 15/03/2018;
- Che il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione relativamente:
 - all'edificio in Viale Seneca 36 estremi catastali fg. 74, part. 209 da cui risulta un credito della ditta pari a € 170.255,04, oltre IVA al 10%, per lavori contrattuali;
- Con nota prot. 4059 del 16/02/2018 la Regione Marche ha dato l'assenso alla richiesta, di questa Amministrazione, trasmessa con nota prot.297 del 04/01/2018, per il riconoscimento delle spese tecniche relativamente agli interventi di messa in sicurezza del Centro Storico;
- Con nota prot. 8756 del 11/04/2018 la Regione Marche ha dato l'assenso alla richiesta di questa Amministrazione per l'autorizzazione della spesa tecnica con l'applicazione dell'aliquota del 8%;

Tutto ciò premesso:

- risulta che, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all' edificio in Viale Seneca 36 estremi catastali fg. 74, part. 209, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – EDIFICIO VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		200.854,09 €	200.854,09 €	199.679,40 €
	SOMMANO 1	200.854,09 €	200.854,09 €	199.679,40 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		27.073,50 €	27.073,50 €	13.966,42 €
	SOMMANO 2	27.073,50 €	27.073,50 €	13.966,42 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		173.780,59 €	173.780,59 €	185.712,98 €
	SOMMANO 3=1-2	173.780,59 €	173.780,59 €	185.712,98 €
	SCONTO DI GARA 15,844%		27.533,80 €	29.424,36 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		146.246,79 €	156.288,62 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		173.320,29 €	170.255,04 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		20.085,41 €	17.332,03 €	17.025,50 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.042,70 €	10.042,70 €	15.974,35 €
CNPAIA 4%		401,71 €	401,71 €	638,97 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.297,77 €	2.297,77 €	3.654,93 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.042,70 €	10.042,70 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.017,08 €	4.017,08 €	3.993,59 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			30.287,18 €	
	SOMMANO 2)	47.112,38 €	74.646,18 €	41.287,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		247.966,47 €	247.966,47 €	211.542,38 €

- Che l'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Che la ditta PAPA NICOLA SRL, con sede in Via Valteia 6/B – 62100 MACERATA (MC), P.IVA 01672230438 ha presentato le seguenti fatture:

1. fattura n. 2-2018-50 del 08/02/2018 dell'importo di pari a € 145.167,64, oltre IVA al 10% per un totale di € 159.684,40 per lavori contrattuali;
2. fattura n. 6-2018-50 del 11/04/2018 dell'importo di pari a € 25.057,40, oltre IVA al 10% per un totale di € 27.563,14 per lavori contrattuali;

e pertanto per un importo di pari a € 170.255,04, oltre IVA al 10% per un totale di € 187.280,54 per lavori contrattuali.

- Che l'ing. Alessandra Carbonari ha presentato le seguenti fatture:

1. fattura n. 1-2018-FE del 07/02/2018 dell'importo di pari a € 8.100,00, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 10.277,28;
2. fattura n. 4-2018-FE del 10/04/2018 dell'importo di pari a € 1.883,97, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 2.390,38;
3. fattura n. 5-2018-FE del 13/004/2018 dell'importo di pari a € 5.990,38, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 7.600,60;

e pertanto per un importo di pari a € 15.974,35, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 20.268,26 a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo ;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS_9744104;
- La verifica di regolarità contributiva del tecnico ha dato esito positivo – Inarcassa 0746936.26-06-2018;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CIG ZA21DB18BB;
- CUP: E16H17000040001;
- CIG.:7265401E8F.

PROPONE

1. Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione;

3. Di approvare a seguito dell'ultimazione dell'intervento di cui all' edificio in Viale Seneca 36 estremi catastali fg. 74, part. 209, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO – EDIFICIO VIALE SENECA N. 36 ESTREMI CATASTALI FG. 74, PART. 209.				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		200.854,09 €	200.854,09 €	199.679,40 €
SOMMANO 1		200.854,09 €	200.854,09 €	199.679,40 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		27.073,50 €	27.073,50 €	13.966,42 €
SOMMANO 2		27.073,50 €	27.073,50 €	13.966,42 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		173.780,59 €	173.780,59 €	185.712,98 €
SOMMANO 3=1-2		173.780,59 €	173.780,59 €	185.712,98 €
SCONTO DI GARA 15,844%			27.533,80 €	29.424,36 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			146.246,79 €	156.288,62 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			173.320,29 €	170.255,04 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		20.085,41 €	17.332,03 €	17.025,50 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		10.042,70 €	10.042,70 €	15.974,35 €
CNPAIA 4%		401,71 €	401,71 €	638,97 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.297,77 €	2.297,77 €	3.654,93 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		10.042,70 €	10.042,70 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		4.017,08 €	4.017,08 €	3.993,59 €
CONTRIBUTO ANAC A CARICO ENTE		225,00 €	225,00 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			30.287,18 €	
SOMMANO 2)		47.112,38 €	74.646,18 €	41.287,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		247.966,47 €	247.966,47 €	211.542,38 €

4. Di liquidare alla ditta PAPA NICOLA SRL, con sede in Via Valteia 6/B – 62100 MACERATA (MC), P.IVA 01672230438 le seguenti fatture:

- fattura n. 2-2018-50 del 08/02/2018 dell'importo di pari a € 145.167,64, oltre IVA al 10% per un totale di € 159.684,40 per lavori contrattuali;
- fattura n. 6-2018-50 del 11/04/2018 dell'importo di pari a € 25.057,40, oltre IVA al 10% per un totale di € 27.563,14 per lavori contrattuali;

e pertanto per un importo di pari a € 170.255,04, oltre IVA al 10% per un totale di € 187.280,54 per lavori contrattuali.

5. Di liquidare all'ing. Alessandra Carbonari le seguenti fatture:

1. fattura n. 1-2018-FE del 07/02/2018 dell'importo di pari a € 8.100,00, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 10.277,28;
2. fattura n. 4-2018-FE del 10/04/2018 dell'importo di pari a € 1.883,97, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 2.390,38;
3. fattura n. 5-2018-FE del 13/004/2018 dell'importo di pari a € 5.990,38, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 7.600,60;

e pertanto per un importo di pari a € 15.974,35, oltre IVA e CNPAIA per un totale di € 20.268,26 a saldo delle prestazioni per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

6. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 211.542,38 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1, in fase di approvazione, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 **"Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
03-07-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO

