



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.243/Sett.LL.PP. del 03-10-2018

N. 790 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSTE IN VIA LILI, DISTINTO AL FG. N.125 PART. 316. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. , LIQUIDAZIONE LAVORI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSTE SITO IN VIA LILI n. 55.				
ESTREMI CATASTALI FG. 125 PART. 316				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI				
A MISURA	261.638,15 €	261.638,15 €	267.052,75 €	
ONERI SPECIALI SICUREZZA	6.500,00 €	6.500,00 €	6.572,40 €	
SOMMANO 1	268.138,15 €	268.138,15 €	273.625,15 €	
2a) DI CUI IM PORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
2b) ONERI AGGIUNTIVI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	6.500,00 €	6.500,00 €	6.572,40 €	
SOMMANO 2	36.500,00 €	36.500,00 €	36.572,40 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	231.638,15 €	231.638,15 €	237.052,75 €	
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 3=1-2	231.638,15 €	231.638,15 €	237.052,75 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO	20%	46.327,63 €	47.410,55 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		185.310,52 €	189.642,20 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		221.810,52 €	226.214,60 €	1,99%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
CONTRIBUTO ANAC		225,00 €	225,00 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	26.813,82 €	22.181,05 €	22.621,46 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC			- €	
CNPAIA 4%	- €	- €	- €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	- €	- €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)			- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	5.362,76 €	5.362,76 €	5.472,50 €	
FORNITURA MATERIALI A PIE D'OPERA			22.267,52 €	
IVA SU FORNITURA MATERIALI 22%			4.898,85 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RB ASSO D'ASTA		50.735,39 €	- €	
SOMMANO 2)	32.176,58 €	78.504,21 €	55.485,34 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	300.314,73 €	300.314,73 €	281.699,94 €	

- 4) Di liquidare alla ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL le fatture:
- n. 54/A/2018 del 25-09-2018 dell'importo di € 226.214,60 oltre IVA al 10% per un totale di € 248.836,06;
 - n. 55/A/2018 del 28/09/2018 dell'importo di € 22.267,52 oltre IVA al 22% per un totale di € 27.166,37
- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 281.699,94 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei “SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSTE IN VIA LILI, DISTINTO AL FG. N. 125, PART. 316:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- In data 26/01/2017, si è svolto un sopralluogo GTS CCR 1695 eseguito solo all’esterno, dal quale si rilevava il danneggiamento del fabbricato, rimandando alla necessità di un sopralluogo interno al fine di verificare l’effettivo stato di danno e quindi valutare la necessità di intervento;
- Il fabbricato in oggetto è un immobile tutelato ai sensi del d.lgs 42/2004 di proprietà dell’ASUR Marche, pertanto l’Ufficio Attività Tecniche dell’Asur Area Vasta n.3, nella persona del Geom. Marco Sabbatini, ha redatto il progetto di messa in sicurezza del fabbricato;
- Con Determinazione del Settore LL.PP. n. 225 del 05/09/2017 RG 515, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marco Sabbatini relativamente al fabbricato in oggetto per un importo complessivo di € 300.314,73 di cui € 268.138,51 per lavori (compresa la sicurezza per € 6.500,00) ed € 32.176,58 per somme a disposizione della stazione appaltante. Il progetto è stato autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 672400 del 07-07-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 225 del 05/09/2017 RG 515, sono stati affidati i lavori all’impresa CRUCIANELLI REST/EDILE SRL con sede in via A. Sacharov 2/4 in Tolentino, P.Iva 00634600431 con il ribasso del 20 % e quindi per un importo netto contrattuale di € 221.810,52;

- Le opere di messa in sicurezza di cui all'oggetto sono state eseguite e completate in data 30-12-2017;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL pari a € 226.214,60 oltre IVA per lavori contrattuali ed € 22.621,46 oltre IVA per fornitura materiale a piè d'opera
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSTE SITO IN VIA LILI n. 55.				
ESTREMI CATASTALI FG. 125 PART. 316				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		261.638,15 €	261.638,15 €	267.052,75 €
ONERI SPECIALI SICUREZZA		6.500,00 €	6.500,00 €	6.572,40 €
SOMMANO 1		268.138,15 €	268.138,15 €	273.625,15 €
2a) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2b) ONERI AGGIUNTIVI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		6.500,00 €	6.500,00 €	6.572,40 €
SOMMANO 2		36.500,00 €	36.500,00 €	36.572,40 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		231.638,15 €	231.638,15 €	237.052,75 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 3=1-2		231.638,15 €	231.638,15 €	237.052,75 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO	20%		46.327,63 €	47.410,55 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			185.310,52 €	189.642,20 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			221.810,52 €	226.214,60 €
				Delta 1,99%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
CONTRIBUTO ANAC			225,00 €	225,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		26.813,82 €	22.181,05 €	22.621,46 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				- €
CNPAIA 4%		- €	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €	- €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)				- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		5.362,76 €	5.362,76 €	5.472,50 €
FORNITURA MATERIALI A PIE D'OPERA				22.267,52 €
IVA SU FORNITURA MATERIALI 22%				4.898,85 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			50.735,39 €	- €
SOMMANO 2)		32.176,58 €	78.504,21 €	55.485,34 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		300.314,73 €	300.314,73 €	281.699,94 €

- La ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL ha presentato le fatture:
 - n. 54/A/2018 del 25-09-2018 dell'importo di € 226.214,60 oltre IVA al 10% per un totale di € 248.836,06;

- n. 55/A/2018 del 28/09/2018 dell'importo di € 22.267,52 oltre IVA al 22% per un totale di € 27.166,37.

DATO ATTO che:

- Per la ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL, nell'ambito della procedura " LAVORI SISMA 2016 – REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3 DELL'ORDINANZA CDPC N. 408 DEL 15.11.2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'AREA SITA IN LOC. SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI – LOTTO N. 2: FABBRICATI" (CUP: E13G17001230001) (CIG: 7492995714)", la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_12105179;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CIG per l'esecuzione dei lavori: 7194920BCD
- CIG per fornitura materiale a piè d'opera: ZDB24C114B

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/200;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;

3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO DENOMINATO PALAZZO DELLE ESPOSTE SITO IN VIA LILI n. 55.				
ESTREMI CATASTALI FG. 125 PART. 316				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		261.638,15 €	261.638,15 €	267.052,75 €
ONERI SPECIALI SICUREZZA		6.500,00 €	6.500,00 €	6.572,40 €
SOMMANO 1		268.138,15 €	268.138,15 €	273.625,15 €
2a) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2b) ONERI AGGIUNTIVI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		6.500,00 €	6.500,00 €	6.572,40 €
SOMMANO 2		36.500,00 €	36.500,00 €	36.572,40 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		231.638,15 €	231.638,15 €	237.052,75 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 3=1-2		231.638,15 €	231.638,15 €	237.052,75 €
SCONTO DI AFFIDAMENTO	20%		46.327,63 €	47.410,55 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			185.310,52 €	189.642,20 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			221.810,52 €	226.214,60 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
CONTRIBUTO ANAC			225,00 €	225,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		26.813,82 €	22.181,05 €	22.621,46 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC				- €
CNPAA 4%		- €	- €	- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €	- €	- €
IMPREVISTI 5% DI 1)				- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		5.362,76 €	5.362,76 €	5.472,50 €
FORNITURA MATERIALI A PIE' D'OPERA				22.267,52 €
IVA SU FORNITURA MATERIALI 22%				4.898,85 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA			50.735,39 €	- €
SOMMANO 2)		32.176,58 €	78.504,21 €	55.485,34 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		300.314,73 €	300.314,73 €	281.699,94 €

4) Di liquidare alla ditta CRUCIANELLI REST/EDILE SRL le fatture:

- n. 54/A/2018 del 25-09-2018 dell'importo di € 226.214,60 oltre IVA al 10% per un totale di € 248.836,06;

- n. 55/A/2018 del 28/09/2018 dell'importo di € 22.267,52 oltre IVA al 22% per un totale di € 27.166,37.

5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 281.699,94 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

04-10-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO