



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.205/Sett.LL.PP. del 29-08-2018

N. 652 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOC. SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori e spese tecniche;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
 gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
 il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118, PART. 83						
LOC. SENTINO ESTREMI CATASTALI, FG. 118 PART. 83						
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1	STATO FINALE	
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI						
A MISURA		31.934,84 €	31.934,84 €	36.587,45 €	36.587,45 €	
	SOMMANO 1	31.934,84 €	31.934,84 €	36.587,45 €	36.587,45 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		987,53 €	987,53 €	1.028,17 €	1.028,17 €	
	SOMMANO 2	987,53 €	987,53 €	1.028,17 €	1.028,17 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
		30.947,31 €	30.947,31 €	35.559,28 €	35.559,28 €	
	SOMMANO 3=1-2	30.947,31 €	30.947,31 €	35.559,28 €	35.559,28 €	
	SCONTO DI GARA		6.189,46 €	7.111,86 €	7.111,86 €	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.757,85 €	28.447,42 €	28.447,42 €	Delta
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		25.745,38 €	29.475,59 €	29.475,59 €	14,49%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.193,48 €	2.574,54 €	2.947,56 €	2.947,56 €	
	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.596,74 €	1.596,74 €	1.829,37 €	1.829,37 €	
	CNPAIA 4%	63,87 €	63,87 €	73,17 €	73,17 €	
	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	365,33 €	365,33 €	418,56 €	- €	
	IMPREVISTI 5% DI 1)	1.596,74 €	1.596,74 €	1.829,37 €	- €	
	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	638,70 €	638,70 €	731,75 €	731,75 €	
	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	110,29 €	6.918,70 €	2.194,62 €	- €	
	SOMMANO 2)	7.565,16 €	13.754,62 €	10.024,41 €	5.581,86 €	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	35.057,45 €	

- 4) Di liquidare alla ditta 2G RESTAURI E COSTRUZIONI SRLS la fattura n. 0000001 del 08/06/2018 dell'importo di € 29.475,59 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.423,15;
- 5) Di liquidare all'Arch. Annalisa De Angelis la fattura n. 000001-2018-E del 11/06/2018 dell'importo di € 1.829,37 oltre cnpaia al 4%, per un complessivo di € 1.902,54, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 35.057,45 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Loc. Sentino, distinto al FG. 118, PART. 83 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre l'immobile costituisce un pericolo indotto sulla via sottostante;
- In data 03/10/2017 si è svolto un sopralluogo n. UTC01 dal quale risulta che l'edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 289 del 07/11/2017, RG 687, si è incaricato l'Arch. Annalisa De Angelis per la progettazione e la D.L. dell'intervento dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118 PART. 83;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 314 del 30/11/2017, RG 766, è stato approvato il progetto redatto dall'Arch. Annalisa De Angelis;
- Con la stessa Determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta 2G RESTAURI E COSTRUZIONI SRLS con sede in Loc. Coda, 9 – 62034 Muccia (MC) P.IVA 01913560437, per un importo contrattuale di € 25.745,38, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 124 del 26/05/2018, RG 362, è stata approvata la Perizia di variante all'intervento in oggetto;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 31/05/2018, come da verbale di fine lavori assunto al protocollo del Comune al n. 12979 del 05/06/2018;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 29.475,59 oltre IVA per lavori contrattuali;

- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118, PART. 83						
LOC. SENTINO ESTREMI CATASTALI, FG. 118 PART. 83						
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1	STATO FINALE	
1) LAVORI A MISURA		EURO 31.934,84 €	EURO 31.934,84 €	EURO 36.587,45 €	EURO 36.587,45 €	
SOMMANO 1		31.934,84 €	31.934,84 €	36.587,45 €	36.587,45 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		987,53 €	987,53 €	1.028,17 €	1.028,17 €	
SOMMANO 2		987,53 €	987,53 €	1.028,17 €	1.028,17 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
		30.947,31 €	30.947,31 €	35.559,28 €	35.559,28 €	
SOMMANO 3=1-2		30.947,31 €	30.947,31 €	35.559,28 €	35.559,28 €	
SCONTO DI GARA			6.189,46 €	7.111,86 €	7.111,86 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.757,85 €	28.447,42 €	28.447,42 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			25.745,38 €	29.475,59 €	29.475,59 €	14,49%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.193,48 €	2.574,54 €	2.947,56 €	2.947,56 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.596,74 €	1.596,74 €	1.829,37 €	1.829,37 €	
CNPAIA 4%		63,87 €	63,87 €	73,17 €	73,17 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		365,33 €	365,33 €	418,56 €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.596,74 €	1.596,74 €	1.829,37 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		638,70 €	638,70 €	731,75 €	731,75 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		110,29 €	6.918,70 €	2.194,62 €	- €	
SOMMANO 2)		7.565,16 €	13.754,62 €	10.024,41 €	5.581,86 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	35.057,45 €	

- La ditta 2G RESTAURI E COSTRUZIONI SRLS ha presentato la fattura n. 0000001 del 08/06/2018 dell'importo di € 29.475,59 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.423,15;
- L'Arch. Annalisa De Angelis ha presentato la fattura n. 000001-2018-E del 11/06/2018 dell'importo di € 1.829,37 oltre cnpaia al 4%, per un complessivo di € 1.902,54, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che:

- Nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_12223623.
- La verifica di regolarità contributiva dell'Arch. Annalisa De Angelis ha dato esito positivo – INARCASSA.0753486.27-06-2018.

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori e delle spese tecniche riguardanti l'intervento in questione.

VISTO:

- Il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- Gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E12D17000080001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: ZD120A4225
- CIG per l'esecuzione dei lavori: ZB3210FC96

P R O P O N E

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 2016 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO A CAMERINO IN LOCALITA' SENTINO, DISTINTO AL FG. 118, PART. 83						
LOC. SENTINO ESTREMI CATASTALI, FG. 118 PART. 83						
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1	STATO FINALE	
1) LAVORI A MISURA		EURO 31.934,84 €	EURO 31.934,84 €	EURO 36.587,45 €	EURO 36.587,45 €	
SOMMANO 1		31.934,84 €	31.934,84 €	36.587,45 €	36.587,45 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		987,53 €	987,53 €	1.028,17 €	1.028,17 €	
SOMMANO 2		987,53 €	987,53 €	1.028,17 €	1.028,17 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
		30.947,31 €	30.947,31 €	35.559,28 €	35.559,28 €	
SOMMANO 3=1-2		30.947,31 €	30.947,31 €	35.559,28 €	35.559,28 €	
SCONTO DI GARA			6.189,46 €	7.111,86 €	7.111,86 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			24.757,85 €	28.447,42 €	28.447,42 €	Delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO			25.745,38 €	29.475,59 €	29.475,59 €	14,49%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.193,48 €	2.574,54 €	2.947,56 €	2.947,56 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.596,74 €	1.596,74 €	1.829,37 €	1.829,37 €	
CNPAIA 4%		63,87 €	63,87 €	73,17 €	73,17 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		365,33 €	365,33 €	418,56 €	- €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.596,74 €	1.596,74 €	1.829,37 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		638,70 €	638,70 €	731,75 €	731,75 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		110,29 €	6.918,70 €	2.194,62 €	- €	
SOMMANO 2)		7.565,16 €	13.754,62 €	10.024,41 €	5.581,86 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	35.057,45 €	

- 4) Di liquidare alla ditta 2G RESTAURI E COSTRUZIONI SRLS la fattura n. 0000001 del 08/06/2018 dell'importo di € 29.475,59 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 32.423,15;
- 5) Di liquidare all'Arch. Annalisa De Angelis la fattura n. 000001-2018-E del 11/06/2018 dell'importo di € 1.829,37 oltre cnpaia al 4%, per un complessivo di € 1.902,54, a saldo dell'onorario per la progettazione e la D.L. dell'intervento in oggetto;
- 6) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 35.057,45 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

04-09-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO