



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.319 del 06-07-2021
N. 795 del Registro generale

Oggetto: **SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 8 APP 2 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289 - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

IL RESPONSABILE del SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA

VISTO il documento istruttorio redatto dall'Istruttore **FRANCESCO MARIOTTI** allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;
- Il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di **APPROVARE** il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **APPROVARE** a seguito dell'ultimazione dell'intervento denominato "**SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 8 APP 2 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289**" lo stato finale ed il C.R.E.;
3. Di **APPROVARE**, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:
Fg. 125 Part. 182

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.2 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 182				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		61.050,44 €	61.050,44 €	63.261,35 €
SOMMANO 1		61.050,44 €	61.050,44 €	63.261,35 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		2.319,91 €	2.319,91 €	2.403,92 €
SOMMANO 2		2.319,91 €	2.319,91 €	2.403,92 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		58.730,53 €	58.730,53 €	60.857,43 €
SOMMANO 3=1-2		58.730,53 €	58.730,53 €	60.857,43 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		1.297,44 €	1.297,44 €	1.241,39 €
SOMMANO 4		1.297,44 €	1.297,44 €	1.241,39 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		62.347,88 €		
SCONTO DI GARA			24,910%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			14.629,78 €	15.159,59 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			44.100,75 €	45.697,84 €
			47.718,10 €	49.343,15 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		6.234,79 €	4.771,81 €	4.934,32 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.585,00 €	3.585,00 €	3.708,91 €
CNPAIA 4%		143,40 €	143,40 €	148,36 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		820,25 €	820,25 €	848,60 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		3.117,39 €	3.117,39 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.246,96 €	1.246,96 €	1.246,96 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		504,33 €	16.597,08 €	
SOMMANO 7)		15.652,12 €	30.281,89 €	10.887,14 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		78.000,00 €	78.000,00 €	60.230,29 €

Fg. 125 Part. 183

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.2 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 183					
		PROGETTO		AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI		EURO		EURO	EURO
A MISURA		147.102,26 €		147.102,26 €	176.231,63 €
SOMMANO 1		147.102,26 €		147.102,26 €	176.231,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)					
		6.472,50 €		6.472,50 €	7.593,49 €
SOMMANO 2		6.472,50 €		6.472,50 €	7.593,49 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)					
		140.629,76 €		140.629,76 €	168.638,14 €
SOMMANO 3=1-2		140.629,76 €		140.629,76 €	168.638,14 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)					
		2.368,89 €		2.368,89 €	2.368,89 €
SOMMANO 4		2.368,89 €		2.368,89 €	2.368,89 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		149.471,15 €			
SCONTO DI GARA			24,910%	35.030,87 €	42.007,76 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				105.598,89 €	126.630,38 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO				114.440,28 €	136.592,76 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		14.947,12 €		11.444,03 €	13.659,28 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		11.658,75 €		11.658,75 €	13.746,06 €
CNPAIA 4%		466,35 €		466,35 €	549,84 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		2.667,52 €		2.667,52 €	3.145,10 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		7.473,56 €		7.473,56 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		2.989,42 €		2.989,42 €	2.898,42 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		326,13 €		38.860,09 €	
SOMMANO 7)		40.528,85 €		75.559,72 €	33.998,70 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		190.000,00 €		190.000,00 €	170.591,46 €
					168.999,09 €

Fg. 125 Part. 276-277-278

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.2 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART. 276-277-278				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINE LAVORI
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		54.777,63 €	54.777,63 €	50.623,72 €
SOMMANO 1		54.777,63 €	54.777,63 €	50.623,72 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		2.410,22 €	2.410,22 €	2.227,43 €
SOMMANO 2		2.410,22 €	2.410,22 €	2.227,43 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		52.367,41 €	52.367,41 €	48.396,29 €
SOMMANO 3=1-2		52.367,41 €	52.367,41 €	48.396,29 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		1.069,73 €	1.069,73 €	1.395,39 €
SOMMANO 4		1.069,73 €	1.069,73 €	1.395,39 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		55.847,36 €		
SCONTO DI GARA			24,910%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			13.044,72 €	12.055,52 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			39.322,69 €	36.340,77 €
			42.802,64 €	39.963,59 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.584,74 €	4.280,26 €	3.996,36 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.149,79 €	3.149,79 €	2.933,88 €
CNPAIA 4%		125,99 €	125,99 €	117,36 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		720,67 €	720,67 €	671,27 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		2.792,37 €	2.792,37 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.116,95 €	1.116,95 €	1.116,95 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		662,13 €	15.011,33 €	
SOMMANO 7)		14.152,64 €	27.197,36 €	8.835,81 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		70.000,00 €	70.000,00 €	48.799,40 €

Fg. 125 Part. 287-289

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 8 APP.2 EDIFICI SITI IN VIA C.LILI - DISTINTI AL FG. 125 PART.287-289				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINE LAVORI
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		26.469,55 €	26.469,55 €	26.882,98 €
SOMMANO 1		26.469,55 €	26.469,55 €	26.882,98 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		1.164,67 €	1.164,67 €	1.182,86 €
SOMMANO 2		1.164,67 €	1.164,67 €	1.182,86 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		25.304,88 €	25.304,88 €	25.700,12 €
SOMMANO 3=1-2		25.304,88 €	25.304,88 €	25.700,12 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		693,73 €	693,73 €	867,79 €
SOMMANO 4		693,73 €	693,73 €	867,79 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		27.163,28 €		
SCONTO DI GARA			24,910%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			6.303,45 €	6.401,90 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			19.001,43 €	19.298,22 €
			20.859,83 €	21.348,87 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		2.716,33 €	2.085,98 €	2.134,89 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.632,51 €	1.632,51 €	1.667,82 €
CNPAIA 4%		65,30 €	65,30 €	66,71 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		373,52 €	373,52 €	381,60 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		1.358,16 €	1.358,16 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		543,27 €	543,27 €	543,27 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		147,63 €	7.081,42 €	
SOMMANO 7)		6.836,72 €	13.140,17 €	4.794,28 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		34.000,00 €	34.000,00 €	26.143,15 €

- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
- Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

7. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. Marco Orioli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 795 DEL 06-07-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 8 APP 2 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289 - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 07-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 795 DEL 06-07-2021

OGGETTO: SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 8 APP 2 EDIFICI SITI IN VIA C. LILI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 182-183-276-277-278-287-289 - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1359

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 07-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate