



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.388 del 05-08-2020
N. del Registro generale

<p>Oggetto: SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO LOTTO 3 EDIFICI SITI IN VIA MASSEI, P.ZA GARIBALDI, VIA XX SETTEMBRE DISTINTI AL FG. 125 PART. 185-192-193-198-201-206-270 - APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE LAVORI</p>

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;

- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Franco Carucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Massei, P.za Garibaldi, Via XX Settembre (Lotto n. 3);
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l’avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 324 del 11-09-2019 RG 1178, si approvava:
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Massei e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 192-193-198, redatto dall’ Ing. Franco Carucci, (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00),
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Massei – Via XX Settembre e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 185, redatto dall’Ing. Franco Carucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 682567 del 11-07-2017, assunta al protocollo del Comune al n. 17809 del 11-07-2017,
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Massei –P.za Garibaldi e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 201-206, redatto dall’Ing. Franco Carucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 7066 del 21-03-2018,
 - il progetto di messa in sicurezza con opere provvisorie relativo al fabbricato sito in Via Massei e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 270, redatto

dall'Ing. Franco Carucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota prot. 912684 del 18-09-2017 ed assunta al protocollo del Comune al n. 22189 del 19-09-2017,

Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 340 del 01-10-2019, RG 1250, venivano aggiudicati i lavori di "SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 3. EDIFICI SITI IN VIA MASSEI, P.ZA GARIBALDI E VIA XX SETTEMBRE, DISTINTI AL FG. 125 PART. 185-192-193-198-201-206-270" alla ditta **CRUCIANELLI REST/EDILE SRL** con sede in Via Andrej Sacharov n.2/4 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA: 00634600431, PEC: restedile@pec.it, con il ribasso del **11,50%**, per l'importo contrattuale di € 253.206,47 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 277.527,88 , detratto l'importo del ribasso di € 31.915,71 = € 245.612,17 oltre gli oneri di sicurezza di € 7.594,30 , per un totale di € 253.206,47

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori del 05-11-2019 da completare in 75 giorni consecutivi ovvero con termine 18-01-2020;

DATO ATTO che in data 17-01-2020 sono stati concessi n° 30 gg di proroga all'esecuzione lavori ed in data 18-02-2020 sono stati concessi ulteriori 20 gg di proroga, risulta quindi che il termine di ultimazione dei lavori era fissato per il giorno 09-03-2020

PRESO ATTO CHE, Le opere sono state eseguite e completate in data 07-03-2020, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Franco Carucci;

- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 261.786,49 oltre IVA 10% per lavori contrattuali.
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risultano, a seguito dell'ultimazione degli interventi, i seguenti Q.T.E.:
Fg. 125 Part 185

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 185				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		41.559,42 €	41.559,42 €	43.078,62 €
	SOMMANO 1	41.559,42 €	41.559,42 €	43.078,62 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.077,97 €	2.077,97 €	2.153,93 €
	SOMMANO 2	2.077,97 €	2.077,97 €	2.153,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		39.481,45 €	39.481,45 €	40.924,69 €
	SOMMANO 3=1-2	39.481,45 €	39.481,45 €	40.924,69 €
	SCONTO DI GARA 11,50%		4.540,37 €	4.706,34 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		34.941,08 €	36.218,35 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		37.019,05 €	38.372,28 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.155,94 €	3.701,91 €	3.837,23 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.377,97 €	2.377,97 €	2.453,93 €
CNPAIA 4%		95,12 €	95,12 €	98,16 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		544,08 €	544,08 €	561,46 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.077,97 €	2.077,97 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		831,19 €	831,19 €	861,57 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	4.994,40 €	- €
	SOMMANO 2)	10.082,27 €	14.622,63 €	7.812,35 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	51.641,69 €	51.641,69 €	46.184,63 €

Fig. 125 Part 270

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 3			
EDIFICIO FG. 125 PART. 270			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO
A MISURA	57.890,82 €	57.890,82 €	59.836,75 €
SOMMANO 1	57.890,82 €	57.890,82 €	59.836,75 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	2.894,54 €	2.894,54 €	2.991,84 €
SOMMANO 2	2.894,54 €	2.894,54 €	2.991,84 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
	54.996,28 €	54.996,28 €	56.844,91 €
SOMMANO 3=1-2	54.996,28 €	54.996,28 €	56.844,91 €
SCONTO DI GARA 11,50%		6.324,57 €	6.537,16 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		48.671,71 €	50.307,75 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		51.566,25 €	53.299,59 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.789,08 €	5.156,62 €	5.329,96 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.631,27 €	4.631,27 €	4.786,94 €
CNPAIA 4%	185,25 €	185,25 €	191,48 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.059,63 €	1.059,63 €	1.095,25 €
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.894,54 €	2.894,54 €	-
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.157,82 €	1.157,82 €	1.196,74 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	-	6.957,03 €	-
SOMMANO 2)	15.717,59 €	22.042,16 €	12.600,36 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	73.608,41 €	73.608,41 €	65.899,95 €

Fig. 125 Part 201-206

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 201-206				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		178.183,14 €	178.183,14 €	184.164,63 €
	SOMMANO 1	178.183,14 €	178.183,14 €	184.164,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.247,35 €	2.247,35 €	2.247,35 €
	SOMMANO 2	2.247,35 €	2.247,35 €	2.247,35 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		175.935,79 €	175.935,79 €	181.917,28 €
	SOMMANO 3=1-2	175.935,79 €	175.935,79 €	181.917,28 €
	SCONTO DI GARA 11,50%		20.232,62 €	20.920,49 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		155.703,17 €	160.996,79 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		157.950,52 €	163.244,14 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		17.818,31 €	15.795,05 €	16.324,41 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		13.541,92 €	13.541,92 €	13.996,51 €
CNPAIA 4%		541,68 €	541,68 €	559,86 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		3.098,39 €	3.098,39 €	3.202,40 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		8.909,16 €	8.909,16 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		3.563,66 €	3.563,66 €	3.683,29 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	22.255,88 €	- €
	SOMMANO 2)	47.473,12 €	67.705,74 €	37.766,48 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	225.656,26 €	225.656,26 €	201.010,62 €

Fig. 125 Part 192-193-198

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 192-193-198				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI A MISURA		EURO	EURO	EURO
		7.488,80 €	7.488,80 €	7.713,14 €
SOMMANO 1		7.488,80 €	7.488,80 €	7.713,14 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		374,44 €	374,44 €	385,66 €
SOMMANO 2		374,44 €	374,44 €	385,66 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		7.114,36 €	7.114,36 €	7.327,48 €
SOMMANO 3=1-2		7.114,36 €	7.114,36 €	7.327,48 €
	SCONTO DI GARA 11,50%		818,15 €	842,66 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		6.296,21 €	6.484,82 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		6.670,65 €	6.870,48 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		748,88 €	667,06 €	687,05 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		599,10 €	599,10 €	617,05 €
CNPAIA 4%		23,96 €	23,96 €	24,68 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		137,07 €	137,07 €	141,18 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		374,44 €	374,44 €	-
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		149,78 €	149,78 €	154,26 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		-	899,97 €	-
SOMMANO 2)		2.033,24 €	2.851,39 €	1.624,23 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		9.522,04 €	9.522,04 €	8.494,71 €

- La ditta **CRUCIANELLI REST/EDILE SRL** con sede in Via Andrej Sacharov n.2/4 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA: 00634600431 ha presentato le fatture:
- n. 14/A del 14-07-2020 dell'importo di € 38.372,28 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.837,23, per un totale di € 42.209,51, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 185;
 - n. 15/A del 14-07-2020 dell'importo di € 6.870,48 oltre IVA al 10%, pari ad € 687,05, per un totale di € 7.557,53, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 192-193-198;
 - n. 16/A del 14-07-2020 dell'importo di € 163.244,14 oltre IVA al 10%, pari ad € 16.324,41, per un totale di € 179.568,55, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 201-206;

- n. 17/A del 14-07-2020 dell'importo di € 53.299,59 oltre IVA al 10%, pari ad € 5.329,96, per un totale di € 58.629,55, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 270;

DATO ATTO che:

- Per la ditta **CRUCIANELLI REST/EDILE SRL**, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. eseguita tramite il sistema ACVPass ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_22438697;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTI:

- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento su edificio FG. 125 PART. 185 CUP: E19F17000220001
- Intervento su edificio FG. 125 PART. 192-193-198 CUP: E19F17000230001
- Intervento su edificio FG. 125 PART. 201-206 CUP: E19F17000240001
- Intervento su edificio FG. 125 PART. 270 CUP: E19F17000250001
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 80298688B1;
- CIG per la progettazione e D.L.: ZB92926939;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento lo stato finale ed il C.R.E.;
- 3) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione degli interventi, i seguenti QTE:

- Fg. 125 Part 185

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 185				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		41.559,42 €	41.559,42 €	43.078,62 €
	SOMMANO 1	41.559,42 €	41.559,42 €	43.078,62 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.077,97 €	2.077,97 €	2.153,93 €
	SOMMANO 2	2.077,97 €	2.077,97 €	2.153,93 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		39.481,45 €	39.481,45 €	40.924,69 €
	SOMMANO 3=1-2	39.481,45 €	39.481,45 €	40.924,69 €
	SCONTO DI GARA 11,50%		4.540,37 €	4.706,34 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		34.941,08 €	36.218,35 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		37.019,05 €	38.372,28 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.155,94 €	3.701,91 €	3.837,23 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.377,97 €	2.377,97 €	2.453,93 €
CNPAIA 4%		95,12 €	95,12 €	98,16 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		544,08 €	544,08 €	561,46 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.077,97 €	2.077,97 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		831,19 €	831,19 €	861,57 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	4.994,40 €	- €
	SOMMANO 2)	10.082,27 €	14.622,63 €	7.812,35 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		51.641,69 €	51.641,69 €	46.184,63 €

Fig. 125 Part 270

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 270				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		57.890,82 €	57.890,82 €	59.836,75 €
	SOMMANO 1	57.890,82 €	57.890,82 €	59.836,75 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.894,54 €	2.894,54 €	2.991,84 €
	SOMMANO 2	2.894,54 €	2.894,54 €	2.991,84 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		54.996,28 €	54.996,28 €	56.844,91 €
	SOMMANO 3=1-2	54.996,28 €	54.996,28 €	56.844,91 €
	SCONTO DI GARA 11,50%		6.324,57 €	6.537,16 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		48.671,71 €	50.307,75 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		51.566,25 €	53.299,59 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		5.789,08 €	5.156,62 €	5.329,96 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		4.631,27 €	4.631,27 €	4.786,94 €
CNPAIA 4%		185,25 €	185,25 €	191,48 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.059,63 €	1.059,63 €	1.095,25 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.894,54 €	2.894,54 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		1.157,82 €	1.157,82 €	1.196,74 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	6.957,03 €	- €
	SOMMANO 2)	15.717,59 €	22.042,16 €	12.600,36 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	73.608,41 €	73.608,41 €	65.899,95 €

Fig. 125 Part 201-206

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 201-206				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		178.183,14 €	178.183,14 €	184.164,63 €
SOMMANO 1		178.183,14 €	178.183,14 €	184.164,63 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		2.247,35 €	2.247,35 €	2.247,35 €
SOMMANO 2		2.247,35 €	2.247,35 €	2.247,35 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		175.935,79 €	175.935,79 €	181.917,28 €
SOMMANO 3=1-2		175.935,79 €	175.935,79 €	181.917,28 €
	SCONTO DI GARA 11,50%		20.232,62 €	20.920,49 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		155.703,17 €	160.996,79 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		157.950,52 €	163.244,14 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	17.818,31 €	15.795,05 €	16.324,41 €
	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	13.541,92 €	13.541,92 €	13.996,51 €
	CNPAIA 4%	541,68 €	541,68 €	559,86 €
	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	3.098,39 €	3.098,39 €	3.202,40 €
	IMPREVISTI 5% DI 1)	8.909,16 €	8.909,16 €	- €
	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	3.563,66 €	3.563,66 €	3.683,29 €
	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	- €	22.255,88 €	- €
SOMMANO 2)		47.473,12 €	67.705,74 €	37.766,48 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		225.656,26 €	225.656,26 €	201.010,62 €

Fig. 125 Part 192-193-198

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 192-193-198				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		7.488,80 €	7.488,80 €	7.713,14 €
SOMMANO 1		7.488,80 €	7.488,80 €	7.713,14 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		374,44 €	374,44 €	385,66 €
SOMMANO 2		374,44 €	374,44 €	385,66 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA		7.114,36 €	7.114,36 €	7.327,48 €
SOMMANO 3=1-2		7.114,36 €	7.114,36 €	7.327,48 €
SCONTO DI GARA 11,50%			818,15 €	842,66 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			6.296,21 €	6.484,82 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			6.670,65 €	6.870,48 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		748,88 €	667,06 €	687,05 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		599,10 €	599,10 €	617,05 €
CNPAIA 4%		23,96 €	23,96 €	24,68 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		137,07 €	137,07 €	141,18 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		374,44 €	374,44 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		149,78 €	149,78 €	154,26 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €	899,97 €	- €
SOMMANO 2)		2.033,24 €	2.851,39 €	1.624,23 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		9.522,04 €	9.522,04 €	8.494,71 €

- Di liquidare alla ditta **CRUCIANELLI REST/EDILE SRL** con sede in Via Andrej Sacharov n.2/4 – 62029 Tolentino (MC), P.IVA: 00634600431 ha presentato le fatture:
- n. 14/A del 14-07-2020 dell'importo di € 38.372,28 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.837,23, per un totale di € 42.209,51, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 185;
 - n. 15/A del 14-07-2020 dell'importo di € 6.870,48 oltre IVA al 10%, pari ad € 687,05, per un totale di € 7.557,53, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 192-193-198;
 - n. 16/A del 14-07-2020 dell'importo di € 163.244,14 oltre IVA al 10%, pari ad € 16.324,41, per un totale di € 179.568,55, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 201-206;

- n. 17/A del 14-07-2020 dell'importo di € 53.299,59 oltre IVA al 10%, pari ad € 5.329,96, per un totale di € 58.629,55, per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 270;
- 4) Di dare atto che la spesa di € 287.965,14₂ è finanziata sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
 - 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
 - 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
 - 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
 - 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
 - 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
 - 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
 - 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

05-08-2020

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 05-08-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1779

Camerino, 28-08-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli