



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.580 del 24-11-2020
N. del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE OPERE PROVVISORIALI VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AL BENE CULTURALE IMMOBILE, TEATRO COMUNALE F. MARCHETTI distinto al FG. 125, PART. 21-porzione" (CUP E19H20000130001). LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE. AGGIORNAMENTO QTE FINALE INTERVENTO COMPLESSIVO.

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Settore 3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, quale R.U.P. dell'intervento denominato "SISMA 26 E 30 OTTOBRE 2016- 10 APRILE 2018 E SUCCESSIVI. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE OPERE PROVVISORIALI VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AL BENE CULTURALE IMMOBILE, TEATRO COMUNALE F. MARCHETTI distinto al FG. 125, PART. 21-porzione" (CUP E19H20000130001),

PREMESSO che:

- In seguito agli eccezionali eventi sismici verificatisi a far data dal 26-10-2016 che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale, tra i diversi immobili pubblici e privati del centro storico di Camerino che hanno subito ingenti danni, anche il fabbricato sede del Comune e del Teatro "Filippo Marchetti", distinto catastalmente al Fg. n. 125, part. 21-porzione, è risultato avere un livello di danneggiamento tale da rendere necessario un primo intervento urgente di messa in sicurezza attuato limitatamente alla sola porzione ceduta della copertura dell'edificio, da parte del Corpo NIS dei VV.F. e ultimato come da nota prot. 6406 del 02-03-2017 pervenuta dal C.O.A. di Macerata;

- Con verbale di somma urgenza, prot. 31/UT del 30-04-2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P., Ing. Marco Orioli dichiarava la somma urgenza dell'intervento dei lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura del teatro comunale Filippo Marchetti, ai fini della salvaguardia del bene e per evitare ulteriori danneggiamenti agli elementi di decoro e dell'immobile in generale, disponendo l'esecuzione immediata delle opere provvisorie di messa in sicurezza tramite l'attivazione dell'impresa EUGENI PERICLE S.R.L. con sede legale in Piazza Enrico Mattei n. 7, 62024 Matelica (MC), P.IVA e C.F. 01361630435;
- A seguito della cantierizzazione e dell'esecuzione delle prime opere urgenti il R.U.P. ing. Marco Orioli rilevava un livello di danno più esteso che richiedeva apposita progettazione;
- Con Determinazione del Settore 3° n. 224 (R.G. n. 696) del 30.05.2019, veniva affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Ing. Maurizio Paulini, P.IVA 01278300437, con studio professionale a Corridonia in Via dell'Industria n. 279, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A723, e all'elenco Speciale dei professionisti di cui all'art. n. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_004125_2017, l'incarico per la progettazione, la D.L., il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei suddetti lavori di messa in sicurezza;
- Con nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche Prot. 25687 del 10.12.2019 assunta al protocollo comunale n. 24933 del 10.12.2019, veniva espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza della copertura del teatro Filippo Marchetti progettate secondo le indicazioni riportate nella propria nota Prot. 11523 del 30.05.2019 sopracitata e concordate in fase di sopralluogo del 24.05.2019 con i tecnici incaricati;

DATO ATTO che:

- Con nota prot. 4537 del 20.02.2020 veniva trasmessa alla competente Soprintendenza regionale la documentazione di progetto redatta a cura dell'ing. Maurizio Paulini in base alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, e composta dai seguenti elaborati:
 - 01_RELAZIONE_TECNICA_PROGETTO Teatro Camerino Rev03.pdf;
 - 02_MSE_Teatro_Marchetti_Elaborati_Grafici_Rev_03.pdf;
 - 03_CONTABILITA'_Fase_1.pdf;
 - 04_Documentazione_Fotografica.pdf;
 - 05_Computo metrico - 2° Stralcio Funzionale lavori da eseguire - REV03.pdf;
 - 06_CERTIFICATO ULTIMAZIONE DEI LAVORI TEATRO COMUNALE CAMERINO.pdf;
 - 07_Cronoprogramma GANTT MSE Teatro Camerino.pdf;
 - 08_PSC_PROGETTO_CAMERINO.pdf;
- In base alla suddetta documentazione progettuale il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche autorizzava l'intervento rilasciando il nulla osta n. 19465886 del

10.04.2020 per un importo complessivo di intervento pari a € 364.922,26 di cui € 299.645,51 per lavori ed oneri per la sicurezza, ed € 65.276,75 per le somme a disposizione e gli oneri fiscali;

- Con verbale di somma urgenza n. 43/UT del 27-04-2020, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P., Ing. Marco Orioli dichiarava la somma urgenza in merito all'esecuzione delle opere provvisorie finalizzate alla salvaguardia del Teatro comunale F. Marchetti, autorizzate come da nulla osta sopra richiamato, disponendo l'attivazione della ditta Eugeni Pericle srl;

RICHIAMATA la deliberazione n. 47 del 13/05/2020 con cui la Giunta Comunale approvava, tra l'altro, i lavori di messa in sicurezza secondo la suddetta perizia tecnica di progetto;

CONSIDERATO che:

- L'intervento complessivo di cui sopra è risultato suddiviso in n. 2 fasi successive e complementari, di cui:
 - ✓ La fase n. 1 è afferente ai lavori eseguiti dall'impresa EUGENI PERICLE S.R.L. in forza del verbale di somma urgenza del 30/04/2019, per un ammontare di € 65.519,50 di cui € 4.370,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del 20%, sommano € 53.289,72, oltre somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a € 5.752,61, oltre IVA e oneri pari a € 7.960,88, per un importo complessivo di € 67.003,21;
 - ✓ La fase n. 2 è afferente ai lavori più generali di attuazione e di completamento dell'intervento di messa in sicurezza di cui trattasi, per un ammontare di € 246.355,79, di cui € 78.341,23 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione della Stazione Appaltante pari a € 21.630,04, oltre IVA e oneri pari a € 29.933,21 per un importo complessivo di € 297.919,04;
- Con la Determina n. 301/Set. 3^a del 09-06-2020 è stata approvata la contabilità relativa alla fase n. 1 dei lavori e contestualmente liquidate le somme maturate dalla ditta Eugeni Pericle slr per un ammontare di € 58.618,69;
- I lavori dei lavori relativi alla fase n. 2, consegnati con il Verbale di somma urgenza n. 43/UTC in data 27/04/2020 sono stati completati in data 30/07/2020 come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in pari data, dal direttore dei lavori, ing. Maurizio Paulini, in contraddittorio con l'impresa affidataria;
- Con nota acquisita agli atti dell'ente con Prot. 24689 del 12/11/2020, il tecnico all'uopo incaricato, ha trasmesso la documentazione contabile relativa allo stato finale della fase n. 2 dell'intervento in narrativa, costituita dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle misure;

- Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Analisi dei prezzi;
 - Stato finale dei lavori;
 - Documentazione fotografica;
 - Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata di saldo;
 - Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
- Con Determina n. 569/Set. 3[^] del 17-11-2020 è stata approvata la documentazione contabile relativa allo stato finale della fase n. 2 dell'intervento nonché il QTE finale dell'intervento complessivo e, contestualmente, sono state liquidate a saldo le somme maturate dalla ditta Eugeni Pericle srl per la corretta esecuzione dei lavori; per un ammontare di €223.801,53;

PRESO ATTO che le spese tecniche da riconoscere all'ing. Maurizio Paulini quale corrispettivo per la prestazione professionale svolta, in base all'incarico affidatogli per la progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento complessivo, composto dalla fase n. 1 e dalla fase n. 2, risultano essere pari a:

	€ 24.950,02 di cui:
relativamente alla fase n. 1	€ 5.241,56
relativamente alla fase n. 2	€ 19.708,46

ATTESO che:

- L'ing. Maurizio Paulini ha trasmesso la fattura n. FPA 4/20 del 17-11-2020 per un onorario complessivo di € 24.950,02, oltre cassa previdenziale INPS 4% (gestione separata) per € 998,00, oltre C.N.P.A.I.A. 4% per € 1.037,92, quindi per un imponibile di € 26.985,94 (non soggetto ad IVA in applicazione del regime forfettario di cui all'art. 1 della L. 190/2014) oltre imposta di bollo per € 2,00, e pertanto per un importo totale di € 26.987,94 per il corretto svolgimento dell'incarico professionale affidato con Determina n. 224 del 30-05-2019 (R.G. n. 696);
- Detto operatore economico risulta iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A72 e all'elenco Speciale dei professionisti di cui all'art. n. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_004125_2017;
- È stato acquisito il certificato di regolarità contributiva con esito positivo Inarcassa. 1638598.21-09-2020 del 21/09/2020 (agli atti dell'Ente con Prot. n. 0019985 del 21-09-2020);
- È stata accertata altresì la regolarità contributiva dell'operatore economico nei confronti di INPS con acquisizione del DURC regolare Prot. INPS_INPS_23877035 del 18/11/2020 e scadenza validità 18/03/2021;

DATO ATTO che la suddetta somma di € 26.987,94 relativa alle spese tecniche di progettazione trova la copertura finanziaria sui fondi del cap. 196/1, "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI", voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, ove è prevista la necessaria disponibilità, impegnata con Determina LL.PP. n. 224 (R.G. n. 696) del 30-05-2019 e con Determina n. 301/Set. 3^ del 09-06-2020;

DATO ATTO inoltre che per la presente procedura non è stata espletata alcuna procedura comparativa per l'acquisizione dei lavori e pertanto non è previsto l'accantonamento del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che:

- Per il progetto di investimento pubblico è stato acquisito il seguente CUP: E19H20000130001;
- Alla presente procedura, ANAC ha assegnato il CIG n. ZC028976C6;
- Il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Marco Orioli;

PRESO ATTO che, per quanto sopra, il Quadro Tecnico economico finale relativo all'intervento complessivo, approvato con suddetta Determinazione Set.3^n. 569/2020 risulta come di seguito aggiornato:

		STATO FINALE		
	A. Importo lavori	1°fase	2°fase	Intervento complessivo (1° fase + 2° fase)
A.1	Importo dei lavori			
	Totale importo lavori	65.519,50 €	239.425,25 €	304.944,75 €
A.2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Spese speciali della sicurezza con codice di Elenco Prezzi "F"	4.370,60 €	95.548,03 €	99.918,63 €
A.3	Totale importo soggetto a ribasso	61.148,90 €	143.877,22 €	205.026,12 €
A.4	Ribasso offerto	12.229,78 €	35.969,31 €	48.199,09 €
A.5	Totale Importo Lavori NETTO esclusa sicurezza	48.919,12 €	107.907,91 €	156.827,03 €
A.2	A sommare oneri per la sicurezza	4.370,60 €	95.548,03 €	99.918,63 €
	Totale importo LAVORI (A2+A5)	53.289,72 €	203.455,94 €	256.745,66 €
	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
B.1	Imprevisti es eventuali lavori in economia non previsti in progetto	- €	- €	- €

B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 39% del 2%	- €	- €	- €
B.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla progettazione, calcoli strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità.	5.241,56 €	19.708,46 €	24.950,02 €
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.3)	5.241,56 €	19.708,46 €	24.950,02 €
	C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori ed eventuali altre imposte	5.328,97 €	20.344,59 €	25.674,56 €
C.2	I.V.A. su Imprevisti ed eventuali lavori in economia			
C.3.1	Contributo INPS (gestione separata) 4%	209,66 €	788,34 €	998,00 €
C.3.2	C.N.P.A.I.A. 4%	218,05 €	819,87 €	1.037,92 €
C.3.3	Imposta di bollo		2,00 €	2,00 €
C.4	I.V.A. su Spese tecniche e CNPAIA	- €	- €	- €
	Totale I.V.A. (C.1+C.3.1+C.3.2)	5.756,68 €	21.955,80 €	27.712,48 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	64.287,96 €	245.120,20 €	309.408,16 €

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno:

- procedere alla liquidazione della fattura emessa dall'ing. Maurizio Paulini per l'espletamento del servizio tecnico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione svolto nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza in narrativa;
- dover imputare le relative spese tecniche pari a € 26.987,94 tra le somme previste per il progetto, sui fondi del cap. 196/1, "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI", voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- approvare l'aggiornamento del Quadro Tecnico economico finale dell'intervento complessivo (fase n. 1 e fase n. 2) **per un costo totale di € 309.408,16**, che rispetto all'importo totale autorizzato con nulla osta del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche n. 19465886 del 10.04.2020 pari a 364.922,26, risulta maturare un'economia di spesa di € 55.514,10;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- La L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Settore;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di **APPROVARE** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **DARE ATTO** che l’ing. Maurizio Paulini con studio professionale in 62014 - Corridonia (MC) in Viale dell’Industria n. 279, P.IVA 01278300437, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A723 e all’elenco Speciale dei professionisti di cui all’art. n. 34 del D.L. 189/2016 al n. EP_004125_2017, ha espletato nei termini e modi prestabiliti, la prestazione relativa al servizio tecnico oggetto dell’incarico affidatogli con Determinazione LL.PP. n. 224 del 30-05-2020 (R.G. n. 696) per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento urgente di messa in sicurezza del Teatro F. Marchetti;

3. Di **LIQUIDARE** al suddetto professionista, la fattura n. FPA 4/20 del 17-11-2020 per un onorario complessivo di € 24.950,02, oltre cassa previdenziale INPS 4% (gestione separata) per € 998,08, oltre C.N.P.A.I.A. 4% per € 1.037,92, quindi per un imponibile di € 26.985,94 (non soggetto ad IVA in applicazione del regime forfettario di cui all'art. 1 della L. 190/2014) oltre imposta di bollo per € 2,00, e pertanto per un importo totale di € 26.987,94;
4. Di **DARE ATTO** che la spesa suddetta trova copertura finanziaria tra le somme previste per il progetto, autorizzato sulla piattaforma CohesionWPA con Id 160875 del 09/03/2020, ed impegnate, con Determinazione R.G. n. 224/2019 e Determinazione n. 301/Set. 3^a del 09-06-2020, sui fondi del cap. 196/1, "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI", voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, ove è prevista la necessaria disponibilità;
5. Di **APPROVARE** l'aggiornamento del Quadro Tecnico economico finale dell'intervento complessivo (fase n. 1 e fase n. 2) **per un costo totale di € 309.408,16**, come di seguito riportato:

		STATO FINALE		
	A. Importo lavori	1°fase	2°fase	Intervento complessivo (1° fase + 2° fase)
A.1	Importo dei lavori			
	Totale importo lavori	65.519,50 €	239.425,25 €	304.944,75 €
A.2	Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Spese speciali della sicurezza con codice di Elenco Prezzi "F"	4.370,60 €	95.548,03 €	99.918,63 €
A.3	Totale importo soggetto a ribasso	61.148,90 €	143.877,22 €	205.026,12 €
A.4	Ribasso offerto	12.229,78 €	35.969,31 €	48.199,09 €
A.5	Totale Importo Lavori NETTO esclusa sicurezza	48.919,12 €	107.907,91 €	156.827,03 €
A.2	A sommare oneri per la sicurezza	4.370,60 €	95.548,03 €	99.918,63 €
	Totale importo LAVORI (A2+A5)	53.289,72 €	203.455,94 €	256.745,66 €
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
B.1	Imprevisti es eventuali lavori in economia non previsti in progetto	- €	- €	- €

B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari al 39% del 2%	- €	- €	- €
B.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alla progettazione, calcoli strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità.	5.241,56 €	19.708,46 €	24.950,02 €
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.3)	5.241,56 €	19.708,46 €	24.950,02 €
	C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori ed eventuali altre imposte	5.328,97 €	20.345,59 €	25.674,56 €
C.2	I.V.A. su Imprevisti ed eventuali lavori in economia			
C.3.1	Contributo INPS (gestione separata) 4%	209,66 €	788,34 €	998,00 €
C.3.2	C.N.P.A.I.A. 4%	218,05 €	819,87 €	1.037,92 €
C.3.3	Imposta di bollo		2,00 €	2,00 €
C.4	I.V.A. su Spese tecniche e CNPAIA	- €	- €	- €
	Totale I.V.A. (C.1+C.3.1+C.3.2)	5.756,68 €	21.955,80 €	27.712,48 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	64.287,96 €	245.120,20 €	309.408,16 €

6. Di **DARE ATTO** che rispetto all'importo totale autorizzato con nulla osta del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche n. 19465886 del 10.04.2020 pari a 364.922,26, risulta maturata un'economia di spesa di € 55.514,10;
7. Di **DARE ATTO** che:
 - Il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;
 - Per l'intervento è stato acquistato il CUP E19H20000130001;
 - Per la presente procedura ANAC ha assegnato il CIG n. ZC028976C6;
8. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
9. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
10. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
11. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e di rendicontazione delle spese mediante

inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA da attribuire alla misura n. 7 della Contabilità Speciale;

12. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

13. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

14. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:

- All'Albo pretorio;
- Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

24-11-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 24-11-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2613

Camerino, 30-11-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli