



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.69 /Serv. LL.PP. del 28-02-2019

N. 209 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DENOMINATO "TORRE COLOMBAIA" SITO IN LOC. SAN LUCA DISTINTO AL FG. 84 PART. 87 APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza sull'edificio di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016;

il D.lgs. n. 267/2000;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. SAN LUCA FG.84, PART. 87					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE
		EURO	EURO		
1) LAVORI					
A MISURA		39.530,10 €	39.530,10 €	45.194,98 €	45.194,98 €
	SOMMANO 1	39.530,10 €	39.530,10 €	45.194,98 €	45.194,98 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €
	SOMMANO 2	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		38.763,10 €	38.763,10 €	44.427,98 €	44.427,98 €
	SOMMANO 3=1-2	38.763,10 €	38.763,10 €	44.427,98 €	44.427,98 €
	SCONTO DI GARA 20%		7.752,62 €	8.885,60 €	8.885,60 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.010,48 €	35.542,38 €	35.542,38 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		31.777,48 €	36.309,38 €	36.309,38 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					2.838,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.953,01 €	3.177,75 €	3.630,94 €	3.630,94 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.976,51 €	1.976,51 €	2.259,75 €	2.259,75 €
CNPAIA 4%		79,06 €	79,06 €	90,39 €	90,39 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		452,22 €	452,22 €	517,03 €	517,03 €
IMPREVISTI 5% DI 1)				2.259,75 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		790,60 €	790,60 €	903,90 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		8,50 €	8.536,38 €	818,86 €	- €
	SOMMANO 2)	7.259,90 €	15.012,52 €	10.480,62 €	9.336,11 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		46.790,00 €	46.790,00 €	46.790,00 €	45.645,49 €

4) Di liquidare alla ditta EDILIZIA AZZACCONI SRL le fatture:

- FATT/PA 31_18 del 28-09-2018 dell'importo di € 36.309,38 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 39.940,32;
- FATT/PA 34_18 del 11-10-2018 dell'importo di € 2.580,00 per lavori in economia , oltre IVA al 10% per un totale di € 2.838,00;

- 5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 45.645,49 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del Servizio LL.PP., quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOC. SAN LUCA, DISTINTO AL FG. 84, PART. 87:

PREMESSO che:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risulta che il fabbricato sito in Loc. San Luca, distinto al FG. 84 PART. 87 è stato gravemente danneggiato;
- Inoltre l'immobile costituisce un pericolo indotto sui fabbricati limitrofi e la via sottostante;
- In data 17/02/2017, si è svolto un sopralluogo GTS, dal quale risulta che l'edificio in oggetto necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza. Tali interventi in parte sono stati già eseguiti dal corpo VVF, mentre, come da verbale GTS, la porzione relativa alla "Torre" richiede apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 226 del 06-09-2017, RG 516, è stato incaricato l'Ing. Leonardo Gentili, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A2349, per la progettazione e la D.L. dell'intervento dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON OPERE PROVVISORIALI DEL FABBRICATO SITO IN LOC. SAN LUCA DISTINTO AL FG. 84 PART. 87;
- Con la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 77 del 30-03-2018, RG 224, è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Leonardo Gentili;
- Con la stessa Determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta EDILIZIA AZZACCONI SRL con sede in Via Alvaneto, 35 – 62026 San Ginesio (MC), P.IVA 00379100431, per un importo contrattuale di € 31.777,48, al netto dello sconto del 20% come da art. 163 del D.lgs. 50/2016;
- Con Determinazione n. 193 del 13.08.2018 RG. 619 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera redatta dall'Ing. Leonardo Gentili
- Le opere sono state eseguite e completate in data 06.09.2018, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Leonardo Gentili;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a 36.309,38 oltre IVA per lavori contrattuali e 2.580,00 oltre IVA per lavori in economia;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 69 del 28-02-2019

- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. SAN LUCA FG.84, PART. 87					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE	
	EURO	EURO			
1) LAVORI A MISURA	39.530,10 €	39.530,10 €	45.194,98 €	45.194,98 €	
SOMMANO 1	39.530,10 €	39.530,10 €	45.194,98 €	45.194,98 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	
SOMMANO 2	767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA	38.763,10 €	38.763,10 €	44.427,98 €	44.427,98 €	
SOMMANO 3=1-2	38.763,10 €	38.763,10 €	44.427,98 €	44.427,98 €	
SCONTO DI GARA 20%		7.752,62 €	8.885,60 €	8.885,60 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		31.010,48 €	35.542,38 €	35.542,38 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		31.777,48 €	36.309,38 €	36.309,38 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				2.838,00 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.953,01 €	3.177,75 €	3.630,94 €	3.630,94 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.976,51 €	1.976,51 €	2.259,75 €	2.259,75 €	
CNPAIA 4%	79,06 €	79,06 €	90,39 €	90,39 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	452,22 €	452,22 €	517,03 €	517,03 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)			2.259,75 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	790,60 €	790,60 €	903,90 €		
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	8,50 €	8.536,38 €	818,86 €	-	
SOMMANO 2)	7.259,90 €	15.012,52 €	10.480,62 €	9.336,11 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	46.790,00 €	46.790,00 €	46.790,00 €	45.645,49 €	

La ditta EDILIZIA AZZACCONI SRL ha presentato le seguenti fatture:

- FATT/PA 31_18 del 28-09-2018 dell'importo di € 36.309,38 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 39.940,32;
- FATT/PA 34_18 del 11-10-2018 dell'importo di € 2.580,00 per lavori in economia, oltre IVA al 10% per un totale di € 2.838,00;

DATO ATTO che:

- Per la ditta EDILIZIA AZZACCONI SRL, la verifica dei requisiti, cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_15265887;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

VISTO:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E16I17000200001
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: Z811FCB541
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z3F2300474

PROPONE

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOC. SAN LUCA FG.84, PART. 87					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE N.1	STATO FINALE
		EURO	EURO		
1) LAVORI					
A MISURA		39.530,10 €	39.530,10 €	45.194,98 €	45.194,98 €
SOMMANO 1		39.530,10 €	39.530,10 €	45.194,98 €	45.194,98 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €
SOMMANO 2		767,00 €	767,00 €	767,00 €	767,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		38.763,10 €	38.763,10 €	44.427,98 €	44.427,98 €
SOMMANO 3=1-2		38.763,10 €	38.763,10 €	44.427,98 €	44.427,98 €
SCONTO DI GARA 20%			7.752,62 €	8.885,60 €	8.885,60 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			31.010,48 €	35.542,38 €	35.542,38 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			31.777,48 €	36.309,38 €	36.309,38 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					2.838,00 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.953,01 €	3.177,75 €	3.630,94 €	3.630,94 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.976,51 €	1.976,51 €	2.259,75 €	2.259,75 €
CNPAIA 4%		79,06 €	79,06 €	90,39 €	90,39 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		452,22 €	452,22 €	517,03 €	517,03 €
IMPREVISTI 5% DI 1)				2.259,75 €	-
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		790,60 €	790,60 €	903,90 €	
ARRONDIAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		8,50 €	8.536,38 €	818,86 €	-
SOMMANO 2)		7.259,90 €	15.012,52 €	10.480,62 €	9.336,11 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		46.790,00 €	46.790,00 €	46.790,00 €	45.645,49 €

4) Di liquidare alla ditta EDILIZIA AZZACCONI SRL le fatture:

- FATT/PA 31_18 del 28-09-2018 dell'importo di € 36.309,38 per lavori contrattuali, oltre IVA al 10% per un totale di € 39.940,32;
- FATT/PA 34_18 del 11-10-2018 dell'importo di € 2.580,00 per lavori in economia , oltre IVA al 10% per un totale di € 2.838,00;

5) Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 45.645,49 è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “**Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

28-02-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
28-02-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO