



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.157 /Serv. LL.PP. del 17-04-2019

N. 461 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 2-3 APP. 1. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2), PART. 230, PART. 228-213 E PART. 275 (LOTTO 3). APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. degli interventi di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO

Il D.lgs. n. 50/2016;

Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO

il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:

- Fabbricati siti tra Via Varino Favorino, Via Ugo Betti e Largo Pierbenedetti, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 231 e PART. 230 (porzione lato Via Ugo Betti)

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 2				
EDIFICIO FG. 125 PART. 230-231				
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		55.658,02 €	55.658,02 €	58.440,83 €
	SOMMANO 1	55.658,02 €	55.658,02 €	58.440,83 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		890,53 €	890,53 €	935,05 €
	SOMMANO 2	890,53 €	890,53 €	935,05 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		54.767,49 €	54.767,49 €	57.505,78 €
	SOMMANO 3=1-2	54.767,49 €	54.767,49 €	57.505,78 €
	SCONTO DI GARA 33,015 %		18.081,49 €	18.985,53 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		36.686,00 €	38.520,25 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		37.576,53 €	39.455,30 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
	IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.565,80 €	3.757,65 €	3.945,53 €
	SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.897,91 €	4.897,91 €	5.142,79 €
	CINQUA 4%	195,92 €	195,92 €	205,71 €
	IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.120,64 €	1.120,64 €	1.176,67 €
	IMPREVISTI 5% DI 1)	2.782,90 €	2.782,90 €	- €
	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.113,16 €	1.113,16 €	1.168,82 €
	ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	3.665,65 €	23.555,29 €	- €
	SOMMANO 2)	19.341,98 €	37.423,47 €	11.639,52 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	75.000,00 €	75.000,00 €	51.094,82 €

- Fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 230 (porzione lato Via Varino Favorino)

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 3					
EDIFICIO FG. 125 PART. 230					
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		41.478,73 €	41.478,73 €	43.534,12 €	
SOMMANO 1		41.478,73 €	41.478,73 €	43.534,12 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		2.073,94 €	2.073,94 €	2.176,91 €	
SOMMANO 2		2.073,94 €	2.073,94 €	2.176,91 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		39.404,79 €	39.404,79 €	41.357,21 €	
SOMMANO 3=1-2		39.404,79 €	39.404,79 €	41.357,21 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %			13.009,49 €	13.654,08 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			26.395,30 €	27.703,13 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO			28.469,24 €	29.880,04 €	4,96%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.147,87 €	2.846,92 €	2.988,00 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.373,94 €	2.373,94 €	2.476,71 €	
CNPAA 4%		94,96 €	94,96 €	99,07 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		543,16 €	543,16 €	566,67 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		2.073,94 €	2.073,94 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		829,57 €	829,57 €	870,68 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3.457,84 €	17.768,28 €	- €	
SOMMANO 2)		13.521,27 €	26.530,77 €	7.001,13 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		55.000,00 €	55.000,00 €	36.881,17 €	

- Fabbricati siti in Via Varino Favorino, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 228-213

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 3					
EDIFICIO FG. 125 PART. 228-213					
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		10.909,50 €	10.909,50 €	11.451,90 €	
SOMMANO 1		10.909,50 €	10.909,50 €	11.451,90 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		545,48 €	545,48 €	572,60 €	
SOMMANO 2		545,48 €	545,48 €	572,60 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		10.364,02 €	10.364,02 €	10.879,30 €	
SOMMANO 3=1-2		10.364,02 €	10.364,02 €	10.879,30 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %			3.421,68 €	3.591,80 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			6.942,34 €	7.287,50 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO			7.487,82 €	7.860,10 €	4,97%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.090,95 €	748,78 €	786,01 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		845,48 €	845,48 €	872,60 €	
CNPAA 4%		33,82 €	33,82 €	34,90 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		193,44 €	193,44 €	199,65 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		545,48 €	545,48 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		218,19 €	218,19 €	229,04 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		1.163,15 €	4.927,00 €	- €	
SOMMANO 2)		4.090,50 €	7.512,19 €	2.122,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		15.000,00 €	15.000,00 €	9.982,30 €	

- Fabbricato sito tra Via Varino Favorino e Via Massei, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 275

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 275				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	31.993,94 €	31.993,94 €	33.581,08 €	
SOMMANO 1	31.993,94 €	31.993,94 €	33.581,08 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	1.599,70 €	1.599,70 €	1.679,05 €	
SOMMANO 2	1.599,70 €	1.599,70 €	1.679,05 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	30.394,24 €	30.394,24 €	31.902,03 €	
SOMMANO 3=1-2	30.394,24 €	30.394,24 €	31.902,03 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %		10.034,66 €	10.532,46 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		20.359,58 €	21.369,57 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		21.959,28 €	23.048,62 €	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.199,39 €	2.195,93 €	2.304,86 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, D.L. ECC	1.899,70 €	1.899,70 €	1.979,05 €	
CNPAIA 4%	75,99 €	75,99 €	79,16 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	434,65 €	434,65 €	452,81 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.599,70 €	1.599,70 €	-	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	639,88 €	639,88 €	671,62 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	56,75 €	11.094,88 €	-	
SOMMANO 2)	7.906,06 €	17.940,72 €	5.487,51 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.900,00 €	39.900,00 €	28.536,13 €	

4) Di liquidare alla ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL:

- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 231-230:
 - La fattura n. FATTPA 5_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 39.445,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.389,83, per lavori contrattuali;
 - La fattura n. FATTPA 9_19 del 01-04-2019, come nota di credito della fattura FATTPA 5_19 del 01-04-2019, dell'importo di € 39.445,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.389,83, per lavori contrattuali, per errato importo di fatturazione;
 - La fattura n. FATTPA 10_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 39.455,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.400,83, per lavori contrattuali;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 230, la fattura n. FATTPA 8_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 29.880,04 oltre IVA al 10% per un totale di € 32.868,04, per lavori contrattuali;
- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 228-213, la fattura n. FATTPA 6_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 7.860,10 oltre IVA al 10% per un totale di € 8.646,11, per lavori contrattuali;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 275, la fattura n. FATTPA 7_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 23.048,62 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.353,48, per lavori contrattuali;

5) Di dare atto che la spesa:

- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 231-230, è pari a € 51.094,82;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 230, è pari a € 36.881,17;
- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 228-213, è pari a € 9.982,30;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 275, è pari a € 28.536,13;

Per un totale complessivo di € 126.494,42, è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” **voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta”** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione,
LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti,
Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 2-3 APP. 1. EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 230-231 (LOTTO 2), PART. 230, PART. 228-213 E PART. 275 (LOTTO 3)”.

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio sono stati incaricati l’Ing. Franco Carucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Massei, Piazza Garibaldi e porzione di Via Varino Favorino (Lotto n. 3) e l’Arch. Corrado Gamberoni per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Ugo Betti e Via Cisterna (Lotto n. 2);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 290 del 22-11-2018, RG 951, sono stati approvati i progetti esecutivi relativamente:
 - Ai fabbricati siti tra Via Varino Favorino, Via Ugo Betti e Largo Pierbenedetti, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 231 e PART. 230 (porzione lato Via Ugo Betti), redatto dall’Arch. Corrado Gamberoni, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 642139 del 30-06-2017, per un importo complessivo di € 75.000,00 di cui € 55.658,02 per lavori e € 19.341,98 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- Al fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 230 (porzione lato Via Varino Favorino), redatto dall'Ing. Franco Carucci, autorizzato dalla Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, con nota n. 682593 del 11-07-2017, per un importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 41.478,73 per lavori e € 13.521,27 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Ai fabbricati siti in Via Varino Favorino, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 228-213, redatto dall'Ing. Franco Carucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 15.000,00 di cui € 10.909,50 per lavori e € 4.090,50 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Al fabbricato sito tra Via Varino Favorino e Via Massei, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 275, redatto dall'Ing. Franco Carucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 39.900,00 di cui € 31.993,94 per lavori e € 7.906,06 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Con la stessa Determinazione del Sett. LL.PP. n. 290 del 22-11-2018, RG 951, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627 e n. 255 del 12-10-2018 RG 829;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 301 del 30-11-2018, RG 986, veniva costituito il seggio di gara per l'espletamento delle relative operazioni di gara;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 303 del 04-12-2018, RG 997, sono stati affidati i lavori alla ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, con sede in Via Rossini, 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), C.F. e P.IVA 02510850411, per un importo contrattuale, al netto dello sconto del 33,015 %:
 - Di € 37.576,53, relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 231-230;
 - Di € 28.469,24, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 230;
 - Di € 7.487,82, relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 228-213;
 - Di € 21.959,28, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 275;
 per un totale complessivo di € 95.492,87;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 26-03-2019, come da verbale di fine lavori redatto dai D.L. Ing. Franco Carucci e Arch. Corrado Gamberoni, assunto al protocollo del Comune al n. 6507 del 01-04-2019;
- I D.L. hanno redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 28-03-2019, da cui risulta un credito della ditta pari a:
 - Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 231-230, € 39.455,30 oltre IVA per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 230, € 29.880,04 oltre IVA per lavori contrattuali;
 - Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 228-213, € 7.860,10 oltre IVA per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 275, € 23.048,62 oltre IVA per lavori contrattuali;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 2				
EDIFICIO FG. 125 PART. 230-231				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	55.658,02 €	55.658,02 €	58.440,83 €	
SOMMANO 1	55.658,02 €	55.658,02 €	58.440,83 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	890,53 €	890,53 €	935,05 €	
SOMMANO 2	890,53 €	890,53 €	935,05 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	54.767,49 €	54.767,49 €	57.505,78 €	
SOMMANO 3=1-2	54.767,49 €	54.767,49 €	57.505,78 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %		18.081,49 €	18.985,53 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		36.686,00 €	38.520,25 €	delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		37.576,53 €	39.455,30 €	4,9998%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.565,80 €	3.757,65 €	3.945,53 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.897,91 €	4.897,91 €	5.142,79 €	
CNPAIA 4%	195,92 €	195,92 €	205,71 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.120,64 €	1.120,64 €	1.176,67 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.782,90 €	2.782,90 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.113,16 €	1.113,16 €	1.168,82 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	3.665,65 €	23.555,29 €	- €	
SOMMANO 2)	19.341,98 €	37.423,47 €	11.639,52 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	75.000,00 €	75.000,00 €	51.094,82 €	

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 230				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	41.478,73 €	41.478,73 €	43.534,12 €	
SOMMANO 1	41.478,73 €	41.478,73 €	43.534,12 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	2.073,94 €	2.073,94 €	2.176,91 €	
SOMMANO 2	2.073,94 €	2.073,94 €	2.176,91 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	39.404,79 €	39.404,79 €	41.357,21 €	
SOMMANO 3=1-2	39.404,79 €	39.404,79 €	41.357,21 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %		13.009,49 €	13.654,08 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.395,30 €	27.703,13 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		28.469,24 €	29.880,04 €	4,96%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.147,87 €	2.846,92 €	2.988,00 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.373,94 €	2.373,94 €	2.476,71 €	
CNPAIA 4%	94,96 €	94,96 €	99,07 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	543,16 €	543,16 €	566,67 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.073,94 €	2.073,94 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	829,57 €	829,57 €	870,68 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	3.457,84 €	17.768,28 €	- €	
SOMMANO 2)	13.521,27 €	26.530,77 €	7.001,13 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	55.000,00 €	55.000,00 €	36.881,17 €	

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 3					
EDIFICIO FG. 125 PART. 228-213					
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		10.909,50 €	10.909,50 €	11.451,90 €	
	SOMMANO 1	10.909,50 €	10.909,50 €	11.451,90 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		545,48 €	545,48 €	572,60 €	
	SOMMANO 2	545,48 €	545,48 €	572,60 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		10.364,02 €	10.364,02 €	10.879,30 €	
	SOMMANO 3=1-2	10.364,02 €	10.364,02 €	10.879,30 €	
	SCONTO DI GARA 33,015 %		3.421,68 €	3.591,80 €	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		6.942,34 €	7.287,50 €	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		7.487,82 €	7.860,10 €	4,97%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.090,95 €	748,78 €	786,01 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		845,48 €	845,48 €	872,60 €	
ONPAIA 4%		33,82 €	33,82 €	34,90 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		193,44 €	193,44 €	199,65 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		545,48 €	545,48 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		218,19 €	218,19 €	229,04 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		1.163,15 €	4.927,00 €	- €	
	SOMMANO 2)	4.090,50 €	7.512,19 €	2.122,20 €	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	15.000,00 €	15.000,00 €	9.982,30 €	

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.					
LOTTO 3					
EDIFICIO FG. 125 PART. 275					
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		31.993,94 €	31.993,94 €	33.581,08 €	
	SOMMANO 1	31.993,94 €	31.993,94 €	33.581,08 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		1.599,70 €	1.599,70 €	1.679,05 €	
	SOMMANO 2	1.599,70 €	1.599,70 €	1.679,05 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		30.394,24 €	30.394,24 €	31.902,03 €	
	SOMMANO 3=1-2	30.394,24 €	30.394,24 €	31.902,03 €	
	SCONTO DI GARA 33,015 %		10.034,66 €	10.532,46 €	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		20.359,58 €	21.369,57 €	
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		21.959,28 €	23.048,62 €	4,96%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.199,39 €	2.195,93 €	2.304,86 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.899,70 €	1.899,70 €	1.979,05 €	
ONPAIA 4%		75,99 €	75,99 €	79,16 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		434,65 €	434,65 €	452,81 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.599,70 €	1.599,70 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		639,88 €	639,88 €	671,62 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		56,75 €	11.094,88 €	- €	
	SOMMANO 2)	7.906,06 €	17.940,72 €	5.487,51 €	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.900,00 €	39.900,00 €	28.536,13 €	

– La ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL ha presentato:

➤ Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 231-230:

- La fattura n. FATTPA 5_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 39.445,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.389,83, per lavori contrattuali;
 - La fattura n. FATTPA 9_19 del 01-04-2019, come nota di credito della fattura FATTPA 5_19 del 01-04-2019, dell'importo di € 39.445,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.389,83, per lavori contrattuali, per errato importo di fatturazione;
 - La fattura n. FATTPA 10_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 39.455,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.400,83, per lavori contrattuali;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 230, la fattura n. FATTPA 8_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 29.880,04 oltre IVA al 10% per un totale di € 32.868,04, per lavori contrattuali;
 - Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 228-213, la fattura n. FATTPA 6_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 7.860,10 oltre IVA al 10% per un totale di € 8.646,11, per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 275, la fattura n. FATTPA 7_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 23.048,62 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.353,48, per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

- Per la ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCPass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_15747346;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione dello stato finale, del C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 230-231:
 - CUP: E15J17000050001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZDD25DFD72.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 230:
 - CUP: E15J17000060001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: ZB525DFE6E.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 228-213:
 - CUP: E15J17000070001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z1525DFF6D.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 275:
 - CUP: E15J17000080001;
 - CIG per la progettazione e D.L.: Z9125E007E.

CIG per l'esecuzione dei lavori: 77019011C5.

PROPONE

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il C.R.E.;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:
 - Fabbricati siti tra Via Varino Favorino, Via Ugo Betti e Largo Pierbenedetti, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 231 e PART. 230 (porzione lato Via Ugo Betti)

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 2				
EDIFICIO FG. 125 PART. 230-231				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	55.658,02 €	55.658,02 €	58.440,83 €	
SOMMANO 1	55.658,02 €	55.658,02 €	58.440,83 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	890,53 €	890,53 €	935,05 €	
SOMMANO 2	890,53 €	890,53 €	935,05 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	54.767,49 €	54.767,49 €	57.505,78 €	
SOMMANO 3=1-2	54.767,49 €	54.767,49 €	57.505,78 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %		18.081,49 €	18.985,53 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		36.686,00 €	38.520,25 €	delta
4) IMPORTO DI CONTRATTO		37.576,53 €	39.455,30 €	4,9998%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	5.565,80 €	3.757,65 €	3.945,53 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.897,91 €	4.897,91 €	5.142,79 €	
CNPAIA 4%	195,92 €	195,92 €	205,71 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.120,64 €	1.120,64 €	1.176,67 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.782,90 €	2.782,90 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	1.113,16 €	1.113,16 €	1.168,82 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	3.665,65 €	23.555,29 €	- €	
SOMMANO 2)	19.341,98 €	37.423,47 €	11.639,52 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	75.000,00 €	75.000,00 €	51.094,82 €	

- Fabbricato sito in Via Varino Favorino, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 230 (porzione lato Via Varino Favorino)

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 230				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	41.478,73 €	41.478,73 €	43.534,12 €	
SOMMANO 1	41.478,73 €	41.478,73 €	43.534,12 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	2.073,94 €	2.073,94 €	2.176,91 €	
SOMMANO 2	2.073,94 €	2.073,94 €	2.176,91 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	39.404,79 €	39.404,79 €	41.357,21 €	
SOMMANO 3=1-2	39.404,79 €	39.404,79 €	41.357,21 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %		13.009,49 €	13.654,08 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		26.395,30 €	27.703,13 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		28.469,24 €	29.880,04 €	4,96%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.147,87 €	2.846,92 €	2.988,00 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.373,94 €	2.373,94 €	2.476,71 €	
CNPAIA 4%	94,96 €	94,96 €	99,07 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	543,16 €	543,16 €	566,67 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	2.073,94 €	2.073,94 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	829,57 €	829,57 €	870,68 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	3.457,84 €	17.768,28 €	- €	
SOMMANO 2)	13.521,27 €	26.530,77 €	7.001,13 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	55.000,00 €	55.000,00 €	36.881,17 €	

- Fabbricati siti in Via Varino Favorino, distinti catastalmente al FG. 125 PART. 228-213

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 228-213				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	10.909,50 €	10.909,50 €	11.451,90 €	
SOMMANO 1	10.909,50 €	10.909,50 €	11.451,90 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	545,48 €	545,48 €	572,60 €	
SOMMANO 2	545,48 €	545,48 €	572,60 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	10.364,02 €	10.364,02 €	10.879,30 €	
SOMMANO 3=1-2	10.364,02 €	10.364,02 €	10.879,30 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %		3.421,68 €	3.591,80 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		6.942,34 €	7.287,50 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		7.487,82 €	7.860,10 €	
			4,97%	
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	1.090,95 €	748,78 €	786,01 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	845,48 €	845,48 €	872,60 €	
CNPAIA 4%	33,82 €	33,82 €	34,90 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	193,44 €	193,44 €	199,65 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	545,48 €	545,48 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	218,19 €	218,19 €	229,04 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	1.163,15 €	4.927,00 €	- €	
SOMMANO 2)	4.090,50 €	7.512,19 €	2.122,20 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	15.000,00 €	15.000,00 €	9.982,30 €	

- Fabbricato sito tra Via Varino Favorino e Via Massei, distinto catastalmente al FG. 125 PART. 275

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 3				
EDIFICIO FG. 125 PART. 275				
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE	
1) LAVORI	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	31.993,94 €	31.993,94 €	33.581,08 €	
SOMMANO 1	31.993,94 €	31.993,94 €	33.581,08 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	1.599,70 €	1.599,70 €	1.679,05 €	
SOMMANO 2	1.599,70 €	1.599,70 €	1.679,05 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	30.394,24 €	30.394,24 €	31.902,03 €	
SOMMANO 3=1-2	30.394,24 €	30.394,24 €	31.902,03 €	
SCONTO DI GARA 33,015 %		10.034,66 €	10.532,46 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		20.359,58 €	21.369,57 €	
4) IMPORTO DI CONTRATTO		21.959,28 €	23.048,62 €	4,96%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.199,39 €	2.195,93 €	2.304,86 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.899,70 €	1.899,70 €	1.979,05 €	
CNPAIA 4%	75,99 €	75,99 €	79,16 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	434,65 €	434,65 €	452,81 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.599,70 €	1.599,70 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	639,88 €	639,88 €	671,62 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	56,75 €	11.094,88 €	- €	
SOMMANO 2)	7.906,06 €	17.940,72 €	5.487,51 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	39.900,00 €	39.900,00 €	28.536,13 €	

4) Di liquidare alla ditta LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL:

- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 231-230:
- La fattura n. FATTPA 5_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 39.445,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.389,83, per lavori contrattuali;

- La fattura n. FATTPA 9_19 del 01-04-2019, come nota di credito della fattura FATTPA 5_19 del 01-04-2019, dell'importo di € 39.445,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.389,83, per lavori contrattuali, per errato importo di fatturazione;
 - La fattura n. FATTPA 10_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 39.455,30 oltre IVA al 10% per un totale di € 43.400,83, per lavori contrattuali;
- Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 230, la fattura n. FATTPA 8_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 29.880,04 oltre IVA al 10% per un totale di € 32.868,04, per lavori contrattuali;
 - Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 228-213, la fattura n. FATTPA 6_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 7.860,10 oltre IVA al 10% per un totale di € 8.646,11, per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 275, la fattura n. FATTPA 7_19 del 01-04-2019 dell'importo di € 23.048,62 oltre IVA al 10% per un totale di € 25.353,48, per lavori contrattuali;
- 5) Di dare atto che la spesa:
- Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 231-230, è pari a € 51.094,82;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 230, è pari a € 36.881,17;
 - Relativamente ai fabbricati distinti al FG. 125 PART. 228-213, è pari a € 9.982,30;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 275, è pari a € 28.536,13;
- Per un totale complessivo di € 126.494,42, è finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” **voce n.7 “Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta”** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

17-04-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
17-04-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO