



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

**SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

DETERMINAZIONE

N.318 del 06-07-2021
N. 794 del Registro generale

**Oggetto: "SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI
IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART 68-84-85-87 FG. 74
PART. 86-87 (Muro di contenimento)" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE**

**IL RESPONSABILE del SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE
PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio redatto dall'Istruttore **FRANCESCO MARIOTTI**
allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di
poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento
degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della
dirigenza";

VISTI:

- La Legge n. 241/90 s.m.i.;
- Il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;

- Il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;
- Il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di **APPROVARE** il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. Di **APPROVARE** a seguito dell'ultimazione dell'intervento denominato **“SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART 68-84-85-87 FG. 74 PART. 86-87 (Muro di contenimento)”** lo stato finale ed il C.R.E.;
3. Di **APPROVARE**, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, i seguenti QTE:

Fg. 62 Part. 68

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICI SITI IN VIA B.GO SAN GIORGIO - DISTINTI AL FG. 62 PART. 68					
		PROGETTO		AFFIDAMENTO	STATO FINALE
1) LAVORI		EURO		EURO	EURO
A MISURA		70.204,41 €		70.204,41 €	57.228,92 €
SOMMANO 1		70.204,41 €		70.204,41 €	57.228,92 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)					
		2.106,13 €		2.106,13 €	1.716,87 €
SOMMANO 2		2.106,13 €		2.106,13 €	1.716,87 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)					
		68.098,28 €		68.098,28 €	55.512,05 €
SOMMANO 3=1-2		68.098,28 €		68.098,28 €	55.512,05 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		- €		- €	- €
		- €		- €	- €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		70.204,41 €			
SCONTO DI GARA			29,950%	20.395,43 €	16.625,86 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				47.702,85 €	38.886,19 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO				49.808,98 €	40.603,06 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		7.020,44 €		4.980,90 €	4.060,31 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		3.510,22 €		3.510,22 €	2.861,45 €
CNPAIA 4%		140,41 €		140,41 €	114,46 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		803,14 €		803,14 €	654,70 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		3.510,22 €		3.510,22 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		1.404,09 €		1.404,09 €	1.404,09 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		407,07 €		22.842,05 €	- €
SOMMANO 7)		16.795,59 €		37.191,02 €	9.095,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		87.000,00 €		87.000,00 €	49.698,06 €

Fig. 62 Part. 84-85-87

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICI SITI IN VIA B.GO SAN GIORGIO - DISTINTI AL FG. 62 PART. 84-85-87				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTO
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		33.656,01 €	33.656,01 €	33.506,46 €
SOMMANO 1		33.656,01 €	33.656,01 €	33.506,46 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		1.009,68 €	1.009,68 €	1.005,19 €
SOMMANO 2		1.009,68 €	1.009,68 €	1.005,19 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		32.646,33 €	32.646,33 €	32.501,27 €
SOMMANO 3=1-2		32.646,33 €	32.646,33 €	32.501,27 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		- €	- €	- €
SOMMANO 4		- €	- €	- €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		33.656,01 €		
SCONTO DI GARA			29,950%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			9.777,58 €	9.734,13 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			22.868,75 €	22.767,14 €
			23.878,43 €	23.772,33 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.365,60 €	2.387,84 €	2.377,23 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.682,80 €	1.682,80 €	1.675,32 €
CNPAIA 4%		67,31 €	67,31 €	67,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		385,02 €	385,02 €	383,31 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		1.682,80 €	1.682,80 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		673,12 €	673,12 €	673,12 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		487,33 €	11.242,66 €	- €
SOMMANO 7)		8.343,99 €	18.121,56 €	5.176,00 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		42.000,00 €	42.000,00 €	28.948,33 €

Fg. 74 Part. 86-87

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICI SITI IN VIA B.GO SAN GIORGIO - DISTINTI AL FG. 74 PART. 86-87				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA		32.293,51 €	32.293,51 €	32.140,37 €
SOMMANO 1		32.293,51 €	32.293,51 €	32.140,37 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		968,81 €	968,81 €	964,21 €
SOMMANO 2		968,81 €	968,81 €	964,21 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		31.324,70 €	31.324,70 €	31.176,16 €
SOMMANO 3=1-2		31.324,70 €	31.324,70 €	31.176,16 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
SOMMANO 4		- €	- €	- €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		32.293,51 €		
SCONTO DI GARA			29,950%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			9.381,75 €	9.337,26 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			21.942,95 €	21.838,90 €
			22.911,76 €	22.803,11 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.229,35 €	2.291,18 €	2.280,31 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL., ECC		1.614,68 €	1.614,68 €	1.607,02 €
CNPAIA 4%		64,59 €	64,59 €	64,28 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		369,44 €	369,44 €	367,69 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		1.614,68 €	1.614,68 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		645,87 €	645,87 €	645,87 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		67,89 €	10.387,81 €	- €
SOMMANO 7)		7.606,49 €	16.988,23 €	4.965,17 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		39.900,00 €	39.900,00 €	27.768,28 €

Fig. 74 (Muro di contenimento)

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMUNE DI CAMERINO EDIFICI SITI IN VIA B.GO SAN GIORGIO - DISTINTI AL FG. 74 MURO DI CONTENIMENTO				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
		EURO	EURO	EURO
1) LAVORI				
A MISURA		19.710,72 €	19.710,72 €	17.072,97 €
SOMMANO 1		19.710,72 €	19.710,72 €	17.072,97 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
		591,32 €	591,32 €	512,19 €
SOMMANO 2		591,32 €	591,32 €	512,19 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)				
		19.119,40 €	19.119,40 €	16.560,78 €
SOMMANO 3=1-2		19.119,40 €	19.119,40 €	16.560,78 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)				
SOMMANO 4		- €	- €	- €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		19.710,72 €		
SCONTO DI GARA			29,950%	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			5.726,26 €	4.959,95 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO			13.393,14 €	11.600,83 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.971,07 €	1.398,45 €	1.211,30 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		985,54 €	985,54 €	853,65 €
CNPAIA 4%		39,42 €	39,42 €	34,15 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		225,49 €	225,49 €	195,31 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		985,54 €	985,54 €	- €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		394,21 €	394,21 €	394,21 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		688,01 €	6.986,90 €	- €
SOMMANO 7)		5.289,28 €	11.015,54 €	2.688,62 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		25.000,00 €	25.000,00 €	14.801,64 €

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
6. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

7. DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
9. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. Marco Orioli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 794 DEL 06-07-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: "SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART 68-84-85-87 FG. 74 PART. 86-87 (Muro di contenimento)" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Camerino, lì 07-07-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 794 DEL 06-07-2021

OGGETTO: "SISMA 2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI IN VIA BORGO SAN GIORGIO DISTINTI AL FG. 62 PART 68-84-85-87 FG. 74 PART. 86-87 (Muro di contenimento)" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1358

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 07-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate