



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.45/Sett.LL.PP. del 04-02-2019

N. 113 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTI AL FG. 62 PART. 1-3. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E., LIQUIDAZIONE LAVORI.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare lo stato finale e il C.R.E. dell'intervento di cui all'oggetto e liquidare i relativi lavori;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** Il D.lgs. n. 50/2016;
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 1;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 3;
- 4) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 1, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTI AL FG. 62 PART. 1					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		10.455,37 €	10.455,37 €	10.749,76 €	
SOMMANO 1		10.455,37 €	10.455,37 €	10.749,76 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
SOMMANO 2		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA		9.955,37 €	9.955,37 €	10.249,76 €	
SOMMANO 3=1+2		9.955,37 €	9.955,37 €	10.249,76 €	
SCONTO DI GARA 20%			1.991,07 €	2.049,95 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			7.964,30 €	8.199,81 €	DELTA
4) IMPORTO DI CONTRATTO			8.464,30 €	8.699,81 €	2,78%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.045,54 €	846,43 €	869,98 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		522,77 €	522,77 €	522,77 €	
CNPAIA 4%		20,91 €	20,91 €	20,91 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		119,61 €	119,61 €	119,61 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		522,77 €	522,77 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		209,11 €	209,11 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3,93 €	2.194,11 €	- €	
SOMMANO 2)		2.444,63 €	4.435,70 €	1.533,27 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		12.900,00 €	12.900,00 €	10.233,08 €	

- 5) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 3, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTO AL FG. 62 PART. 3					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		6.850,61 €	6.850,61 €	7.021,76 €	
	SOMMANO 1	6.850,61 €	6.850,61 €	7.021,76 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		350,00 €	350,00 €	350,00 €	
	SOMMANO 2	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		6.500,61 €	6.500,61 €	6.671,76 €	
	SOMMANO 3=1-2	6.500,61 €	6.500,61 €	6.671,76 €	
	SCONTO DI GARA 20%		1.300,12 €	1.334,35 €	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		5.200,49 €	5.337,41 €	DELTA
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		5.550,49 €	5.687,41 €	2,47%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		685,06 €	555,05 €	568,74 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		342,53 €	342,53 €	342,53 €	
CNPAIA 4%		13,70 €	13,70 €	13,70 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		78,37 €	78,37 €	78,37 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		342,53 €	342,53 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		137,01 €	137,01 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,18 €	1.430,32 €	- €	
	SOMMANO 2)	1.599,39 €	2.899,51 €	1.003,34 €	
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	8.450,00 €	8.450,00 €	6.690,75 €	

- 6) Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL:

- La fattura n. FATTPA 22_18 del 27-12-2018 dell'importo di € 8.699,81 oltre IVA al 10% per un totale di € 9.569,79, per lavori contrattuali, riferiti all'edificio distinto al FG. 62 PART. 1;
- La fattura n. FATTPA 23_18 del 27-12-2018 dell'importo di € 5.687,41 oltre IVA al 10% per un totale di € 6.256,15, per lavori contrattuali, riferiti all'edificio distinto al FG. 62 PART. 3;

- 7) Di dare atto che:

- La spesa per l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 1 è pari a € 10.233,08;
- La spesa per l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 3 è pari a € 6.690,75;

Per un totale complessivo di € 16.923,83, finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 **“Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta”** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente
Ing. Marco Orioli

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dell'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTI AL FG. 62 PART. 1-3:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Tra gli altri risultano gli edifici siti in piazza S. Venanzio, distinti al FG. 62 PART. 1-3, sono stati gravemente danneggiati;
- Inoltre gli immobili costituiscono un pericolo indotto sui fabbricati limitrofi e la via sottostante;
- In data 21-12-2017 si è svolto un sopralluogo, riferimento UTC 02, dal quale risulta che gli edifici in oggetto necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza che richiedono apposita progettazione da attuare da parte di ditta specializzata;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 14 del 17-01-2017, RG 32, si è incaricato l'Ing. Roberto Biondi per la progettazione, la D.L., di C.S.P. e C.S.E. dell'intervento in oggetto;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 79 del 03-04-2018, RG 229, sono stati approvati i progetti redatti dall'Ing. Roberto Biondi e contestualmente sono stati affidati i lavori alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL con sede in Via G. Rossini, 1 – 62029 Tolentino (MC) P.IVA 00131210437, per un importo contrattuale, al netto dello sconto del 20,000 %, di € 8.464,30 per l'intervento sull'edificio distinto al FG. 62 PART. 1 e di € 5.550,49 per l'intervento sull'edificio distinto al FG. 62 PART. 3;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 12-05-2018, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Roberto Biondi;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un credito della ditta pari a € 8.699,81 oltre IVA per lavori contrattuali, con riferimento all'intervento sull'edificio distinto al FG. 62 PART. 1 ed € 5.687,41 oltre IVA per lavori contrattuali, con riferimento all'intervento sull'edificio distinto al FG. 62 PART. 3;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;

- Risulta, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il seguente Q.T.E.:

➤ Edificio FG. 62 PART. 1:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTI AL FG. 62 PART. 1					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		10.455,37 €	10.455,37 €	10.749,76 €	
SOMMANO 1		10.455,37 €	10.455,37 €	10.749,76 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
SOMMANO 2		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		9.955,37 €	9.955,37 €	10.249,76 €	
SOMMANO 3=1-2		9.955,37 €	9.955,37 €	10.249,76 €	
SCONTO DI GARA 20%			1.991,07 €	2.049,95 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			7.964,30 €	8.199,81 €	DELTA
4) IMPORTO DI CONTRATTO			8.464,30 €	8.699,81 €	2,78%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.045,54 €	846,43 €	869,98 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		522,77 €	522,77 €	522,77 €	
CNPAIA 4%		20,91 €	20,91 €	20,91 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		119,61 €	119,61 €	119,61 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		522,77 €	522,77 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		209,11 €	209,11 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3,93 €	2.194,11 €	- €	
SOMMANO 2)		2.444,63 €	4.435,70 €	1.533,27 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		12.900,00 €	12.900,00 €	10.233,08 €	

➤ Edificio FG. 62 PART. 3:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTO AL FG. 62 PART. 3					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
		EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		6.850,61 €	6.850,61 €	7.021,76 €	
SOMMANO 1		6.850,61 €	6.850,61 €	7.021,76 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		350,00 €	350,00 €	350,00 €	
SOMMANO 2		350,00 €	350,00 €	350,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA		6.500,61 €	6.500,61 €	6.671,76 €	
SOMMANO 3=1-2		6.500,61 €	6.500,61 €	6.671,76 €	
SCONTO DI GARA 20%			1.300,12 €	1.334,35 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			5.200,49 €	5.337,41 €	DELTA
4) IMPORTO DI CONTRATTO			5.550,49 €	5.687,41 €	2,47%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		685,06 €	555,05 €	568,74 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		342,53 €	342,53 €	342,53 €	
CNPAIA 4%		13,70 €	13,70 €	13,70 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		78,37 €	78,37 €	78,37 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		342,53 €	342,53 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		137,01 €	137,01 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,18 €	1.430,32 €	- €	
SOMMANO 2)		1.599,39 €	2.899,51 €	1.003,34 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		8.450,00 €	8.450,00 €	6.690,75 €	

- La ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL ha presentato:
 - La fattura n. FATTPA 22_18 del 27-12-2018 dell'importo di € 8.699,81 oltre IVA al 10% per un totale di € 9.569,79, per lavori contrattuali, riferiti all'edificio distinto al FG. 62 PART. 1;
 - La fattura n. FATTPA 23_18 del 27-12-2018 dell'importo di € 5.687,41 oltre IVA al 10% per un totale di € 6.256,15, per lavori contrattuali, riferiti all'edificio distinto al FG. 62 PART. 3;

DATO ATTO che:

- Per la ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, nell'ambito di un'altra procedura di affidamento (SISMA 2016 - INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO IN PIAZZA SAN VENANZIO A CAMERINO, FG. 61 PART. B - CIG 723522588B), la verifica dei requisiti, tramite sistema AVCpass, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. ha avuto esito positivo;

- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INAIL_14149418;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l'approvazione degli stati finali, dei C.R.E. e alla liquidazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione.

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza di cui al D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP (edificio FG. 62 PART. 1): E14G17000040001;
- CUP (edificio FG. 62 PART. 3): E16I17000210001;
- CIG per il Progetto e la Direzione Lavori: Z8821BEA0A;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z422303162.

P R O P O N E

- 1) Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 1;
- 3) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il C.R.E. dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 3;
- 4) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 1, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTI AL FG. 62 PART. 1					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO	
A MISURA		10.455,37 €	10.455,37 €	10.749,76 €	
SOMMANO 1		10.455,37 €	10.455,37 €	10.749,76 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
SOMMANO 2		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
		9.955,37 €	9.955,37 €	10.249,76 €	
SOMMANO 3=1-2		9.955,37 €	9.955,37 €	10.249,76 €	
SCONTO DI GARA 20%			1.991,07 €	2.049,95 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			7.964,30 €	8.199,81 €	DELTA
4) IMPORTO DI CONTRATTO			8.464,30 €	8.699,81 €	2,78%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.045,54 €	846,43 €	869,98 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL., ECC		522,77 €	522,77 €	522,77 €	
CNPAA 4%		20,91 €	20,91 €	20,91 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		119,61 €	119,61 €	119,61 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		522,77 €	522,77 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		209,11 €	209,11 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		3,93 €	2.194,11 €	- €	
SOMMANO 2)		2.444,63 €	4.435,70 €	1.533,27 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		12.900,00 €	12.900,00 €	10.233,08 €	

- 5) Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 3, il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO					
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SITI A CAMERINO IN PIAZZA S. VENANZIO, DISTINTO AL FG. 62 PART. 3					
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE	
		EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA		6.850,61 €	6.850,61 €	7.021,76 €	
SOMMANO 1		6.850,61 €	6.850,61 €	7.021,76 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		350,00 €	350,00 €	350,00 €	
SOMMANO 2		350,00 €	350,00 €	350,00 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA		6.500,61 €	6.500,61 €	6.671,76 €	
SOMMANO 3=1-2		6.500,61 €	6.500,61 €	6.671,76 €	
SCONTO DI GARA 20%			1.300,12 €	1.334,35 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO			5.200,49 €	5.337,41 €	DELTA
4) IMPORTO DI CONTRATTO			5.550,49 €	5.687,41 €	2,47%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		685,06 €	555,05 €	568,74 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		342,53 €	342,53 €	342,53 €	
CNPAIA 4%		13,70 €	13,70 €	13,70 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		78,37 €	78,37 €	78,37 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)		342,53 €	342,53 €	- €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		137,01 €	137,01 €	- €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		0,18 €	1.430,32 €	- €	
SOMMANO 2)		1.599,39 €	2.899,51 €	1.003,34 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		8.450,00 €	8.450,00 €	6.690,75 €	

6) Di liquidare alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL:

- La fattura n. FATTPA 22_18 del 27-12-2018 dell'importo di € 8.699,81 oltre IVA al 10% per un totale di € 9.569,79, per lavori contrattuali, riferiti all'edificio distinto al FG. 62 PART. 1;
- La fattura n. FATTPA 23_18 del 27-12-2018 dell'importo di € 5.687,41 oltre IVA al 10% per un totale di € 6.256,15, per lavori contrattuali, riferiti all'edificio distinto al FG. 62 PART. 3;

7) Di dare atto che:

- La spesa per l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 1 è pari a € 10.233,08;
- La spesa per l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piazza San Venanzio e distinto al FG. 62 PART. 3 è pari a € 6.690,75;

Per un totale complessivo di € 16.923,83, finanziata sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI

AD EMERGENZA SISMICA...” voce n.7 “**Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;

- 8) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria al Cap. _____ Impegno _____. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

N° 262 Reg. Pubbl.

Pubblicata all’Albo pretorio

Dal 07-02-2019

Al 22-02-2019

Il Messo Comunale

La presente è copia conforme all'originale
07-02-2019
IL FUNZIONARIO DELEGATO