



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.68/Serv.Man. del 06-04-2019

N. 403 del Registro generale

Oggetto:

EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI ACCOGLINZA TEMPORANEO DI PROTEZIONE CIVILE UTILIZZATA COME CAMPO BASE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LOCALITA' CALVIE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA FRATELLI PAZZAGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare la perizia di variante dei lavori di che trattasi;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTI** il D.lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in

particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il Decreto n. 3 del 15/07/2017, ha attribuito al responsabile del servizio Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente Ing. Marco Orioli, le funzioni di cui all'art. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione per l'intervento di sistemazione dell'area utilizzata come campo base dalla Croce Rossa Italiana adiacente al centro comunale di accoglienza temporaneo in località Calvie di Camerino;
2. Di dare mandato all'ufficio ragioneria di liquidare alla Ditta appaltatrice Impresa Edile Stradale F.lli Pazzaglia snc di Pazzaglia S.& C. con sede legale a Valfornace (MC) in località Fiano con C.F. e P. I. n. 00930330436, la fattura n. 6 del 28/03/2019 (CIG: Z211DEF788) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 45.521,26 oltre iva del 22% per € 10.014,68 e quindi dell'importo complessivo di € 55.535,94;
3. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 55.535,94 è finanziata sui fondi del cap. 88/1 e ricade tra le opere previste dall'Ordinanza C.D.P.C. N. 388 del 26/08/2016 ed in particolare alla tabella dell'allegato n. 2 voce n. 1 **“Ripristino delle aree allo status quo ante”** - SISMA CENRO ITALIA VOCI DI SPESA AMMISSIBILI - della Circolare DPC prot. n. TERAG/18_SM/20748 del 09/04/2018;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere all'inserimento della presente determina nel sistema regionale CohesionWorkPA;
5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Servizio finanziario, Ufficio Appalti, Albo

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto direttore dei lavori e responsabile del procedimento,

PREMESSO che:

- in data 26 ottobre 2016 ore 19:10 e in data 30 ottobre 2016 ore 7:40 si sono verificati forti eventi sismici che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale;
- in seguito agli eventi si è provveduto ad allestire l'area di accoglienza temporanea in località Calvie presso il centro sportivo del comune di Camerino;
- l'area adiacente al centro di accoglienza è stata utilizzata come base, cucina da campo, dalla Croce Rossa Italiana fino al 31 gennaio 2017;
- con determina del responsabile servizio manutenzione n. 49 del registro generale in data 16/02/2017 è stato approvato il progetto per lavori di sistemazione dell'area utilizzata dalla Croce Rossa Italiana come campo base adiacente al centro comunale temporaneo di accoglienza in località Calvie di Camerino per un importo complessivi di € 37.645,80 di cui € 33.612,32 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 4.033,48 per somme a disposizione per l'amministrazione, in conclusione risulta per effetto del progetto esecutivo dei lavori, il seguente Q.T.E.:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ -	€ 33.612,32
	TOTALE LAVORI				€ 33.612,32
a.2	oneri per la sicurezza				€ 1.008,37
	lavori a base d'asta				€ 32.603,95
	Ribasso d'asta				
	Totale netto lavori sicurezza compresa				
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
b 1	spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1				€ 672,25
b 2	arrotondamenti ed economie per ribasso d'asta				
b 3	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 3.361,23
	Totale somme a disposizione				€ 4.033,48
	TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80

- per il presente intervento è stato acquisito il: CIG Z211DEF788;
- con Determina del responsabile servizio manutenzione n. 162 del registro generale in data 03/04/2017, in seguito a procedura negoziata, sono stati affidati alla Ditta F.lli Pazzaglia con ribasso del 8,10%, per un importo di contratto € 30.971,40 oltre iva (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 32.603,95 detratto l'importo del ribasso di € 2.640,92 = € 29.963,03 oltre gli oneri di sicurezza di € 1.008,37 per un totale di € 30.971,40), inclusi oneri per la sicurezza pari a € 1.008,37, alle condizioni di cui al progetto approvato con la determinazione del responsabile servizio manutenzione n. 49 del registro generale in data 16/02/2017, in conclusione risulta per effetto dell'aggiudicazione dei lavori, il seguente Q.T.E.:

Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE			
	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33
TOTALE LAVORI				€ 33.612,32				€ 33.612,33
oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37
lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95
ribasso d'asta								€ 2.640,92
totale netto lavori sicurezza compresa								€ 30.971,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE								
di sostituzione parti di impianti tecnologici								
iva di b1 - 22%								
spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1 arrotondamento a economie per ribasso				€ 672,25				€ 672,25
d'asta								€ 2.905,01
per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti nel caso				€ 3.361,23				€ 3.097,14
imprevisti								
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40
TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80				€ 37.645,80

- i lavori sono iniziati, come da verbale consegna lavori, in data 7 giugno 2017, con termine fine lavori prevista al 11 luglio 2017;
- i lavori sono stati sospesi, come da verbale sospensione lavori, in data 5 luglio 2017 per approvazione perizia di variante;
- con Determina del responsabile servizio manutenzione n. 899 del registro generale in data 07/11/2018 è stata approvata perizia di variante, come dal seguente Q.T.E.

Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
LAVORI			€ -	€ 33.612,32			€ -	€ 33.612,33				€ 47.834,23
TOTALE LAVORI				€ 33.612,32				€ 33.612,33				€ 47.834,23
oneri per la sicurezza				€ 1.008,37				€ 1.008,37				€ 1.435,02
lavori a base d'asta				€ 32.603,95				€ 32.603,95				€ 46.399,21
ribasso d'asta								€ 2.640,92				€ 3.758,33
totale netto lavori sicurezza compresa								€ 30.971,40				€ 44.075,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
di sostituzione parti di impianti tecnologici												€ 7.505,38
iva di b1 - 22%												€ 1.651,18
spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 - 2% di a1 arrotondamento a economie per ribasso				€ 672,25				€ 672,25				€ 956,68
d'asta								€ 2.905,01				€ 4.735,28
per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti nel caso				€ 3.361,23				€ 3.097,14				€ 9.696,69
imprevisti												€ 2.776,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 4.033,48				€ 6.674,40				€ 27.322,19
TOTALE PROGETTO				€ 37.645,80				€ 37.645,80				€ 71.398,09

da cui si è rilevato che

- i lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compresa hanno un incremento da € 30.971,40 a € 44.075,90 e che l'importo netto aggiuntivo della Perizia di Variante è di € 13.104,50 pari al 42% di incremento dell'importo rispetto all'affidamento originario;
- la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

VISTO che:

- lavori sono stati ripresi, come da verbale ripresa lavori, in data 15 novembre 2018;
- Le opere sono state eseguite completate, come da verbale di fine lavori, in data 21 novembre 2018;
- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, certificato regolare esecuzione, da cui si rileva un credito alla Ditta pari a € 45.521,26 per lavori contrattuali;

DATO ATTO che:

- la ditta F.lli Pazzaglia snc di Pazzaglia S.& C. con sede legale a Valfornace (MC) in località Fiano con C.F. e P. I. n. 00930330436, ha presentato la fattura n. 6 del 28/03/2019 dell'importo pari a € 45.521,26 oltre IVA al 22% per un totale di € 55.535,94 per lavori contrattuali;
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: Z2211DEF788
- La verifica di regolarità contributiva della Ditta appaltatrice F.lli Pazzaglia snc di Pazzaglia S.& C. con sede legale a Valfornace (MC) in località Fiano con C.F. e P. I. n. 00930330436, ha dato esito positivo DURC INAIL_15778802 del 28/03/2019 con scadenza il 26/07/2019;
- l'intervento ricade tra le opere previste dall'Ordinanza C.D.P.C. N. 388 del 26/08/2016 ed in particolare alla tabella dell'allegato n. 2 voce n. 1 **“Ripristino delle aree allo status quo ante”** - SISMA CENTRO ITALIA VOCI DI SPESA AMMISSIBILI - della Circolare DPC prot. n. TERAG/18_SM/20748 del 09/04/2018;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite;

VISTI:

- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 26/7/2000

PROPONE

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione per l'intervento di sistemazione dell'area utilizzata come campo base dalla Croce Rossa Italiana adiacente al centro comunale di accoglienza temporaneo in località Calvie di Camerino;
2. Di dare mandato all'ufficio ragioneria di liquidare alla Ditta appaltatrice Impresa Edile Stradale F.lli Pazzaglia snc di Pazzaglia S.& C. con sede legale a Valfornace (MC) in località Fiano con C.F. e P. I. n. 00930330436, la fattura n. 6 del 28/03/2019 (CIG: Z211DEF788) relativa al saldo finale dell'intervento suddetto, dell'importo di € 45.521,26 oltre iva del 22% per € 10.014,68 e quindi dell'importo complessivo di € 55.535,94;
3. di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 55.535,94 è finanziata sui fondi del cap. 88/1 e ricade tra le opere previste dall'Ordinanza C.D.P.C. N. 388 del 26/08/2016 ed in particolare alla tabella dell'allegato n. 2 voce n. 1 **“Ripristino delle aree allo status quo ante”** - SISMA CENRO ITALIA VOCI DI SPESA AMMISSIBILI - della Circolare DPC prot. n. TERAG/18_SM/20748 del 09/04/2018;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere all'inserimento della presente determina nel sistema regionale CohesionWorkPA;
5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO