



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 19

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 3 DEL 18-01-2021

Ufficio: **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Oggetto: L.160 del 27 dicembre 2019 e D.M. 14 gennaio 2020 - Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica di Visso Capoluogo - via Paolo da Visso / via G. Jaja / via L. Fumi / via Macereto. LIQUIDAZIONE DI SPESA - Ing. Angelo Marzulli + Ditta ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l.
--

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 4 del 20.06.2019 - prot. n. 6464/2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO che con l'art. 1, commi 29 e 30 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati assegnati contributi per la realizzazione dei progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nella misura di €. 50.000,00 per ciascun Comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

VISTO che con Deliberazione di Giunta n.64 del 01/09/2020 si è provveduto a:

1. dare atto che con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" art. 1. commi dal 29 al 35, sono state individuate delle misure a favore dei Comuni riconoscendo loro dei contributi per interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
2. dare atto che con successivi Decreti del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni, e che al Comune di Visso, ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è stato riconosciuto un contributo annuo di € 50.000,00 per gli anni dal 2020 al 2024;
3. esprimere quale atto di indirizzo agli Uffici competenti, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la volontà di destinare per l'anno 2020 la somma di 50.000,00 euro alla realizzazione dell'intervento di efficientamento dell'illuminazione pubblica a Visso Capoluogo e più precisamente in Via Paolo da Visso, Via G. Jaja, Via L. Fumi, Via Macereto;
4. dare atto, così come previsto nella Legge 27.12.2019 n. 160, all'art. 1, comma 32 che i lavori, ai fini della valida concessione del contributo, dovranno essere avviati entro e non oltre il 15 settembre 2020;
5. dichiarare il provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di porre in essere gli interventi individuati.

VISTO che con Determina n.182 del 03/09/2020 si è provveduto a:

1. incaricare l'Ing. Angelo Marzulli, sede legale in via G. Simonetti n.22 – 74015 Martina Franca (TA) | P. Iva 02936640735 | C.F. MRZ NGL 80C04 E986W, professionista esperto nel settore ed iscritto nell'Elenco Speciale dei Professionisti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "*L.160 del 27 dicembre 2019 e D.M. 14 gennaio 2020. Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica di Visso Capoluogo (via Paolo da Visso / via G. Jaja / via L. Fumi / via Macereto)*", comprensivo della direzione lavori, contabilità, e dell'espletamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, per un compenso professionale di importo pari ad €. 1.930,00 oltre CAP 4% per €. 77,20 ed IVA 22% per €. 441,58 e così per complessivi **€. 2.448,78**;
2. nominare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, il Geom. Emanuele Cecoli, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art. 89 del D. Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art. 90 del medesimo D. Lgs. n.81/2008;
3. dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito;
4. stabilire che la somma di €. 2.448,78, relativa ai compensi professionali dell'Ing. Angelo Marzulli, trova copertura finanziaria al Cap. 2770/1 (Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.000) del Bilancio Comunale 2020;

VISTO che con Deliberazione di Giunta n.67 del 08/09/2020 si è provveduto a:

1. approvare il progetto esecutivo redatto a firma dell'Ing. Angelo Marzulli, assunto con nota Prot. 9696 del 05.09.2020, integrato con nota Prot. 9771 del 08.09.2020, relativo all'intervento in oggetto, per complessivi €. 50.000,00 di cui €. 38.549,82 per totale lavori e (comprensivo dei costi e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 11.450,18 per somme a disposizione dell'amministrazione;

2. dare mandato al Responsabile del Procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito con la presente per procedere all'affidamento dei relativi lavori;
3. dare atto che la cifra necessaria per i lavori trova copertura finanziaria al Cap. 2770/1 (Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.000) del Bilancio Comunale 2020, dove è stato inserito il relativo importo;
4. dichiarare il provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di porre in essere gli interventi individuati.

VISTA la determinazione n. 185 del 12/09/2020, con la quale sono stati affidati i suddetti lavori alla ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l." con sede in via Martiri di Montalto, snc - 62020 Caldarola (MC) | P. Iva 01374310439, per un importo contrattuale di €. 36.703,11 (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 1.615,63 e al netto del ribasso d'asta del 5,00%) oltre iva 22% per €. 8.074,68 e così per complessivi €. 44.777,79 assumendo impegno di spesa al Capitolo 2770/1 (Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.000) del bilancio comunale 2020;

PRESO ATTO che in data 14/09/2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Marzulli, ha disposto la consegna e il contestuale inizio dei lavori fissando come termine ultimo dell'esecuzione degli stessi il 13/10/2020 (nota Prot. n.10071 del 15/09/2020);

PRESO ATTO che in data 13/10/2020 è stata comunicata l'intervenuta ultimazione dei lavori e con nota Prot. 14443 del 31/12/2020 il Direttore dei Lavori Ing. Angelo Marzulli, ha presentato la contabilità finale comprensiva di:

- Giornale dei lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato avanzamento lavori
- Quadro comparativo
- Perizia di assestamento
- Certificato di pagamento
- Certificato di regolare esecuzione
- Verbale di ultimazione lavori

VISTO che con Determina n.294 del 31/12/2020 si è provveduto a:

1. approvare la contabilità finale assunta al Prot. n. 14443 del 31/12/2020, comprensiva di:
 - Giornale dei lavori
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario del registro di contabilità
 - Stato avanzamento lavori
 - Quadro comparativo
 - Perizia di assestamento
 - Certificato di pagamento
 - Certificato di regolare esecuzione
 - Verbale di ultimazione lavori

E nello specifico:

- il quadro tecnico economico così composto:

QUADRO ECONOMICO		LAVORI
A) Somme per lavori		
a.1)	Importo dei lavori a misura o a corpo	40.134,98 €
a.2)	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi	968,79 €
a.3)	Costi aggiuntivi della sicurezza	799,74 €
a.4)	Importo soggetto a ribasso	39.166,19 €
a.5)	Ribasso offerto del 5%	1.958,31 €
a.6)	Importo ribassato	37.207,88 €
Totale		38.976,41 €
B) Somme a disposizione		
b.1)	IVA al 22% sui lavori	8.574,81 €
b.2)	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza	1.930,00 €
b.3)	Contributo previdenziale (4 %)	77,20 €
b.4)	IVA al 22% su spese tecniche	441,58 €
b.5)	Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	0,00 €
Totale delle somme a disposizione		11.023,59 €
TOTALE		50.000,00 €

- la Perizia di assestamento nella quale si evince che l'aumento complessivo della spesa di €. 2.773,43 (comprensiva di IVA al 22%) trova copertura finanziaria andando ad utilizzare il ribasso d'asta e le somme a disposizione derivanti dal QTE iniziale approvato;
- il Certificato di pagamento n.1 emesso a favore della ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l." - sede in via Martiri di Montalto, snc, 62020 Caldarola (MC) – affidataria dei lavori;
- 2. dare atto che in seguito alla necessità di procedere alla sistemazione di piccoli tratti di linea aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel progetto iniziale, al fine di garantire un miglior risultato sotto il profilo economico e qualitativo di tutto il lavoro svolto, l'importo finale dei lavori eseguiti dalla ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l." con sede in via Martiri di Montalto, snc – 62020 Caldarola (MC), ammonta ad € 38.976,41 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 8.574,81 per un totale complessivo pari ad **€ 47.551,22**, al netto del ribasso d'asta offerto dalla ditta;
- 3. integrare, utilizzando il ribasso d'asta e le somme a disposizione derivanti dal QTE iniziale approvato, l'impegno di spesa assunto nei confronti della ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l.", da €. 44.777,79 iva inclusa ad €. 47.551,22 iva inclusa, e quindi per complessivi **€. 2.773,43** iva inclusa, al Capitolo 2770/1 – Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.000 del bilancio comunale 2020;
- 4. demandare a successivi atti la liquidazione delle somme di cui al sopra riportata QTE;

VISTA la fattura n. 1 del 05/01/2021 della Ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l." con sede in via Martiri di Montalto, snc – 62020 Caldarola (MC), pari ad un importo di € 38.976,41 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 8.574,81 per un totale complessivo pari ad **€ 47.551,22**;

VISTA la fattura n. 1 del 04/01/2021 dell'Ing. Angelo Marzulli, sede legale in via G. Simonetti n.22 – 74015 Martina Franca (TA), pari ad un importo di €. 1.930,00 oltre CAP 4% e IVA 22% e così per complessivi **€. 2.448,78**;

VISTO il D.U.R.C. della ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l." – Prot. INAIL_24025123 valido fino al 02/02/2021;

VISTE le comunicazioni:

- Prot. 10135 del 16/09/2020, da parte del Tribunale di Macerata – Casellario Giudiziale – con la quale, in riferimento alla ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l.", è stato indicato "NULLA" sulla relativa certificazione;
- Prot. 10158 del 17/09/2020, da parte del Tribunale di Macerata – Sezione Fallimenti – con la quale, in riferimento alla ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l.", è stato indicato "NULLA" sulla relativa certificazione;
- Prot. 11860 del 30/10/2020, da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale, in riferimento alla ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l.", è stato indicato che *"non risultano violazioni definitivamente accertate"*;

VISTE le comunicazioni:

- Prot. 855 del 18/01/2021, certificato InarCASSA dell'Ing. Angelo Marzulli, attestante la regolarità con i relativi adempimenti contributivi;
- Prot. 10539, da parte del Tribunale di Taranto – Casellario Giudiziale – con la quale, in riferimento all'Ing. Angelo Marzulli, è stato indicato "NULLA" sulla relativa certificazione;
- Prot. 11635 del 27/10/2020, da parte del Tribunale di Taranto – Sezione Fallimenti – con la quale, in riferimento all'Ing. Angelo Marzulli, è stato indicato che *"non sono in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo"*;
- Prot. 12617 del 18/11/2020, da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale, in riferimento all'Ing. Angelo Marzulli, è stato indicato che *"non risultano violazioni definitivamente accertate"*;

VISTO il CUP n. **E63G20000420001**;

VISTO il CIG n. **8418843904** relativo ai lavori;

VISTO il CIG n. **ZBA2E288E6** relativo all'incarico professionale;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. APPROVARE le premesse, considerandole parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DARE ATTO che l'intervento è finanziato con le risorse assegnate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020;
3. LIQUIDARE la fattura n. 1 del 05/01/2021 della ditta "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.r.l." con sede in via Martiri di Montalto, snc – 62020 Caldarola (MC) | P. Iva 01374310439, pari ad

un importo di € 38.976,41 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 8.574,81 per un totale complessivo pari ad **€ 47.551,22**;

4. LIQUIDARE la fattura n. 1 del 04/01/2021 dell'Ing. Angelo Marzulli, sede legale in via G. Simonetti n.22 – 74015 Martina Franca (TA), pari ad un importo di €. 1.930,00 oltre CAP 4% e IVA 22% e così per complessivi **€ 2.448,78**;
5. IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 50.000,00** conseguente dall'adozione del presente atto, al Capitolo 2770/1 – Cod. Bil. 09.02-2.02.01.09.000 del bilancio comunale 2021, gestione residui 2020;
6. TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
7. PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 20-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal23-03-2021 al07-04-2021

Li 23-03-2021 Reg. n. 409

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 23-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI