



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 771

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 141 DEL 28-11-2019

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto:	SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 29 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VISSO IN P.ZZA SAN FRANCESCO DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 54 PARTICELLA H. Approvazione stato finale e cer=
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 10 del 30.08.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

OGGETTO: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 29 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VISSO IN P.ZZA SAN FRANCESCO DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 54 PARTICELLA H. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori. Erogazione Ditta EUGENI PERICLE s.r.l. e Ing. Maurizio Paulini.

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 78 del 20.07.2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio Chiesa San Francesco distinto al catasto al F.54 P. H, per una spesa complessiva di € 313.786,80 assumendo

impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. 105 del 07.09.2018, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta EUGENI PERICLE s.r.l. con sede in P.zza E. Mattei n. 7, MATELICA (MC), c.f. 01361630435, per un importo contrattuale di €. 185.995,15 e al netto del ribasso d'asta del 37,537%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 82.859,37;

TENUTO CONTO che in data 16.10.2018 con rep. n. 581 è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, avente importo complessivo pari ad €. 185.995,15 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 18.599,51 per un totale complessivo pari ad **€ 204.594,66**;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze Prot. 3-113 del 09.01.2017 con la quale veniva trasmessa la nota dell' Agenzia delle entrate prot. 231130 del 27.12.2017;

RITENUTO opportuno applicare l' Aliquota IVA del 10% relativamente alle lavorazioni eseguite in quanto funzionali agli interventi di cui alle lettere c), d) ed f) dell' Art. 3, comma 1 del DPR 380 del 2001;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 19.09.2018;

VISTO che con determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n.168 del 06.12.2018, è stato liquidato alla Ditta EUGENI PERICLE s.r.l. di Matelica (MC) il primo SAL di importo pari a € 179.900,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 17.990,00 per un totale complessivo pari ad € 197.890,00;

CONSIDERATO il verbale di sospensione dei lavori sottoscritto in data 21.12.2018 e il successivo verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 05.09.2019;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori conseguentemente alla rimozione delle macerie e all'accatastamento del materiale crollato nelle zone interne dell'edificio, è stato possibile valutare, da parte del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Paulini, l'opportunità di intervenire su altre zone critiche relative alle pareti laterali delle due navate della Chiesa, al fine di eliminare l'origine di possibili meccanismi di ribaltamento e crolli delle murature;

VISTA la perizia di variante redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Paulini, e assunta al protocollo comunale n. 5082 del 17.05.2019, con la quale, alla luce di quanto sopra indicato, si reputano necessarie delle variazioni al progetto approvato al fine di migliorare l'efficienza dei presidi previsti;

CONSIDERATO che in data 09.07.2019 con sopralluogo congiunto svolto fra il Funzionario della Soprintendenza Arch. Pierluigi Salvati, il Responsabile del COC del Comune di Visso Ing. Cristiano Farroni, il Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Paulini e il Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della ditta EUGENI PERICLE s.r.l. di Matelica (MC), Geom. Graziano Ferretti, è stato redatto un verbale contenente la constatazione delle criticità già evidenziate nella perizia di variante da parte dell'ing. Paulini, e la conseguente necessità di provvedere alla messa in sicurezza di tale situazione con una struttura di ritegno al fine di scongiurare ulteriori pericoli alla pubblica via e alla conservazione del bene tutelato e ai beni mobili in esso contenuti (apparati lignei);

CONSIDERATO che, per la suddetta variante in corso d'opera, con nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile protocollo n. 1027471 del 30.08.2019, assunta al protocollo comunale n.

8556 del 30.08.2019, è stato rilasciato il nulla osta all'ammissibilità della spesa nella contabilità sisma 2016;

VISTO che detti lavori sono stati terminati il giorno 28.09.2019;

VISTA la fattura a saldo n. 50 del 04.11.2019 della Ditta EUGENI PERICLE di Matelica (MC), assunta al protocollo comunale n. 10823 del 04.11.2019 pari ad un importo di € 36.537,91 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.653,79 per un totale complessivo pari ad **€ 40.191,70**;

VISTO il D.U.R.C. protocollo INPS_18620071 valido fino al 13.02.2020, relativo all'impresa appaltatrice dei lavori Ditta EUGENI PERICLE s.r.l. di Matelica (MC);

VISTA la fattura a saldo n. FPA 9/19 del 27.11.2019, assunta al protocollo comunale n. 11625 del 27.11.2019, emessa dall'ing. Maurizio Paulini di Corridonia (MC) c.f. PLNMRZ69E02E783X per un importo pari a € 22.653,55 oltre contributo di cassa al 4% pari a €. 906,14, oltre bollo di legge pari a € 2,00, così per complessivi € 23.561,69;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. 1578079 del 20.11.2019 relativo all'ing. Maurizio Paulini assunto al protocollo comunale n. 11365 del 20.11.2019;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione e di Conformità redatto dal Direttore dei Lavori;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dall'ing. Maurizio Paulini dal quale risulta un quadro tecnico economico così composto:

TOTALE LAVORI	€ 281.019,53
di cui non soggetti al ribasso (costi sicurezza)	€ 108.971,64
di cui soggetti al ribasso	€ 172.047,89
ribasso del 37,537%	€ 64.581,62
TOTALE LAVORI RIBASSATI (compresi costi sicurezza)	€ 216.437,91
IVA al 10% sui lavori ribassati	€ 21.643,79
Imprevisti (su importo lavori)	€ 0,00
Spese tecniche	€ 22.653,55
Contributo integrativo al 4% su spese tecniche e € 2,00 per Bollo di legge	€ 908,14
IVA al 22% spese tecniche e contributo integrativo (esenzione per regime Forfettario)	€ 0,00
Oneri R.U.P. (0,888% dell'importo a base d'asta)	€ 2.514,54
TOTALE COMPLESSIVO OPERA	€ 264.157,94

PRESO ATTO che in seguito a circostanze impreviste ed imprevedibili riscontrate in corso d'opera per le motivazioni sopra indicate, è stato necessario eseguire delle variazioni ed integrazioni alle lavorazioni indicate in sede progettuale, con la garanzia dell'impegno e della relativa copertura finanziaria dell'intervento assunta con la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica n. n. 78 del 20.07.2018;

VISTO il CIG n. **75667485FB** relativo ai lavori;

VISTO il CUP n. **E65E18000030002**;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa

- 1) Approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori così come in premessa descritti;
- 2) Dare atto che in seguito ad ulteriori lavorazioni resesi necessarie in corso d'opera e indispensabili a garantire la pubblica incolumità, l'importo finale dei lavori di somma urgenza eseguiti dalla Ditta EUGENI PERICLE s.r.l. di Matelica ammonta ad € 216.437,91 oltre IVA al 10% per € 21.643,79 così per complessivi € 238.081,70 al netto del ribasso d'asta offerto dalla Ditta;
- 3) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura a saldo n. 50 del 04.11.2019 emessa dalla ditta esecutrice EUGENI PERICLE di Matelica (MC), c.f. 01361630435, pari ad un importo di € 36.537,91 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.653,79 così per complessivi **€ 40.191,70**;
- 4) Liquidare, ai fini della rendicontazione su Cohesion, la fattura a saldo n. FPA 9/19 del 27.11.2019 emessa dall'ing. Maurizio Paulini di Corridonia (MC) c.f. PLNMRZ69E02E783X per un importo pari a € 22.653,55 oltre contributo di cassa al 4% pari a €. 906,14, oltre bollo di legge pari a € 2,00, così per complessivi **€ 23.561,69**;
- 5) Dare atto che il pagamento avverrà dopo l'erogazione del contributo da parte della Regione Marche;
- 6) DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa in questione verrà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Visso previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del DECRETO-LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Visso della opportuna fatturazione da parte dell'affidatario;
- 7) Imputare la spesa complessiva di **€ 63.753,39** conseguente dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2019, gestione competenza;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 05-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal05-12-2019 al20-12-2019

Li 05-12-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO